



COPIA

Registro Generale n. 462

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE**

**N. 90 DEL 16-06-2021**

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

**Oggetto: SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 82 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN VISSO (MC) VIA PONTE LATO DISTINTI AL CATASTO AL F. 54 P. 312, D E 259 SUB 3. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione.**

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di giugno, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 6 del 29.12.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che in data 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

ATTESO CHE gli eventi sismici hanno causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

PRESO ATTO del verbale di sopralluogo svolto in data 02/05/2018 da parte del funzionario MiBACT Arch. Domenico Cardamone e dall'ing. Cristiano Farroni in qualità di Responsabile del servizio Tecnico del C.O.C., è necessario intervenire presso i beni formalmente tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004), al fine della conservazione del loro interesse storico-artistico e al fine salvaguardare la pubblica incolumità, mediante l'esecuzione di opere provvisoriale previa adeguata progettazione;

VISTA l'ordinanza del sindaco n. 348 del 30.08.2018, con la quale è stata disposta la messa in sicurezza dei fabbricati di cui sopra;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alle opere di messa in sicurezza finalizzate alla rimozione del pericolo sulle vie pubbliche e per la conservazione dei beni distinti al catasto F. 54 P.lla 312, D e 259 sub 3;

VISTO il verbale di somma urgenza, redatto in data 12.06.2018 a firma del Responsabile del COC e del Responsabile tecnico, con il quale è stato individuato lo STUDIO ANTONINI SRL con sede in Via Luigi Chiavellati n. 5 – Foligno (PG), p.iva 03208360549, nelle persone dell'arch. Luciano Buono di svolgere i ruoli di Progettista e Direttore dei Lavori e dell'ing. Nicola Bertini di svolgere i ruoli di Progettista Strutturale, Direttore dei lavori Strutturali e Responsabile della Sicurezza dei lavori, per gli interventi di messa in sicurezza dei fabbricati siti nel Comune di Visso, Via Ponte Lato, distinti al Catasto al F. 54 P. 312, D E 259 sub 3;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica LL.PP. e Protezione Civile n. 173 del 17.12.2018 con cui è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo STUDIO ANTONINI SRL con sede in Via Luigi Chiavellati n. 5 – Foligno (PG), nelle persone dell'arch. Luciano Buono e dell'ing. Nicola Bertini, per l'intervento di messa in sicurezza dei fabbricati siti in Via Ponte Lato distinti al catasto al F.54 P.312, D e 259 sub 3, per una spesa complessiva di € 238.388,11 e assumendo impegno di spesa per l'importo preventivato al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2018;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica LL.PP. e Protezione Civile n. 28 del 22.03.2019, con la quale sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla ditta EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA con sede in Via Spinabello n. 6, MUCCIA (MC), P.iva 01882260431, c.f. HRNNLC74T60Z129H, per un importo contrattuale di €. 166.592,59 e al netto del ribasso d'asta del 14,109%, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €. 29.335,77;

TENUTO CONTO che in data 27.05.2019 con rep. n. 616 è stato stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto indicati, avente importo complessivo pari ad €. 166.592,59 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 16.659,26 per un totale complessivo pari ad **€ 183.251,85**;

PRESO ATTO che con determina del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 83 del 29/05/2019 è stato liquidato allo STUDIO ANTONINI SRL di Foligno (PG) un importo in acconto pari a € 6.052,46 oltre contributo di cassa al 4% pari a € 242,10 e oltre IVA al 22% pari a € 1.384,80 così per complessivi **€ 7.679,36**;

PRESO ATTO che con determina del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 3 del 10/01/2020 è stato liquidato alla ditta EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA di MUCCIA (MC) il 1° stato di avanzamento dei lavori relativo ai lavori di importo pari a € 117.789,77 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 11.778,98 per un totale complessivo pari ad **€ 129.568,75**;

PRESO ATTO che, in seguito alla variazione della perizia di somma urgenza redatta dallo STUDIO ANTONINI SRL di Foligno (PG) necessaria per migliorare l'efficienza dei presidi previsti e la conservazione dei manufatti interessati dall'intervento, è stato rilasciato il nulla osta e relativa copertura finanziaria da parte della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore sisma 2016 con nota prot. 431995 del 27.04.2020, assunta al protocollo comunale n. 4187 del 27.04.2020, e connesso parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Delle Marche protocollo n. 7465 del 05.05.2020, assunta al protocollo comunale n. 4387 del 05.05.2020;

PRESO ATTO che, in relazione al contenuto della variazione della perizia di somma urgenza sopra indicata, con determina del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 47 del 06/05/2020, si è provveduto ad apportare:

- un aumento di spesa al netto del ribasso d'asta pari a € 14.613,35 oltre I.V.A. al 10% pari a € 1.461,33 e per un totale complessivo pari a € 16.074,68 a favore dell'impresa esecutrice dei lavori EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA di MUCCIA (MC), con adeguamento dell'ammontare dell'impegno di spesa per i suddetti lavori pari a € 181.205,94, al netto del ribasso d'asta, compressivo degli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10% pari a € 18.120,59 e per un totale complessivo pari a € 199.326,53;
- un aumento di spesa pari a € 1.387,51 oltre contributo di cassa al 4% pari a € 55,50 e oltre IVA al 22% pari a € 317,46 così per complessivi € 1.760,47 per i servizi tecnici a favore dello STUDIO ANTONINI SRL di Foligno (PG), con adeguamento dell'ammontare dell'impegno di spesa per i suddetti servizi tecnici pari a € 16.518,65 oltre contributo di cassa al 4% pari a € 660,75 e oltre IVA al 22% pari a € 3.779,47 così per complessivi € 20.958,87;

VISTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 30.07.2019;

CONSIDERATO il verbale di sospensione dei lavori sottoscritto in data 09.08.2019 e il successivo verbale di ripresa dei lavori sottoscritto in data 26.08.2019

VISTO che con determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n.125 del 11.10.2019, è stata accolta la richiesta di proroga di ultimazione dei lavori assunta al protocollo comunale n. 9954 del 10.10.2019, esprimendo parere favorevole alla concessione di 45 giorni per l'ultimazione degli stessi;

CONSIDERATO il verbale di sospensione dei lavori sottoscritto in data 05.11.2019 e il successivo verbale di ripresa dei lavori sottoscritto in data 10.02.2021;

VISTO che detti lavori sono stati terminati il giorno 01.03.2021;

VISTO il Certificato di regolare Esecuzione e di Conformità redatto dal Direttore dei Lavori;

VISTO lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Luciano Buono dello STUDIO ANTONINI SRL di Foligno (PG) e assunto al protocollo n. 6549 del 08.06.2021, avente il seguente QTE:

TOTALE LAVORI	€ 199.188,82
di cui non soggetti al ribasso	€ 28.810,96
di cui soggetti al ribasso	€ 170.377,86
ribasso 14,109%	€ 24.038,61
<b>LAVORI RIBASSATI</b>	<b>€ 175.150,21</b>
IVA al 10% sui lavori	€ 17.515,02
Spese tecniche	€ 16.518,65
Contributo integrativo al 4% su spese tecniche	€ 660,75
IVA al 22% su spese tecniche e contributo integrativo	€ 3.779,47
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (0,888%)	€ 1.768,80
<b>TOTALE COMPLESSIVO OPERA</b>	<b>€ 215.392,89</b>

VISTA la fattura a saldo n. 25 del 08.06.2021, assunta al protocollo comunale n. 6626 del 09.06.2021, emessa dalla ditta esecutrice EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA di MUCCIA (MC), p.iva 01882260431, c.f. HRNNLC74T60Z129H, per un importo di € 57.360,44 oltre IVA al 10% per € 5.736,04 così per complessivi **€ 63.096,48**;

VISTO il D.U.R.C. regolare, relativo alla ditta EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA di MUCCIA (MC), protocollo INAIL\_27866956 con scadenza validità al 14.10.2021;

VISTA la fattura a saldo n. 17 del 08.06.2021, assunta al protocollo comunale n. 6662 del 10.06.2021, emessa dallo Studio Antonini srl, con sede in Via Luigi Chiavellati n. 5 – Foligno (PG) p.iva 03208360549, per un importo di € 10.466,19 oltre contributo di cassa del 4% pari a € 418,65 e oltre IVA al 22% pari a € 2.394,66 così per complessivi **€ 13.279,50**;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva Inarcassa relativo allo Studio Antonini srl assunto al protocollo comunale n. 6961 del 16.06.2021;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze Prot. 3-113 del 09.01.2017 con la quale veniva trasmessa la nota dell' Agenzia delle entrate prot. 231130 del 27.12.2017;

RITENUTO opportuno applicare l' Aliquota IVA del 10% relativamente alle lavorazioni eseguite in quanto funzionali agli interventi di cui alle lettere c), d) ed f) dell' Art. 3, comma 1 del DPR 380 del 2001;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall' affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall' art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell' affidatario;

VISTO il Codice identificativo gara (C.I.G.) 7741830837;

VISTO il C.U.P. n. E67B18000200002;

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 ed i relativi provvedimenti di attuazione;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

## DETERMINA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) APPROVARE lo stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori così come in premessa descritti;
- 3) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura a saldo n. 25 del 08.06.2021, assunta al protocollo comunale n. 6626 del 09.06.2021, emessa dalla ditta esecutrice EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA di MUCCIA (MC), p.iva 01882260431, c.f. HRNNLC74T60Z129H, per un importo di € 57.360,44 oltre IVA al 10% per € 5.736,04 così per complessivi **€ 63.096,48**;
- 4) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura a saldo n. 17 del 08.06.2021, assunta al protocollo comunale n. 6662 del 10.06.2021, emessa dallo Studio Antonini srl, con sede in Via Luigi Chiavellati n. 5 – Foligno (PG) p.iva 03208360549, per un importo di € 10.466,19 oltre contributo di cassa del 4% pari a € 418,65 e oltre IVA al 22% pari a € 2.394,66 così per complessivi **€ 13.279,50**;
- 5) DARE ATTO che il pagamento avverrà dopo l'erogazione del contributo da parte della Regione Marche;
- 6) DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;
- 7) Imputare la spesa complessiva di **€ 76.375,98** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06-1.03.02.09.000) del bilancio 2021;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

---

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to FARRONI CRISTIANO

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 21-06-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Remigi Valentina

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal .....28-06-2021 al .....13-07-2021

Li ..... 28-06-2021 Reg. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Copia conforme all'originale.

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
FARRONI CRISTIANO