



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **545**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 117 DEL 20-09-2018

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI**

Oggetto:	SISMA 2016 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE PER LA CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE LOCALI. Proroga completamento lavori, ditta Ticani srl.
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di settembre, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 2 del 03.03.2015 - prot. n.1210/2015;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che in data 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 17.04.2018 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dello Studio Cappa Società tra Professionisti a R.L. con sede in Visso in Loc. Il Piano e dal Geol Margherita Lemmi di Visso, per i lavori di realizzazione di un centro polifunzionale comunale per la continuità delle attività produttive locali, avente importo complessivo di € 363.721,97 assumendo impegno di spesa per l'importo preventivato al cap. 2780/12 (cod. bil. 11.02-2.03.04.01.001) del bilancio 2018;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 40 del 21.04.2018 con cui si è preso atto dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto a norma dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata e di demandare alla convenzionata Stazione Unica Appaltante Provincia di Macerata l'espletamento della procedura di individuazione del miglior contraente;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 128 del 22.06.2018, con la quale sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla ditta TICANI S.R.L. con sede in via Roma, Loc. Il Piano VISSO (MC), p.iva 01627170432, per un importo contrattuale di €. 206.117,53 e al netto del ribasso d'asta del 31,13%, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €. 6.918,96;

TENUTO CONTO che in data 19.07.2018 con rep. n. 573 è stato stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto indicati, avente importo contrattuale pari ad €. 206.117,53 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 20.611,75 per un totale complessivo pari ad **€ 226.729,28**;

RICHIAMATA la propria Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 104 del 04.09.2018 con la quale si è dato atto al contenuto della Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 128 del 22.06.2018 e attribuito la copertura finanziaria derivante dalla suddetta aggiudicazione, pari ad **€ 226.729,28**, ad apposito capitolo di uscita al cap. 2780/12 (cod. bil. 11.02-2.03.04.01.001) del bilancio 2018;

VISTO che i lavori sono iniziati in data 21.06.2018 come risulta dal verbale appositamente redatto e che la durata di detti lavori era stata fissata dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 8 del contratto di appalto in **90** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

VISTO che i lavori non sono stati mai sospesi dalla data del verbale di consegna e che quindi dovevano essere ultimati entro il 19.09.2018;

CONSIDERATO che prima della scadenza dei tempi contrattuali la Ditta esecutrice dei lavori con comunicazione del 18.09.2018, inoltrata al Comune di Visso in data 19.09.2018 prot. 9453, ha chiesto una proroga dei tempi contrattuali di giorni **60** (sessanta), a causa delle avverse condizioni atmosferiche che si sono manifestate durante il periodo di svolgimento dei lavori, le quali non sono imputabili all'Impresa Appaltatrice e risultano del tutto imprevedibili;

VISTO che il Direttore dei Lavori Arch. Massimiliano Pomanti ha espresso parere favorevole su tale richiesta con nota assunta al protocollo comunale n. 9399 del 18.09.2018;

RITENUTE valide le motivazioni specificate nella richiesta, ma ritenuto che sia autorizzabile una proroga dei tempi contrattuali di giorni **40** (quaranta), considerato anche il fatto che si tratta di opere emergenziali realizzate ai sensi dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 460/2017 art. 9;

VISTO che la proroga autorizzata determina una ridefinizione del termine per l'ultimazione dei lavori alla data del **29.10.2018**;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 107 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il C.I.G. n. 7564897E7A;

VISTO il C.U.P. n. E65B17008540007;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Accogliere la richiesta, inoltrata dalla Ditta Appaltatrice TICANI S.R.L. con sede in via Roma, Loc. Il Piano VISSO (MC) per la modifica del tempo contrattuale, stabilito dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 8 del contratto di appalto in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;

2. Prorogare per le ragioni in premessa, il termine contrattuale di ultimazione dei "lavori di realizzazione di un centro polifunzionale comunale per la continuità delle attività produttive locali" di ulteriori giorni **40** (quaranta) e pertanto fino alla data del **29.10.2018**;

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. STABILIRE che la presente determinazione vada comunicata ai soggetti di seguito riportati:

- all'Impresa TICANI S.R.L. con sede in via Roma, Loc. Il Piano VISSO (MC);
- all'Arch. Massimiliano Pomanti di Visso;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal20-09-2018 al05-10-2018
Li 20-09-2018 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO