



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **712**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 137 DEL 31-10-2019

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto:	SISMA 2016 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO SUL FOSSO DELLE ROTE A SERVIZIO DELLA REA S.A.E. DENOMINATA "VILLA S. ANTONIO 1". Proroga ultimazione lavori.
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di ottobre, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 10 del 30.08.2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

OGGETTO: SISMA 2016 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO SUL FOSSO DELLE ROTE A SERVIZIO DELL'AREA S.A.E. DENOMINATA "VILLA S. ANTONIO 1". Proroga ultimazione lavori.

PREMESSO che a partire dal 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

CONSIDERATO che al fine di consentire il ritorno della popolazione residente nel Comune di Visso sono state realizzate delle aree munite di Soluzioni Abitative di Emergenza;

PRESO ATTO che si rende necessario migliorare l'accessibilità all'Area SAE denominata "VILLA S. ANTONIO 1" mediante la realizzazione di un attraversamento che colleghi l'area alla S.P. 209;

VISTO lo studio di fattibilità relativo all'attraversamento in questione, redatto dall'Ing. Cristiano Farroni dell'Ufficio Tecnico del Comune di Visso e trasmesso alla Regione Marche, Servizio Protezione Civile con la nota prot. 5610 del 04.06.2018 avente importo complessivo pari ad € 239.268,65 di cui € 159.120,00 per lavori;

VISTO che con determina del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 114 del 18.09.2018 è stato affidato all' Ing. Benedetto Ceccarini gli incarichi di progettazione definitiva – esecutiva e direzione, contabilità e misura dei lavori, all' Ing. Chiara Falcone gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e al Geol. Gian Luca Faustini l'incarico per la redazione della relazione geologica;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 26.03.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell'attraversamento sul Fosso delle Rote a servizio dell'area S.A.E. denominata "Villa S. Antonio 1", per l'importo complessivo di € 342.000,00, di cui € 229.287,50 per lavori, la cui copertura finanziaria è stata garantita da apposito capitolo di uscita al cap. 4000/17 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 37 del 27.03.2019, con cui il Comune di Visso ha disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato, attribuendo alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura dei lavori, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.10.2017;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 160 del 04.07.2019, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta TORELLI DOTTORI S.P.A., con sede a CUPRAMONTANA (AN) in via Ponte Magno 42, P. IVA 00205160427, per un importo contrattuale di € 178.025,43, di cui € 141.779,07 per lavori al netto del ribasso del 26,555% e € 36.246,36 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 104 del 27.07.2019, si è preso atto del contenuto della Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata di cui sopra per un importo complessivo pari ad € 195.827,97;

VISTO che con contratto di appalto rep. 622 del 09.08.2019, è stata affidata l'esecuzione dei lavori alla ditta TORELLI DOTTORI S.P.A., con sede a CUPRAMONTANA (AN) in via Ponte Magno 42, P. IVA 00205160427, per un importo contrattuale di € 178.025,43, di cui € 141.779,07 per lavori al netto del ribasso del 26,555% e € 36.246,36 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTO che i lavori sono iniziati in data 22.07.2019 come risulta dal verbale appositamente redatto e che la durata di detti lavori era stata fissata dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 5 del contratto di appalto in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

VISTO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 112 del 02.09.2019, si è provveduto ad autorizzare il subappalto della categoria scorporabile OS21 all'impresa PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. U. con sede in Osimo (AN) in VIA Mons. Oscar Romero n. 27/29 per un importo di subappalto complessivo pari ad €. 22.000,00 oltre I.V.A. di cui €. 440,00 per oneri della sicurezza.

VISTO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 122 del 07.10.2019, si è provveduto ad autorizzare il subappalto della categoria prevalente OG3 alla ditta C.A.FERRO S.R.L. con sede in Pedaso (FM) Piazza Falcone e Borsellino n. 23 per un importo di subappalto complessivo pari ad €. 6.000,00 oltre I.V.A. di cui €. 120,00 per oneri della sicurezza.

VISTO che i lavori non sono stati mai sospesi dalla data del verbale di consegna e che quindi dovevano essere ultimati entro il 19.11.2019;

CONSIDERATO che prima della scadenza dei tempi contrattuali la Ditta esecutrice dei lavori con una comunicazione del 16.10.2019, inoltrata al Direttore dei Lavori l'Ing. Benedetto Ceccarini, ha chiesto una proroga dei tempi contrattuali di giorni 45 (quarantacinque) per cause non imputabili all'Impresa Appaltatrice e risultando del tutto imprevedibili, con le motivazioni di seguito indicate:

- difficoltà di approvvigionamento del materiale per l'inalveazione provvisoria di progetto in prossimità della pausa ferragostana;
- difficoltà esecutive nella realizzazione dei pali trivellati dovute alla notevole presenza di acqua tale da non consentire il rispetto della produzione media giornaliera prevista;
- impossibilità di approvvigionamento delle gabbie di ferro attribuita al ritardo del deposito del progetto strutturale di cui alla L. 1086/1971;
- maltempo che ha impedito il normale avanzamento delle lavorazioni.

VISTO che il Direttore dei Lavori con nota assunta al protocollo comunale n. 10567 del 28.10.2019 ha espresso il parere su tale richiesta, precisando in merito ad alcune motivazioni avanzate dalla ditta esecutrice e di seguito indicate:

- il deposito del progetto strutturale avvenuto in data 08.08.2019 non ha in alcun modo causato ritardi nell'esecuzione dei pali, in quanto come risulta dal giornale di cantiere il materiale per la realizzazione della palificata è arrivato in data del 03.08.2019, giorno successivo all'ultimazione dei lavori di formazione del rilevato e di delimitazione dell'area di cantiere;
- i giorni di pioggia così come annotati nel giornale di cantiere non avevano le caratteristiche di una piovosità eccezionale, ma ordinaria rispetto a quanto già previsti nei documenti progettuali.

VISTO che il Direttore dei Lavori con la medesima nota, esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di **35** (trentacinque) giorni del termine contrattuale per i lavori in oggetto;

VISTO che la proroga fisserebbe il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori alla data del **24.12.2019**;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 107 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il C.I.G. n. 7999449A23;

VISTO il C.U.P. n. E61B18000190005;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Accogliere la richiesta, inoltrata dalla Ditta TORELLI DOTTORI S.P.A., con sede a CUPRAMONTANA (AN) in via Ponte Magno 42, e la nota del Direttore dei Lavori Ing. Benedetto Ceccarini per la modifica del tempo contrattuale, stabilito dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 5 del contratto di appalto in 35 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
2. Prorogare per le ragioni in premessa, il termine contrattuale di ultimazione dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO SUL FOSSO DELLE ROTE A SERVIZIO DELL'AREA S.A.E. DENOMINATA "VILLA S. ANTONIO 1" di ulteriori giorni **35** (trentacinque) e pertanto fino alla data del **24.12.2019**;
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. STABILIRE che la presente determinazione vada comunicata ai soggetti di seguito riportati:
 - all'Impresa TORELLI DOTTORI S.P.A., con sede a CUPRAMONTANA (AN) in via Ponte Magno 42;
 - all' Ing. Benedetto Ceccarini di Saline Joniche (RC);

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal31-10-2019 al15-11-2019
Li 31-10-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO