



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 831

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 143 DEL 18-12-2019

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto:	L.61/98 ART. 3 P.R.I.P. MEVALE LAVORI SULLE IN= FRASTRUTTURE A RETE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI ME= VALE II STRALCIO. Proroga ultimazione lavori.
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 10 del 30.08.2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

OGGETTO: L.61/98 ART. 3 – P.R.I.P. MEVALE – LAVORI SULLE INFRASTRUTTURE A RETE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI MEVALE – II STRALCIO. Proroga ultimazione lavori.

RICHIAMATA la delibera n. 3 del 04/02/2005 con cui il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica per la ricostruzione del Nucleo Storico di Mevale unitamente agli altri atti connessi;

RICHIAMATA, altresì, la D.G.R. n. 310 con cui la Giunta Regionale ha approvato il piano finanziario annesso al suddetto Piano di Recupero di Mevale per una spesa complessiva stimata in €. 12.110.323,15 e che all'interno della somma indicata è previsto l'importo di **€ 2.555.833,64** per lavori sulle infrastrutture dell'area di sedime dell'abitato di Mevale;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 207 del 02/08/2005 con la quale viene conferito agli Ing. Giulio Rosi e Gabriela Aureli di Visso, l'incarico di progettazione, direzione dei lavori e contabilità, relativi ai lavori di cui sopra;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 175 del 30/12/2013 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "L.61/98 art.3- P.R.I.P. Mevale - Lavori infrastrutturali dell'area di sedime dell'abitato di Mevale- 2^a stralcio" dell'importo complessivo di **€ 1.139.734,36** di cui **€ 890.181,62 per lavori**;

VISTA la Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 33 del 25.10.2015 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di affidamento dei lavori, stabilendo che i lavori saranno affidati, a norma dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, fra almeno dieci operatori economici e sono stati approvati lo schema di lettera d'invito e l'elenco delle ditte da invitare;

VISTA la Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 25 del 14.12.2015, con la quale, come risulta dal verbale di gara del 09/12/2015, i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Francucci S.r.l. con sede in Treia (MC) in Via Firenze n. 6, per un importo contrattuale di € 769.287,14, di cui € 752.178,93 per lavori al netto del ribasso del 13,847% e € 17.108,21 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria dell'opera è assicurata con i fondi di cui all'art. 3 della L. 61/98, di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Beni Culturali e Programmi di Recupero della Regione Marche n. 13/TBC-07 del 15/02/2008 di € 2.555.833,64 comprensivo dell'acconto di € 127.791,68 già anticipato con Decreto del Dirigente C.P.R.B.C. della Regione Marche n. 44/CPR del 13/04/2005. Tali fondi risultano appositamente accantonati al Cap. n. 2906/4 (Cod.Bil. n. 2.09.01.01) del bilancio comunale 2019, gestione RR.PP. 2008 Impegno 1027/2008;

PRESO ATTO del contratto di appalto rep. 531 del 13.04.2016, registrato a Tolentino il 20.04.2016 con il n. 883, avente un importo complessivo pari ad €. 769.287,14, oltre I.V.A. di legge;

VISTO che i lavori sono iniziati in data 22.06.2016, come risulta dal verbale appositamente redatto, e che la durata di detti lavori era stata fissata dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 4 del contratto di appalto in 300 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

VISTO che i lavori sono stati sospesi in data 26.08.2016, 10.12.2018, 28.07.2019 e ripresi in data 07.06.2018, 12.06.2019 con appositi verbali, e quindi dovevano essere ultimati entro il 28.07.2019;

CONSIDERATO la Ditta esecutrice dei lavori con comunicazioni del 13.12.2019 prot. 12286 e del 14.12.2019 prot. 12319 ha chiesto, motivandola, una proroga dei tempi contrattuali di giorni 60 per cause non imputabili all'Impresa appaltatrice e del tutto imprevedibili, con le motivazioni di seguito indicate:

- sovrapposizione di alcune lavorazioni con altra ditta incaricata dal Comune di Visso nell'ambito del programma di recupero dell'abitato di Mevale;
- maltempo che ha impedito il normale avanzamento delle lavorazioni;

- ordine di Servizio n.1 del 06/11/2019 con il quale veniva chiesto di procedere alla sostituzione delle protezioni provvisorie dei muri con quelle definitive;

VISTO che il Direttore dei Lavori con nota assunta al protocollo comunale n. 12411 del 16.12.2019 ha espresso parere favorevole in relazione a tale richiesta, accordando una proroga di 20 gg. del termine contrattuale per i lavori in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 107 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il C.I.G. n. 5540350972;

VISTO il C.U.P. n. E63D13002120001;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Accogliere la richiesta, inoltrata dalla ditta appaltatrice Francucci S.r.l., con sede a TREIA (MC) in via Firenze n. 6, per la proroga di 20 gg. del tempo contrattuale, stabilito dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 4 del contratto di appalto in 300 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;

2. Prorogare per le ragioni in premessa, il termine contrattuale di ultimazione dei lavori "L.61/98 art.3- P.R.I.P. Mevale - Lavori infrastrutturali dell'area di sedime dell'abitato di Mevale- 2^ stralcio" di ulteriori giorni **20** (venti);

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. STABILIRE che la presente determinazione vada comunicata ai soggetti di seguito riportati:

- all'Impresa Francucci S.r.l., con sede a TREIA (MC) in via Firenze n. 6;
- all'Ing. Giulio Rosi di Visso;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal18-12-2019 al02-01-2020
Li 18-12-2019 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO