



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 121

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 21 DEL 04-03-2019

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto:	SISMA 2016 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di marzo, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 2 del 03.03.2015 - prot. n.1210/2015;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PRESO ATTO che il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

ACCERTATO che si rende necessaria, la "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE";

VISTA la lettera di impegno del 02.11.2017 assunta al protocollo comunale n. 11248 del 13.11.2017 con cui la FONDAZIONE CARIVERONA ha comunicato l'impegno di un contributo massimo pari ad **€. 150.000,00** a favore del Comune di Visso per la realizzazione del progetto "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE";

VISTA la D.G.C. n. 59 del 18.11.2017 con la quale è stata accettato il contributo di cui sopra concesso dalla FONDAZIONE CARIVERONA per la realizzazione del progetto "Realizzazione di un Centro Polifunzionale Comunale per la continuità delle attività produttive locali" e con la quale è stato dato mandato all'area Lavori Pubblici di procedere immediatamente, con urgenza, all'affidamento della progettazione dell'intervento finanziato;

VISTA la nota della Protezione Civile Regionale assunta al protocollo comunale n. 876 del 22.01.2017 con la quale è stato approvato l'intervento in questione con prescrizioni ed è stata certificata l'ammissibilità della spesa prevista per le opere di urbanizzazione dell'area, pari a €. 213.721,97 compresa I.V.A. di cui per lavori €. 177.878,70, e la sua ascrivibilità alla contabilità speciale Sisma 2016;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 17.04.2018 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dall'Arch. Massimiliano Pomanti di Visso e dal Geol Margherita Lemmi di Visso, per i lavori di realizzazione di un centro polifunzionale comunale per la continuità delle attività produttive locali, avente importo complessivo di € 363.721,97 assumendo impegno di spesa per l'importo preventivato al cap. 2780/10 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2018;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 40 del 21.04.2018 con cui si è preso atto dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto a norma dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata e di demandare alla convenzionata Stazione Unica Appaltante Provincia di Macerata l'espletamento della procedura di individuazione del miglior contraente;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 128 del 22.06.2018, con la quale sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla ditta TICANI S.R.L. con sede in via Roma, Loc. Il Piano VISSO (MC), p.iva 01627170432, per un importo contrattuale di € 206.117,53 e al netto del ribasso d'asta del 31,13%, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €. 6.918,96;

TENUTO CONTO che in data 19.07.2018 con rep. n. 573 è stato stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto indicati, avente importo contrattuale pari ad €. 206.117,53 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 20.611,75 per un totale complessivo pari ad € 226.729,28;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale N. 166 del 23.10.2018 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 1 relativa ai lavori in oggetto redatta dal direttore dei lavori Arch. Massimiliano Pomanti e che ha determinato un aumento dell'importo contrattuale di € 72.539,56 oltre IVA, per un totale complessivo di **€ 278.657,09** oltre IVA;

VISTO l'atto di sottomissione n. 1 sottoscritto dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice in data 05.10.2018;

VISTO il 1^ Stato di Avanzamento dei Lavori redatto dal direttore dei lavori, Arch. Massimiliano Pomanti, avente importo pari a € 117.156,17 al netto dell'IVA e al lordo del ribasso d'asta, per lavori eseguiti a tutto il 05.09.2018.

VISTA la Determina n. 121 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato e liquidato il certificato di pagamento n. 1 relativo ai lavori in questione per un importo di € 81.697,66 oltre IVA al 10% pari a € 8.169,77 così per complessivi € 89.867,43 al netto del ribasso offerto;

VISTO il 2^ Stato di Avanzamento dei Lavori redatto dal direttore dei lavori, Arch. Massimiliano Pomanti avente importo pari a € 235.927,83, al netto di IVA e al lordo del ribasso d'asta per lavori eseguiti a tutto il 19.11.2018;

VISTA la Determina n. 159 del 29.11.2018 con la quale è stato approvato e liquidato il certificato di pagamento n. 2 avente importo pari a € 82.192,81 oltre IVA al 10% per € 8.219,28 così per complessivi € 90.142,09 al netto del ribasso offerto;

VISTO il 3^ Stato di Avanzamento dei Lavori dal direttore dei lavori, Arch. Massimiliano Pomanti avente importo pari a **€ 362.024,57** al netto dell'Iva e al lordo del ribasso d'asta per lavori eseguiti a tutto il 13.02.2019 così ripartiti:

- **€ 207.251,90** per opere di urbanizzazione a carico della contabilità speciale Sisma 2016;
- **€ 154.772,67** per la realizzazione delle strutture in elevazione finanziate dalla Fondazione Cariverona.

VISTO il certificato di pagamento n. 3 avente importo pari a € 87.040,31 oltre IVA al 10% per € 8.704,03 così per complessivi **€ 95.744,34** così ripartiti:

- € 38.271,55 oltre IVA al 10% per € 3.827,16 così per complessivi **€ 42.098,71** per opere di urbanizzazione;
- € 48.768,76 oltre IVA al 10% per € 4.876,88 così per complessivi **€ 53.645,64** per strutture in elevazione;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 sottoscritto in data 13.02.2019 dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;

VISTA la fattura n. 14 del 25.02.2019 emessa dalla Ditta Ticani S.r.l. per € 38.271,55 oltre IVA al 10% per € 3.827,16 così per complessivi **€ 42.098,71** e relativa alle opere di urbanizzazione;

VISTA la fattura n. 15 del 25.02.2019 emessa dalla Ditta Ticani S.r.l. per € 48.768,7 oltre IVA al 10% per € 4.876,88 così per complessivi **€ 53.645,64** e relativa alle strutture in elevazione;

VISTO il Durc regolare, protocollo INAIL 14623449 relativo alla Ditta TICANI S.r.l.. con scadenza validità al 07.05.2019;

VISTO il C.I.G. n. 7564897E7A;

VISTO il C.U.P. n. E65B17008540007;

VISTO il d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto in premessa

- 1) Approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 sottoscritto in data 13.02.2019 dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;

- 2) Approvare il 3^a Stato di Avanzamento dei Lavori dal direttore dei lavori, Arch. Massimiliano Pomanti avente importo pari a **€ 362.024,57** al netto dell'Iva e al lordo del ribasso d'asta per lavori eseguiti a tutto il 13.02.2019 così ripartiti:
 - **€ 207.251,90** per opere di urbanizzazione a carico della contabilità speciale Sisma 2016;
 - **€ 154.772,67** per la realizzazione delle strutture in elevazione finanziate dalla Fondazione Cariverona.
- 3) Approvare il certificato di pagamento n. 3 dal quale risulta che può pagarsi alla Ditta Ticani S.r.l. la somma di € 87.040,31 oltre IVA al 10% per € 8.704,03 così per complessivi € 95.744,34
- 4) Liquidare la fattura n. 14 del 25.02.2019 emessa dalla Ditta Ticani S.r.l. per € 38.271,55 oltre IVA al 10% per € 3.827,16 così per complessivi **€ 42.098,71** e relativa alle opere di urbanizzazione
- 5) DARE ATTO che la copertura finanziaria della quota parte pari a € 42.098,71 verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;
- 6) Liquidare la fattura n. 15 del 25.02.2019 emessa dalla Ditta Ticani S.r.l. per € 48.768,7 oltre IVA al 10% per € 4.876,88 così per complessivi **€ 53.645,64** e relativa alle strutture in elevazione;
- 7) Dare atto che l'erogazione della quota parte pari a € 53.645,64 è subordinata al trasferimento da parte della FONDAZIONE CARIVERONA del contributo concesso;
- 8) Imputare la spesa complessiva di **€ 95.744,35** conseguente dall'adozione del presente atto, al 2780/12 (cod. bil. 11.02-2.03.04.01.001) del bilancio 2019 in corso di redazione RR.PP. 2018;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 12-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal12-03-2019 al27-03-2019

Li 12-03-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO