

ORDINATIVO DI FORNITURA – RIEPILOGO IMPORTI

DATA DI CONSEGNA DEL CRONOPROGRAMMA (rif.4.2.2 Capitolato Tecnico) : gg/mm/aa (entro 2 gg dalla data di ricezione dell'Ordinativo)

DATA DI CONSEGNA DEL POS – Piano Operativo di Sicurezza (rif.16.3 Capitolato Tecnico) : gg/mm/aa (almeno 7 giorni prima dell'inizio delle attività relative all'Ordinativo di Fornitura)

Barrare le forniture oggetto del contratto e compilare le relative caselle:

DENOMINAZIONE DELL'AREA PER L'INSEDIAMENTO DEI CONTAINER*: Visso – Località Il Piano

TIPOLOGIA	NUMERO	PREZZO Euro/Giorno	DURATA NOLEGGIO (Giorni)	Importo Globale Euro
☒ container dormitorio	16	14,99	180	43.171,20
☒ container corridoio variante "A"	4	13,49	180	9.712,80
☒ container corridoio variante "B"	4	12,49	180	8.992,80
☒ container corridoio variante "C"	5	9,50	180	8.550,00
☒ container area comune	22	15,49	180	61.340,40
☐ container ufficio	0			
☐ container dormitorio con bagno	0			
TOTALE				131.767,20

N.B.:

- Fatta salva la quantità complessiva, si fa riserva di rimodulazione della tipologia dei containers e della loro dislocazione;

RIEPILOGO IMPORTI	Importo globale in EURO
TOTALE IMPORTO NOLEGGIO	131.767,20
TOTALE COSTI SICUREZZA INTERFERENZE	
TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA	

per l'Amministrazione

Il Sindaco
Giuliano Pazzaglini
(firma apposta digitalmente)