



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **464**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 75 DEL 21-08-2020

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: SISMA 2016 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE IN VIA CESARE BATTISTI A SERVIZIO DELL'AREA SAE DENOMINATA VIA CESARE BATTISTI 1. Erogazione 4° SAL Ditta Savi Enrico.
--

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di agosto, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 14 del 30.12.2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2018 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Ing. Giulio Rosi con sede in Visso, per i lavori di realizzazione di un nuovo tratto di fognatura comunale in Via Cesare Battisti a servizio dell'Area SAE denominata Cesare Battisti 1, avente importo complessivo di € 396.108,95 assumendo impegno di spesa per l'importo preventivato al cap. 2780/10 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2018;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 11 del 06.02.2018 con cui si è preso atto dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto a norma dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016,

mediante procedura negoziata e di demandare alla convenzionata Stazione Unica Appaltante Provincia di Macerata l'espletamento della procedura di individuazione del miglior contraente;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 83 del 23.04.2018, con la quale sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla ditta SAVI ENRICO con sede in via San Firmano n. 49, MONTELUPONE (MC), c.f. SVANRC53S06F552Y, per un importo contrattuale di €. 231.163,87 e al netto del ribasso d'asta del 23,53%, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €. 28.821,90;

TENUTO CONTO che in data 11.07.2018 con rep. n. 572 è stato stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto indicati, avente importo complessivo pari ad €. 231.163,87 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 23.116,39 per un totale complessivo pari ad **€ 254.280,26**;

CONSIDERATO che è stato necessario concordare nuovi prezzi da parte del Direttore dei lavori della Ditta esecutrice ai sensi di quanto previsto dall' Art. 7. Comma 3, lettera d) e dall' Art. 8 commi 5 e 6 del D.M. infrastrutture e trasporti n. 49 del 7 Marzo 2018;

VISTO il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Giulio Rosi e dalla ditta esecutrice assunto al protocollo n. 7500 del 25.07.2018;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio LL. PP. e Prot. Civile n. 97 del 10.08.2018 con la quale è stato approvato il 1^ Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 95.846,37 e con la quale è stato liquidato il certificato di pagamento n. 1 di importo pari a € 95.367,14 oltre IVA al 10% per € 9.536,71 così per complessivi **€ 104.903,85**;

VISTO il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Giulio Rosi e dalla ditta esecutrice assunto al protocollo n. 5262 del 23.05.2019;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 18.06.2019 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 avente importo complessivo di €. 561.622,91 di cui €. 335.522,37 per lavori;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio LL. PP. e Prot. Civile n. 90 del 26.06.2019 con la quale è stato approvato il 2^ Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 189.178,07 per i lavori eseguiti a tutto il 28.03.2019 e con la quale è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2 di importo pari a € 92.865,04 oltre IVA al 10% per € 9.286,50 per un totale complessivo pari a **€ 102.151,54**;

TENUTO CONTO che in data 27.06.2019 con rep. n. 619 è stato stipulato l'atto di sottomissione n. 1 secondo il quale l'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 335.522,37 al netto del ribasso anzidetto, per cui risulta un aumento contrattuale di €. 104.358,50 rispetto al contratto originario di appalto di cui sopra;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio LL. PP. e Prot. Civile n. 35 del 24.03.2020 con la quale è stato approvato il 3^ Stato di Avanzamento dei Lavori di importo pari a € 280.319,81 per i lavori eseguiti a tutto il 15.01.2020 e con la quale è stato liquidato il certificato di pagamento n. 3 di importo pari a € 90.686,03 oltre IVA al 10% per € 9.068,60 per un totale complessivo pari a **€ 99.754,63**;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 30.06.2020 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.2 avente importo complessivo di €. 561.622,91 di cui €. 343.789,05 per lavori;

TENUTO CONTO che in data 01.07.2020 con rep. n. 658 è stato stipulato l'atto di sottomissione n. 2 secondo il quale l'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 343.789,05 al

netto del ribasso anzidetto, per cui risulta un aumento contrattuale di €. 8.266,68 rispetto al contratto originario di appalto di cui sopra;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 ed ultimo redatto dal Direttore dei Lavori e assunto al protocollo n. 8630 del 04.08.2020 di importo pari a € **343.729,20** per i lavori eseguiti a tutto il 30.07.2020;

VISTO il certificato di pagamento n. 4 relativo ai lavori in questione dal qual risulta che può pagarsi la somma di € 63.092,34 oltre IVA al 10% per € 6.309,23 per un totale complessivo pari a € **69.401,57**;

VISTA la fattura n. 82/20 del 20.08.2020 emessa dalla Ditta Savi Enrico con sede in via San Firmano 49 assunta al protocollo n. 9115 del 21.08.2020 e di importo pari a € 63.092,34 oltre IVA al 10% per € 6.309,23 per un totale complessivo pari a € 69.401,57;

VISTO il certificato di ultimazione lavori con il quale il Direttore dei Lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati il giorno 30.07.2020 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

PRESO ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;

VISTO il Durc regolare relativo alla Ditta Savi Enrico protocollo INPS n. 21571554 e con scadenza validità al 21.10.2020;

VISTO il C.I.G. n. 7563674D3A;

VISTO il C.U.P. n. E67B17000430001;

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- 1) APPROVARE il 4^a Stato di Avanzamento dei Lavori di "realizzazione di un nuovo tratto di fognatura comunale in Via Cesare Battisti a servizio dell'Area SAE denominata Cesare Battisti 1", redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Giulio Rosi, avente importo di € **343.729,20** al netto del ribasso d'asta, per lavori eseguiti a tutto il 30.07.2020;
- 2) APPROVARE e LIQUIDARE il certificato di pagamento n. 4 relativo ai lavori in oggetto dal quale risulta che può pagarsi alla Ditta esecutrice la fattura n. 82/20 del 20.08.2020 assunta al protocollo n. 9115 del 21.08.2020 e di importo pari a € 63.092,34 oltre IVA al 10% per € 6.309,23 per un totale complessivo pari a € **69.401,57**;
- 3) DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno

avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;

- 4) Imputare la spesa complessiva di **€ 69.401,57**, conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 2780/10 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2020 RR. PP. 2020 in corso di redazione;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 25-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal25-08-2020 al09-09-2020

Li 25-08-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO