



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Determinazione n°	486	del	23-11-2018	N° Cron. Gen.	802	data reg.	23-11-2018
Oggetto:	<i>Interventi minimi necessari per il ripristino anche parziale della viabilità lungo la strada per la frazione Agore - CUP: F64E16000140002 - Approvazione quadro economico finale dell'intervento</i>						

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre, del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n.77 del 16/07/2016 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 157.103,89 per lavori ed € 72.896,11 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.96 del 04/05/2017 venne preso atto della determinazione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo n.161 (RG 316) del 03/05/2017 di aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta PTM PERFORAZIONI E COSTRUZIONI SRL con sede legale a Corato (BA), Via Monte Nero, 1, – C.F. e P.I 06084080727, per un importo contrattuale di € 98.474,21 oltre IVA;
- in data 24/05/2017 con rep.2305 venne stipulato il contratto d'appalto con la ditta PTM Perforazioni e Costruzioni srl per l'importo di € 98.474,21 oltre IVA di legge;
- con verbale in data 24/05/2017 venne effettuata la consegna dei lavori;
- deliberazione della G.C. n.60 del 05/04/2018 esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto un atto d'indirizzo per la risoluzione del contratto di che trattasi e per l'appalto delle opere di completamento in somma urgenza per le motivazioni in essa riportate ;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.118 del 10/04/2018 si è proceduto alla risoluzione del contratto rep.2305 del 24/05/2017, registrato ad Ascoli Piceno il 26/05/2017 al n.1994 Serie 1T, con la ditta PTM Perforazioni e Costruzioni srl;
- con deliberazione della G.C. n.61 del 11/04/2018 sono stati approvati il computo metrico aggiornato dei lavori necessari alla conclusione dell'intervento in oggetto, ed il relativo QTE, per un importo complessivo di € 230.000,00, di cui € 145.525,31 per lavori ed € 84.474,69 per somme a disposizione;
- si è concluso il procedimento di cui all'art.110 c.1 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. con esito negativo;
- con verbale di somma urgenza in data 19/04/2018, prot.6336 si affidava sensi dell'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c. con sede ad Acquasanta Terme (AP) in contrada Madonnella n.85/B;
- con D.G.C. n.108 del 07/06/2018 con la quale, tra l'altro:
 - o è stata approvato il verbale di somma urgenza del 19/04/2018, prot. 6336;
 - o preso atto ed approvato il costo complessivo del lavoro in oggetto di € 138.231,35 oltre € 30.410,90 per IVA al 22% per complessivi € 168.642,25;
- con propria determinazione n.226 del 11/06/2018 sono stati affidati i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c. per l'importo di € 138.231,35, al netto del ribasso offerto del 5,20%, comprensivi di € 3.356,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.900,00 per oneri per la sicurezza aggiuntiva oltre € 30.410,90 per IVA al 22% per complessivi € 168.642,25;
- in data 19/06/2018 con rep.2315 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'importo di € 138.231,35;
- con propria determinazione n.249 del 28/06/2018 è stato approvato il 1° SAL dei lavori e liquidato l'importo di € 102.782,55 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre l'IVA di legge, per complessivi € 125.394,71, come da Certificato di pagamento n.1;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

- con deliberazione della G.C n.183 del 20/09/2018 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 per un importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 149.767,42 per lavori netti ed € 80.232,58 per somme a disposizione;
- con propria determinazione n.392 del 25/09/2018 è stato approvato il 2° SAL dei lavori e liquidato l'importo di € 32.536,56 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, oltre l'IVA di legge, per complessivi € 39.694,60, come da Certificato di pagamento n.2;
- con propria determinazione n.430 del 17/10/2018 è stato approvato lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori

VISTO il seguente quadro tecnico economico finale dell'intervento:

lavori	€ 169 462,26	
escussione parziale anticipazione	€ 12 164,62	
Importo lavori netti eseguiti compresi oneri per la sicurezza	€ 157 297,64	€ 157 297,64
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA lavori 22%	€ 34 605,48	
RUP e accantonamento	€ 2 328,40	
spese tecniche	€ 22 400,23	
CNPAIA 4% ED IVA 22%	€ 6 021,18	
geologo	€ 4 117,65	
EPAP 2% ed IVA 22% geologo	€ 1 006,35	
indagini IVA compresa	€ 1 561,60	
Spese pubblicità gara ANAC e SUA	€ 617,76	
totale somme a disposizione	€ 72 658,66	€ 72 658,66
Totale generale		€ 229 956,29
Importo generale progetto ammesso a finanziamento		€ 230.000,00
Economie		- € 43,71

VISTI:

- il decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
- gli artt.107 – 183 e 192 del TUEL approvato con D.Lvo 267/2000;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE il seguente quadro tecnico economico finale dell'intervento:

lavori	€ 169 462,26	
escussione parziale anticipazione	€ 12 164,62	
Importo lavori netti eseguiti compresi oneri per la sicurezza	€ 157 297,64	€ 157 297,64
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA lavori 22%	€ 34 605,48	
RUP e accantonamento	€ 2 328,40	
spese tecniche	€ 22 400,23	
CNPAIA 4% ED IVA 22%	€ 6 021,18	
geologo	€ 4 117,65	




COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

EPAP 2% ed IVA 22% geologo	€ 1 006,35	
indagini IVA compresa	€ 1 561,60	
Spese pubblicità gara ANAC e SUA	€ 617,76	
totale somme a disposizione	€ 72 658,66	€ 72 658,66
Totale generale		€ 229 956,29
Importo generale progetto ammesso a finanziamento		€ 230.000,00
Economie		- € 43,71




Acquasanta Terme, lì 23-11-2018

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Lo Parco Stefano)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO



N° _____


(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 24-11-2018 al 09-12-2018.

Acquasanta Terme, lì 24-11-2018



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.M.
Alessandro Ranciaffi



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II