

Comune di Acquasanta Terme  
Piazza XX settembre n .12  
c.a.p.63095 (AP)

Il sottoscritto Dott. Arch. Domenico Incaini residente in Acquasanta Terme nella fraz. Corneto, in via Salaria, al n. civico 12, c.a.p. 63095 (AP), con C.F. NCNDNCN73R03A462S e P.I. 01736230440, regolarmente iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno, al n. 576. In riferimento ai lavori di messa in sicurezza dell'edificio censito al fg.71 partt. 139-140-141 del Comune di Acquasanta Terme, sito nella fraz. Quintodecimo, di cui il sottoscritto risulta essere il Direttore dei Lavori

#### VISTA:

- **La consegna lavori** in data 07/11/2017 e la cui durata era stabilita in giorni 30 dall'inizio, il termine scadeva il 07/12/2017
- **La sospensione e ripresa dei lavori** - I lavori sono stati sospesi con ordine di servizio in data 17/11/2017 e ripresi in data 09/08/2018; sono stati sospesi nuovamente con ordine di servizio in data 10/08/2018 e ripresi in data 10/09/2018
- **La scadenza definitiva del tempo utile** - Per effetto delle proroghe e sospensioni, il tempo utile è stato quindi protratto a tutto il 29/09/2018
- **L'ultimazione dei lavori** - Accertata il 27/09/2018, quindi in tempo utile.
- **La visita dei luoghi** - Dopo avere esaminato gli atti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto e da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati, infine, vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

#### CONSIDERATO:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa "Gaspari Gabriele s.r.l." corrispondono a quelli previsti;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti e a regola d'arte;

- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

### **CERTIFICA LA REGOLARE ESECUZIONE**

dei lavori di cui sopra, eseguiti dalla predetta impresa  
e liquida il relativo importo al netto del ribasso (pari al 2.10%) di Euro 75.409,83

da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico del comune in epigrafe.

Acquasanta Terme, li 27/09/2018

Il Direttore dei Lavori

Dott. Arch. Domenico Incaini



Il Visto del Responsabile del Procedimento



L'Impresa appaltatrice, per presa visione

IMPRESA EDILE  
GASPARI GABRIELE S.r.l.  
ASCOLI PICENO