

Comune di Acquasanta Terme
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI


OGGETTO: Realizzazione delle opere di fondazione per gli uffici comunali provvisori il località Parco Rio emergenza sisma 24-08-2016

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme

IMPRESA: NOVAEDIL di Del Grande Alberto e Nespeca Claudio s.n.c.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 A01002.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata	SOMMANO m ³	107,20	9,65	1'034,48
2 A01009.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km	SOMMANO m ³ /km	1'072,00	0,71	761,12
3 A01009.b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 km	SOMMANO m ³ /km	1'072,00	0,57	611,04
4 A03016.a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m ³	SOMMANO m ³	20,64	88,16	1'819,62
5 A03023.a	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... 'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XF1: C 32/40 (Rck 40 N/mm ²)	SOMMANO m ³	58,22	160,76	9'359,45
6 A03034.c	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/m ³): per ogni m ³ pompato	SOMMANO m ³	78,86	12,21	962,88
7 A03037.a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disar-mo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m d ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione	SOMMANO m ²	58,22	23,46	1'365,84
8 A03042.d	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm	SOMMANO kg	4'226,38	1,26	5'325,24
9 A03042.e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 + 30 mm	SOMMANO kg	4'836,16	1,26	6'093,56
10 C01021	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di a ... misurato in opera dopo compressione. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m ³	38,70	33,50	1'296,45
	Parziale LAVORI A MISURA euro				28'629,68
	RIBASSO del 5% da considerare su euro				28'629,68
	T O T A L E euro				28'629,68
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<i>Tipologia Appalto: a Misura</i>			
	<i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>			
	<i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 1'169,68</i>			
	<i>Incidenza Sicurezza - IS = 1'169,68 / 28'629,68 = 0,040855037988549</i>			
	LAVORI A MISURA euro			28'629,68
	RIBASSO del 5% da applicare su euro 28'629,68 =			
	$(SAL * (1 - IS) * R) = (28'629,68 * (1 - 0,040855037988549) * -0,05) = \text{euro}$			-1'373,00
	PER LAVORI A MISURA euro			27'256,68
	TOTALE euro			27'256,68
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			27'256,68
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			27'256,68
	<p>Acquasanta Terme, 13/03/2017</p> <p style="text-align: center;"> NOVAEDIL di Del Grande Alberto, il coniuge Nespoli Claudio e C. s.r.l. NOVAEDIL di Del Grande Alberto e Nespoli Claudio s.n.c. Faz. S. Maria, 19 63041 ACQUASANTA TERME (AP) C.F. e P.IVA: 01558350441 Il Direttore dei Lavori Arch. Stefano Lo Parco </p> 			
	A RIPORTARE			



**COMUNE DI ACQUASANTA TERME - PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - UFFICIO TECNICO
AREA TECNICA II - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

OGGETTO: Realizzazione delle opere di fondazione per gli uffici comunali provvisori il località Parco Rio emergenza sisma 24-08-2016 (C.I.G. Z621DE9365 - CUP F67B17000000002)

IMPRESA: NOVAEDIL di Del Grande Alberto e Nespeca Claudio s.n.c. con sede ad Acquasanta Terme in frazione S. Maria n.49 Partita IVA: 01558350441;

AFFIDAMENTO: verbale di somma urgenza redatto in data 30-01-2017, prot. 1092/2017;

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (compresi oneri sicurezza): € 28.629,68;

ONERI PER LA SICUREZZA: € 1.169,68;

IMPORTO DI AFFIDAMENTO : € 27.256,68 (compresi oneri sicurezza)

CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.237 DPR 207/2010)

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione è stata fatta il giorno 13/03/2017 e oltre ai sottoscritto Arch. Stefano Lo Parco in qualità di Direttore dei Lavori è intervenuto alla stessa il Sig. Alberto Del Grande – Legale rappresentante della ditta appaltatrice.

Risultati della visita di colludo:

Con la scorta dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i necessari riscontri, accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art.1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavori previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate e richieste dal D.L.; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Stefano Lo Parco

VISTE le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di LL.PP.;

CONSIDERATO che:

- i lavori eseguiti dalla ditta NOVAEDIL di Del Grande Alberto e Nespeca Claudio s.n.c. corrispondono a quelli indicati:
 1. nell'affidamento avvenuto con verbale di somma urgenza redatto in data 30-01-2017, prot. 1092/2017;
 2. negli atti contabili relativi;
- gli stessi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- per quanto non è stato possibile ispezionare l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
- le prestazioni di materiali e mano d'opera riguardano i lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- i prezzi applicati sono quelli di affidamento;
- risulta che l'impresa non ha effettuato la cessione del proprio credito;

- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini di servizio e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- l'impresa ha firmato al contabilità finale senza riserva;
- la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- l'importo dei lavori, giusto stato finale accettato senza riserva dall'impresa è di € 27.256,68, e perciò entro i limiti autorizzati; pertanto resta il seguente credito netto dell'impresa:

Totale netto dei lavori eseguiti		€ 27.256,68
A dedurre acconti già corrisposti:	0,00	
Sommano le detrazioni	€ 0,00	€ 0,00
Risulta il credito complessivo dell'impresa		€ 27.256,68

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **NOVAEDIL di Del Grande Alberto e Nespeca Claudio s.n.c.** con sede ad **Acquasanta Terme in frazione S. Maria n.49 Partita IVA: 01558350441** in base all'affidamento effettuato con verbale di somma urgenza redatto in data 30-01-2017, prot. 1092/2017, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida

Importo netto dei lavori eseguiti		€ 27.256,68
A dedurre acconti già corrisposti:		€ 0,00
Risulta il credito netto dell'impresa		€ 27.256,68

(dicansi euro ventisettemiladuecentocinquantasei/68) che può pagarsi all'Impresa, salvo l'approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Acquasanta Terme, 13/03/2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Arch. Stefano Lo Parco)

L'APPALTATORE
(sig. Alberto Del Grande)
di Del Grande Alberto
Nespeca Claudio s.n.c.
Fraz. S. Maria
63041 ACQUASANTA TERME (AP)
C.F. e/P. IVA: 01558350441

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Stefano Lo Parco)