

Comune di Acquasanta Terme
Ascoli Piceno

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: Realizzazione Impianto di riscaldamento per struttura ad uso palestra a servizio della scuola in località Centrale, Emergenza sisma 24/08/2016 - CUP: F69B18000110002 - CIG: ZE023486B8

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme

R.U.P. Arch. Stefano Lo Parco

IMPRESA Capretta Impianti di Capretta Antonino, Via Metella Nuova, 59 - 64027 Sant'Omero (TE)

CONTRATTO in data 20/04/2018 Det. n. 135/2018, N° Cron. Reg. 263, il 20/04/2018 ad Acquasanta Terme, di importo pari a 8009,10€

Premesso

- che il Progetto principale è stato redatto da Candellori Per. Ind. Emidio e approvato con Deliberazione della G.C., n. 70 in data 19/04/2018 con l'importo di € 27.345,41€;
- si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Candellori Per. Ind. Emidio		CNDMDE62B02C877L / 01420440446	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Colli del Tronto		AP	02/02/1962
nato/a a		provincia	il
Collegio dei Periti Industriali		Ascoli Piceno e Fermo	300
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via dell'Airone, 27		63074	San Benedetto del Tronto
con studio in (Indirizzo)		cap	comune
0735753060	---	emidio.candellori@pec.eppi.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

PROGETTISTA

Candellori Per. Ind. Emidio		CNDMDE62B02C877L / 01420440446	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Colli del Tronto		AP	02/02/1962
nato/a a		provincia	il
Collegio dei Periti Industriali		Ascoli Piceno e Fermo	300
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via dell'Airone, 27		63074	San Benedetto del Tronto
con studio in (indirizzo)		cap	comune
0735753060	---	emidio.candellori@pec.eppi.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Capretta Impianti di Capretta Antonino		00989750674	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
Capretta Antonino		Sant'Omero	23/12/66
legale rappresentante		nato/a a	il
Via Metella Nuova, 59		64027	Sant'Omero TE
sede legale in via		cap	comune prov.
3355346519	---	antonino.capretta@pec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

•si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

Quadro Economico**1) IMPORTO LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA**

a) Lavori a misura.	100%	€	20.577,36
b) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA.		€	20.203,66
c) COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€	373,7

2) SOMME A DISPOSIZIONE

a) IMPREVISTI.		€	1.500,00
b) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità		€	2.364,87
c) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€	267,47
d) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€	2.635,71
TOTALE:		€	6.768,05

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO:

LAVORI A BASE D'ASTA		€	
20.203,66			
COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€	373,70
SOMME A DISPOSIZIONE			€
<u>6.768,05</u>			
TOTALE COSTO INTERVENTO		€	27.345,41

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

•Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno **11/05/2018** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

•Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **60** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **10/07/2018**.

•Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori subirono le seguenti sospensioni:

1) dal 18/05/2018 al 02/07/2018 per mancata consegna materiali da parte del donatore, pari a giorni 45

•Termini dei lavori:

Per effetto delle suddette sospensioni la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 24/08/2018.

•Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 27/07/2018 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in data 03/08/2018.

•CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **29/08/2018** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 6.686,00	+
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:		
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:		
Certificato N. 1 del 31/08/2018	€ 6.686,00	
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 6.686,00	
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0	
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 6.686,00	

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Candellori Per. Ind. Emidio il giorno **24/08/2018** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Candellori Per. Ind. Emidio

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Capretta Impianti di Capretta Antonino corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL presso la sede di Teramo;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori non si sono resi necessari come risulta dalla dichiarazione del Direttore Dei Lavori;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 6.686,00 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Capretta Impianti di Capretta Antonino** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 6.686,00;

resta il credito di Euro **6.686,00** (diconsi euro **seimilaseicentottantasei/00**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a € 0,00;

- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

San Benedetto del Tronto, 31/08/2018

Il Direttore dei Lavori

(Candellori Per. Ind. Emidio)



CONFERMA
del Responsabile del Procedimento

(Arch. Stefano Lo Parco)



Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1604859
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFYV9W

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00989750674
Codice fiscale: CPRNNN66T231348A
Denominazione: CAPRETTA IMPIANTI CAPRETTA ANTONINO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

653/18

Dati della sede

Indirizzo: VIA METELLA NUOVA
Numero civico: 59
CAP: 64027
Comune: SANT'OMERO
Provincia: TE
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 086188449
E-mail: info@caprettaimpianti.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00356080440
Denominazione: Comune di Acquasanta Terme

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA XX SETTEMBRE
Numero civico: 12
CAP: 63095
Comune: ACQUASANTA TERME
Provincia: AP
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-05** (05 Ottobre 2018)
Numero documento: **1**
Importo totale documento: **7354.60**
Causale: **CIG: ZE023486B8 CUP: F69B18000110002 IMPEGNO CONTABILE: 167-2018**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

Descrizione bene/servizio: **REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER LA STRUTTURA AD USO PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELLA FRAZIONE CENTRALE.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **6686.00**
Valore totale: **6686.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **6686.00**
Totale imposta: **668.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **6686.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI BARI**
Codice IBAN: **IT83F0542477041000000011833**
Codice ABI: **05424**
Codice CAB: **77041**

Messaggio numero 107217 del 11-10-2018 ora 12:10

Mittente Fiscoletti Pietro
Destinatario ALESI ANTONIO
Oggetto Prot. N. 0017185 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 121833725

Protocollo n. 17185 del 08-10-2018

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 121833725

Mittente : CAPRETTA IMPIANTI CAPRETTA ANTONINO

Verificata in data 10.10.2018 si puo' accettare

Sergio Giardina

Per quanto sopra, SI ACCETTA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13358864	Data richiesta	05/10/2018	Scadenza validità	02/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CAPRETTA IMPIANTI DI CAPRETTA ANTONINO
Codice fiscale	CPRNNN66T23I348A
Sede legale	VIA METELLA NUOVA, 32 64027 SANT'OMERO (TE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

