



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Determinazione n°	487	del	23-11-2018	N° Cron. Gen.	803	data reg.	23-11-2018
Oggetto:	CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI ROCCIOSE AL KM.158+100 DELLA S.S. 4 "SALARIA" IN FRAZIONE QUINTODECIMO - CUP: F64E17000070002 - Approvazione quadro economico finale dell'intervento						

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre, del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio n.37 del 27/02/2017 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori in oggetto, all'Ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno;
- con deliberazione di Giunta comunale n.78 del 16/07/2017, venne approvato il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 149.949,79, di cui € 95.861,03 per lavori ed € 54.088,76 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con propria determinazione n.164 del 12/07/2017 venne attribuita alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività selettive nella procedura di affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare mediante procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara "aperta", ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice;
- con propria determinazione n.226 del 03/10/2017 è stato preso atto dell'aggiudicazione efficace di cui alla determinazione del Dirigente del Settore Organi Ist. Affari Gen Contratti della Provincia di Fermo n.360 (RG 751) del 27/07/2017 che aggiudicava i lavori in oggetto alla ditta ILSET s.r.l. per un importo al netto del ribasso del 27,921% di € 70.443,94 oltre IVA;
- con verbale in data 16/10/2017 è stata effettuata al consegna parziale dei lavori sotto le riserve di legge;
- con verbale in data 15/11/2017 è stata effettuata al consegna definitiva dei lavori sotto le riserve di legge;
- in data 14/12/2017 con rep.2314 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'importo di € 70.443,94;
- con deliberazione della G.C. n.12 del 18/01/2018, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 149.949,79, di cui € 72.689,27 per lavori ed € 77.260,52 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con propria determinazione n.170 del 10/05/2018 è stato approvato lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi all'appalto principale;
- con propria determinazione n.175 del 11/05/2018 è stato approvato lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi all'appalto dei lavori complementari;

VISTO il seguente quadro tecnico economico finale dell'intervento:



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Importo lavori netti eseguiti <u>APPALTO PRINCIPALE</u> compresi oneri per la sicurezza	72.689,27	72.689,27
Somme a disposizione dell'Amministrazione <u>APPALTO PRINCIPALE</u>		
IVA lavori 22%	15.991,64	
rup ed uffici (<i>compreso accantonamento destinato a finanziare l'investimento in innovazione di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016</i>)	1.533,77	
Spese tecniche progettazione DL e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	11.505,56	
CNPAIA 4% ed IVA 22%	3.092,69	
Rilievo aerofotogrammetrico IVA compresa	1.171,20	
Spese relazione geologica	2.600,00	
EPAP 2% (esente IVA)	52,00	
Spese pubblicità gara ANAC e SUA	€ 269,65	
totale somme a disposizione	36.216,52	36.216,52
Totale generale APPALTO PRINCIPALE (A)		108.905,79

Importo lavori netti eseguiti <u>APPALTO PROGETTO</u>		
<u>COMPLEMENTARE</u> compresi oneri per la sicurezza	29.039,04	29.039,04
Somme a disposizione dell'Amministrazione <u>PROGETTO</u>		
<u>COMPLEMENTARE</u>		
IVA lavori in economia 22%	6.388,59	
Spese tecniche progettazione DL	3.944,44	
CNPAIA 4% ed IVA 22%	1.060,26	
totale somme a disposizione	11.393,29	11.393,29
Totale generale PROGETTO COMPLEMENTARE (B)		40.432,33
Totale FINALE opere realizzate (C=A+B)		149.338,11
Importo generale progetto ammesso a finanziamento (D)		149.949,79
Economie (C-D)		- 611,68

VISTI:

- il decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
- gli artt.107 – 183 e 192 del TUEL approvato con D.Lvo 267/2000;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE il seguente quadro tecnico economico finale dell'intervento:




COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Importo lavori netti eseguiti <u>APPALTO PRINCIPALE</u> compresi oneri per la sicurezza	72.689,27	72.689,27
Somme a disposizione dell'Amministrazione <u>APPALTO PRINCIPALE</u>		
IVA lavori 22%	15.991,64	
rup ed uffici (<i>compreso accantonamento destinato a finanziare l'investimento in innovazione di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016</i>)	1.533,77	
Spese tecniche progettazione DL e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	11.505,56	
CNPAIA 4% ed IVA 22%	3.092,69	
Rilievo aerofotogrammetrico IVA compresa	1.171,20	
Spese relazione geologica	2.600,00	
EPAP 2% (esente IVA)	52,00	
Spese pubblicità gara ANAC e SUA	€ 269,65	
totale somme a disposizione	36.216,52	36.216,52
Totale generale APPALTO PRINCIPALE (A)		108.905,79

Importo lavori netti eseguiti <u>APPALTO PROGETTO</u>		
<u>COMPLEMENTARE</u> compresi oneri per la sicurezza	29.039,04	29.039,04
Somme a disposizione dell'Amministrazione <u>PROGETTO</u>		
<u>COMPLEMENTARE</u>		
IVA lavori in economia 22%	6.388,59	
Spese tecniche progettazione DL	3.944,44	
CNPAIA 4% ed IVA 22%	1.060,26	
totale somme a disposizione	11.393,29	11.393,29
Totale generale PROGETTO COMPLEMENTARE (B)		40.432,33
Totale FINALE opere realizzate (C=A+B)		149.338,11
Importo generale progetto ammesso a finanziamento (D)		149.949,79
Economie (C-D)		- 611,68




Acquasanta Terme, lì 23-11-2018

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Lo Parco Stefano)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO





COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

N° _____


(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 24-11-2018 al 09-12-2018.

Acquasanta Terme, lì 24-11-2018



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.M.
Alessandro Ranciaffi