



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 793

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 338 DEL 07-12-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Eventi sismici 2016/17. Lavori di somma urgenza e di Protezione Civile ai sensi dell'art. 163 D. Lgs 50/2016 per la messa in sicurezza della ex Fortezza borbonica nel centro storico di Civitella del Tronto. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DELLE OPERE E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. Costruzioni Edili MAST S.r.l. Fattura n. 23E del 03.12.2018 CIG: 7086014BBA

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FABRIZIO VERTICELLI

PREMESSO CHE:

- I forti eventi sismici del 24.08.2016 e successivi del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno investito in modo esteso le Province Rieti, Ascoli Piceno e zone a confine con la provincia di Teramo interessando anche l'intero territorio del comune di Civitella del Tronto (TE), ha provocato danni a strutture pubbliche, di culto e private e nello specifico all'ex Fortezza Borbonica sita nel centro storico del capoluogo, al Foglio 49, particella F del NCEU;
- a seguito di quanto sopra il Sindaco, in ottemperanza a quanto disposto nella nota DPC prot. n. UC/TERAG16/0047429 del 15/09/2016 ha richiesto l'attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i centri di coordinamento regionali;
- il COR - Centro Operativo Regionale - ha costituito la squadra GTS allargato (GTA) per il sopralluogo sull'edificio per il giorno 09/11/2016;
- con l'Ordinanza Sindacale n.384 del 19/05/2017 è ordinata la messa in sicurezza della Fortezza nel centro storico di Civitella, identificata in catasto al foglio 49 p.lla F;

VISTO il progetto esecutivo all'uopo predisposto dai tecnici incaricati Arch. Lanfranco Cardinale e Ing. Ernesto Foschi, giusto l'atto di Determina RG. n.586 del 10/11/2016, comportante la spesa complessiva di € 73.096,46;

VISTO il Nulla Osta a condizioni ricevuto dal COR Abruzzo, protocollo di partenza N. 12380 del 07/11/2017;

VISTA l'Autorizzazione a condizione, ricevuta dal MIBACT-SABAP Abruzzo, protocollo N. 4159 del 11/04/2017;

VISTA la Determinazione RG n. 456 del 06.07.2018 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta **Costruzioni Edili MAST** con sede in via Nazionale 45, loc. Sant'Atto Piane, 64100 Teramo (TE), P. IVA 01722770672, che ha presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del 3,48% per un importo, al netto

del ribasso d'asta del 3,48% di € 48.211,66 oltre ad € 5.078,77 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 53.290,43 oltre IVA a norma di legge;

VISTO il contratto di appalto in data 12.06.2018 Rep. 504;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati, giusto verbale di consegna lavori in data 05.03.2018, agli atti;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 17.04.2018;

VISTO il Nulla Osta rilasciato dal COR Abruzzo protocollo di partenza N. 4804 del 15.10.2018 di approvazione della Perizia di Variante al progetto;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 29.10.2018 in cui veniva riportato il giorno 14.11.2018 come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori;

DATO ATTO altresì che i lavori sono terminati, giusto certificato di ultimazione lavori agli atti;

VISTA la propria Determinazione RG. n. 421 del 21.06.2018 di liquidazione del I° SAL alla ditta **Costruzioni Edili MAST** pari ad € 33.247,00 oltre IVA 10% € 3.324,70 in totale € 36.571,70;

VISTI gli elaborati tecnico-contabili redatti dai direttori dei lavori Arch. Lanfranco Cardinale e Ing. Ernesto Foschi riguardanti lo stato finale dei lavori, il Quadro Economico finale, Certificato di regolare esecuzione, Certificato di ultimazione lavori, acquisiti al protocollo dell'Ente in data 03.12.2018 prot.n. 11322, dai quali risulta un importo lavori finale pari ad € 47.256,40 e un credito residuo a favore dell'impresa **Costruzioni Edili MAST** di € 14.009,40 oltre IVA 10% € 1.400,94 in totale € 15.410,34;

CONSIDERATO quindi che il nuovo quadro economico finale viene rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE

A) LAVORI		
A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 3,48%	42.574,69	47.256,40
A.2 Oneri sicurezza da computo metrico dei lavori non soggetti a ribasso	2.152,27	
A.3 Oneri per applicazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso	2.529,44	
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori (8%)	5.195,16	12.356,29
- Incentivo per funzioni tecniche Art.113 c.2 e c.3 D.Lgs n.50/2016 (80% del 2%)	1.039,03	
B.2 IVA su lavori (10%)	4.725,64	
B.3 Cassa di previdenza (4%) e IVA (22%) su spese tecniche	1.396,46	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE		59.612,69

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili riferiti ai lavori appaltati presentati dal Direttore dei Lavori da liquidare all'impresa **Costruzioni Edili MAST**;

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC con scadenza al 10/01/2019 in atti;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale e alla liquidazione dello stato finale dei lavori eseguiti dall'impresa **Costruzioni Edili MAST**;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti;

VISTO il DPR 207/2010 nella parte in vigore;

VISTO il Decreto del Sindaco del 06.07.2018 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di **APPROVARE** per i motivi di cui sopra, gli elaborati tecnico-contabili redatti dai Direttori dei Lavori Arch. Lanfranco Cardinale e Ing. Ernesto Foschi, relativi allo stato finale dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € **59.612,69** come da quadro economico finale di seguito riportato:

A) LAVORI		
A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 3,48%	42.574,69	
A.2 Oneri sicurezza da computo metrico dei lavori non soggetti a ribasso	2.152,27	
A.3 Oneri per applicazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso	2.529,44	
TOTALE LAVORI		47.256,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori (8%)	5.195,16	
- Incentivo per funzioni tecniche Art.113 c.2 e c.3 D.Lgs n.50/2016 (80% del 2%)	1.039,03	
B.2 IVA su lavori (10%)	4.725,64	
B.3 Cassa di previdenza (4%) e IVA (22%) su spese tecniche	1.396,46	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		12.356,29
TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE		59.612,69

2. di **DARE ATTO** che a favore dell'impresa **Costruzioni Edili MAST** risulta un credito residuo di € **14.009,40** oltre IVA 10% € **1.400,94** in totale € **15.410,34**;

3. di **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui sopra, la somma complessiva di € **14.009,40** oltre IVA 10% € **1.400,94** in totale € **15.410,34** a favore di:

DITTA	FATTURA			IMPORTE FATTURA DA LIQUIDARE	MODALITÀ' DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA			
Costruzioni Edili MAST via Nazionale 45, loc. Sant'Atto Piane, 64100 Teramo (TE), P. IVA 01722770672	23E	03.12.2018		IVA 10%	Bonifico Bancario IBAN: IT09F084731530300000034045
			IMPONIBILE	€ 14.009,40	€ 1.400,94
TOTALE EURO				€ 15.410,34	

4. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di € **15.410,34** secondo le modalità indicate:

PROSPETTO CONTABILE

Intervento		Codice	
Capitolo	2015	Descrizione	Fondi Sisma 2016
Articolo	4	Descrizione	Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza Fortezza borbonica.
SIOPE		CIG	ZD523E5C8A CUP
Creditore	Costruzioni Edili MAST con sede in via Nazionale 45, loc. Sant'Atto Piane, 64100 Teramo		
Rif. Imp.N.	219/17	€ 15.410,34	Fondi SISMA 2016
Sub. N.1			
Causale	Stato finale Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza Fortezza borbonica		

5. di **DARE ATTO** altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

6. di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Allegati: Fattura n. 23E del 03.12.2018

(firmato digitalmente)



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Fabrizio VERTICELLI**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*