



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 151

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 64 DEL 21-03-2019

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: LAVORI D'URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE DI VIA MARCONI NEL CENTRO STORICO DI CIVITELLA DEL TRONTO. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA DI SIMONE PASQUALE.
C.U.P. n. B79J16002650004 C.I.G. n. 6921983911**

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI Geom Fabrizio

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione RG n. 156 in data 15/03/2016 veniva conferito all'Ing. Serafino Piccioni, con studio professionale in Via Principale n. 4, Rocca Santa Felicità, 64010 Civitella del Tronto (TE), l'incarico per lo svolgimento delle attività tecniche necessarie alla redazione del progetto Preliminare/studio di fattibilità, Definitivo/Esecutivo, coordinamento sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008, e la direzione lavori d'urgenza per il ripristino della transitabilità di un tratto di strada comunale di via Marconi nel centro storico di Civitella Del Tronto;
- con Deliberazione della G.C. n.146 del 25/11/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo dell'opera in argomento comportante la spesa complessiva di € 82.178,83 di cui € 59.657,29 per lavori soggetti a ribasso, € 1.854,35 come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in totale € 61.511,64 oltre ad € 20.667,19 per somme in Amministrazione;
- con propria Determinazione RG n. 695 del 31/12/2016 si è proceduto all'acquisizione previo esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori di "Urgenza per ripristino della viabilità di un tratto di strada comunale di via Marconi nel centro storico di Civitella del Tronto", con criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con propria Determinazione RG n. 157 del 13/04/2017 i lavori venivano aggiudicati alla ditta Di Simone Pasquale per un importo, al netto del ribasso d'asta del 21,25% di € 46.980,12 oltre ad € 1.854,35 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi €

48.834,47 oltre IVA;

VISTO il contratto di appalto in data 21/11/2017 Rep.n. 495;

VISTO il verbale di consegna dei lavori;

VISTA la deliberazione della G.C. n.157 del 22.12.2017 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 82.178,84 di cui € 59.071,42 per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,25%, € 2.293,09 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 20.814,33 per somme in Amministrazione;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi del 31.10.2017;

VISTA la propria determinazione RG.n.28 del 16/01/2018 con la quale veniva approvato e liquidato il I° S.A.L. dell'importo di € 37.490,35;

VISTA la propria determinazione RG.n.507 del 07/08/2018 con la quale veniva approvato e liquidato il II° S.A.L. dell'importo di € 23.539,92;

VISTI gli elaborati tecnico-contabili redatti dal direttore dei lavori Ing. Serafino Piccioni, acquisiti al protocollo dell'Ente in data 28.11.2018 prot.n.11154 relativi allo Stato Finale dei lavori dell'importo al netto del ribasso d'asta del 21,25% di € **59.043,86** per lavori ed € **2.293,09** per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € **61.336,95**;

CONSIDERATO che alla ditta DI SIMONE PASQUALE sono stati corrisposti n.2 acconti:

✓ *certificato di pagamento n.1 emesso in data 06.12.2017, dell'importo di € 37.490,35;*

✓ *certificato di pagamento n.2 emesso in data 06.07.2018, dell'importo di € 23.539,92;*

Sommano gli importi corrisposti € 61.030,27 pertanto le compete a saldo la somma di € 306,68 (importo stato finale lavori € 61.336,95 a detrarre gli importi corrisposti € 61.030,27) oltre IVA al 10% € 30,67 in totale € 337,35;

VISTA la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la fattura n. FPA 5/19 emessa in modalità elettronica in data 14/03/2019 dell'importo di € **306,68 oltre IVA** al 10% € 30,67 in totale € **337,35**;

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in atti con scadenza al 27/04/2019;

DATO ATTO che a seguito della revisione tecnico-contabile si è proceduto all'assestamento del quadro economico finale di spesa che ammonta complessivamente ad € 82.178,84 come di seguito riportato:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta del 21,25 % di cui	€ 61.336,95
---	--------------------

1) LAVORI al netto del ribasso d'asta del 21,25 %	€ 59.043,86	
2) ONERI RIGUARDANTI LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 2.293,09	
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
-) IVA 10% su Lavori	€ 6.133,70	
-) Relazione geologica	€ 1.500,00	
-) Cassa di previdenza 2% su studio geologico	€ 30,00	
-) Collaudo	€ 500,00	
-) Cassa di previdenza 4% su Collaudo	€ 20,00	
-) IVA 22% su Collaudo	€ 114,40	
-) Art.92/2006 n.163 (2% appalto)	€ 1.236,87	
-) Spese tecniche	€ 10.842,89	
-) Cassa di previdenza 4% su spese tecniche	€ 433,72	
-) Economie	€ 30,32	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 20.841,59
TOTALE QUADRO FINALE		€ 82.178,84

RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, della relazione sul conto finale, del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico di assestamento finale;

RITENUTO pertanto che Nulla-Osta all'approvazione e liquidazione dello Stato Finale all'impresa DI SIMONE PASQUALE con sede a Teramo, in Via Poggio Cono n.23;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 163/2006 s.m.i. codice appalti e smi;

VISTO il DPR n.207 del 5.10.2010 e smi;

VISTO il Decreto del Sindaco del 06.07.2018 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di **APPROVARE** per i motivi di cui sopra, gli elaborati tecnico-contabili redatti dal direttore dei lavori Ing. Serafino Piccioni, relativi allo Stato Finale dei Lavori per "LAVORI D'URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE DI VIA MARCONI NEL CENTRO STORICO DI CIVITELLA DEL TRONTO" dell'importo al netto del ribasso d'asta del 21,25% di **€ 59.043,86** per lavori ed **€ 2.293,09** per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi **€ 61.336,95**, nonché il certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta a favore dell'impresa **DI SIMONE PASQUALE**, con sede a Teramo, in Via Poggio Cono n.23, un credito residuo netto pari ad **€ 306,68 oltre IVA al 10% € 30,67** in totale **€ 337,35**;

2. di **APPROVARE** il quadro economico di assestamento finale come di seguito riportato:

B) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta del 21,25 % di cui		€ 61.336,95
2) LAVORI al netto del ribasso d'asta del 21,25 %	€ 59.043,86	
2) ONERI RIGUARDANTI LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 2.293,09	

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
-) IVA 10% su Lavori	€ 6.133,70
-) Relazione geologica	€ 1.500,00
-) Cassa di previdenza 2% su studio geologico	€ 30,00
-) Collaudo	€ 500,00
-) Cassa di previdenza 4% su Collaudo	€ 20,00
-) IVA 22% su Collaudo	€ 114,40
-) Art.92/2006 n.163 (2% appalto)	€ 1.236,87
-) Spese tecniche	€ 10.842,89
-) Cassa di previdenza 4% su spese tecniche	€ 433,72
-) Economie	€ 30,32
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
TOTALE QUADRO FINALE	
	€ 82.178,84

3. di **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui sopra, la somma complessiva di **€ 337,35** a favore di:

DITTA	FATTURA		IMPORTO DA PAGARE EURO	MODALITÀ' DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA		
Impresa: DI SIMONE PASQUALE Via Poggio Cono n.23 Teramo P.I./CF: DSMPQL65A06L103Z	FPA 5/19	14/03/2019	337,35	Bonifico Bancario IBAN: IT38N054241530000000020519 Banca Popolare di Bari
	TOTALE		337,35	

4. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 337,35** secondo le modalità indicate:

PROSPETTO CONTABILE

Intervento		Codice	10.05-2.02.01.09.013		
Capitolo	2542	Descrizione	Ripristino transitabilità di un tratto di Via Marconi		
Articolo	4	Descrizione			
SIOPE		CIG	6921983911	CUP	B79J16002650004
Creditore	DI SIMONE PASQUALE - Via Poggio Cono n.23 Teramo				
Rif. Imp.	374/2016	Importo € 337,35	Fondi comunali di € 2.824,15		
Sub. N.	4				
Causale	Ripristino transitabilità di un tratto di Via Marconi – Stato finale				

5. di **FINANZIARE** la spesa complessiva dell'opera di € 82.178,83 nel modo seguente:

- quanto ad € 79.354,68 mediante la devoluzione e l'accorpamento di residui di prestiti concessi dalla Cassa DD.PP.;
- quanto ad € 2.824,15 con fondi comunali con imputazione al Cap. 2542/4;

6. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

7. di **DARE ATTO** che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Allega:

Fattura n. FPA 5/19 del 14/03/2019.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fabrizio Verticelli
(firmato digitalmente)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*