



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 300

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 126 DEL 14-05-2019

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: "SISMA 2016 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza mediante opere provvisoriale e/o demolizione di immobili siti in Via Borrano di Sopra, Fraz. Borrano (Aggregato n. 01878 ed. 001 e ed. 002)". APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, QUADRO ECONOMICO FINALE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
FATTURA n. FPA 9/19 del 23/04/2019 C.I.G. ZE62642681**

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO CHE:

- in data 24.08.2016 si è verificato un forte terremoto con epicentro tra le province di Rieti e di Ascoli Piceno, in zone a confine con la Provincia di Teramo, che ha interessato l'intero territorio del comune di Civitella del Tronto, provocando danni a strutture pubbliche, private e di culto;
- in data 30.10.2016 si è verificato un ulteriore forte terremoto che ha determinato una situazione di precarietà e di pericolo per diverse strutture site in questo Comune, già interessate dall'evento sismico del 24.08.2016 e successivi, che ha danneggiato ulteriormente e gravemente il patrimonio edilizio comunale esistente;
- a seguito dell'esito FAST n. 96307 del 08.12.2016 relativo al sopralluogo da parte dei tecnici della Protezione Civile, squadra n. SF522, presso l'edificio identificato catastalmente al foglio n. 40, p.lla n. 294 (aggregato 01878 - ed. 001) di proprietà della Sig.ra Annamaria D'Antonio ed altri e dichiarato "NON utilizzabile", è stata emessa l'Ordinanza Sindacale di inagibilità e sgombero n. 551 del 05.09.2017;
- a seguito dell'esito FAST n. 96310 del 08.12.2016 relativo al sopralluogo da parte dei tecnici della Protezione Civile, squadra n. SF522, presso l'edificio identificato catastalmente al foglio n. 40, p.lla n. 294, sub 3 (aggregato 01878 - ed. 002) di proprietà della Sig.ra Filomena Di Antonio ed altri e dichiarato "NON utilizzabile", è stata emessa l'Ordinanza Sindacale di inagibilità e sgombero n. 552 del 05.09.2017;
- nelle perizie asseverate con relative schede AeDES redatte dall'Arch. Marco Amabilli, in qualità di tecnico incaricato dai succitati proprietari, pervenute a questo Ente con Prot.n. 5239 del 07.06.2018 e riguardanti gli edifici sopra descritti, si rileva la possibilità di crollo degli

edifici in oggetto i quali, prospicienti una pubblica via, costituiscono grave pericolo per la pubblica incolumità;

- con l'Ordinanza Sindacale n. 140 del 20.11.2018 si dava mandato all'Ufficio Tecnico di procedere agli adempimenti necessari per la messa in sicurezza mediante opere provvisorie e/o demolizione degli immobili siti in Via Borrano di Sopra, Frazione Borrano (aggregato N. 01878 ed. 001 e ed.002), il cui stato di precarietà strutturale rappresenta una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

VISTA la propria determinazione RG. N.780 del 05.12.2018 con la quale è stato incaricato l'Ing. Roberto CORNACCHIA per la redazione del progetto esecutivo, la direzione dei lavori ed altri servizi tecnici connessi ai sensi dell'art.31 c.8 e art. 36 c.2 lett. a) del codice, relativamente all'intervento di messa in sicurezza degli immobili in oggetto;

VISTO il progetto per l'intervento di cui trattasi, inoltrato in data 12.12.2018 prot. 11765 dallo stesso Ing. Roberto CORNACCHIA e la successiva nota con errata corrige trasmessa a mezzo PEC in data 10.01.2018, comportante la spesa di € 38.302,78 di cui € 31.397,30 per lavori ed € 6.905,48 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 15.697,22 per somme in amministrazione, e quindi per un importo complessivo di € 54.000,00;

VISTA la propria Determinazione RG. N.30 del 17.01.2018 con la quale i lavori in oggetto venivano affidati alla Ditta **DI SIMONE PASQUALE**, che ha offerto un ribasso sull'importo di gara pari al 20,80% determinando un importo totale dei lavori di € 31.772,15, al netto dell'IVA, di cui € 6.905,48 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso; e veniva approvato il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria;

VISTO che con verbale in data 25.02.2019 i lavori venivano consegnati alla ditta **DI SIMONE PASQUALE**;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 26 marzo 2019, pervenuto a quest'Ufficio in data 19.04.2019 al Prot. n. 3616;

VISTI gli elaborati tecnico-contabili inoltrati al protocollo dell'Ente in data 19.04.2019 al Prot. n. 3616, redatti dal progettista e direttore dei lavori Ing. Roberto CORNACCHIA, riguardanti lo stato finale dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione, per l'importo complessivo di € **50.042,58**;

CONSIDERATO QUINDI che il nuovo quadro economico finale viene rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
A) LAVORI		
A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 20,80%	30.476,68	
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	7.355,04	
A.3 Importo dei lavori	37.831,72	
TOTALE LAVORI		37.831,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 Spese di cui all'art.113 D.Lgs n.50/2016		
- Spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori (8%)	3.064,22	
- Incentivo per funzioni tecniche Art.113 c.2 D.Lgs n.50/2016 (80% del 2%)	--	
B.2 IVA su lavori (A.3)	8.322,98	
B.3 CNPAIA (4%) su spese tecniche	122,57	
B.4 IVA (22%) su spese tecniche + CNPAIA	701,09	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		12.210,86
TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		50.042,58

VISTA la relazione giustificativa di accompagnamento al consuntivo dei lavori eseguiti, redatta in data 26.03.2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto CORNACCHIA, nella quale si descrivono e giustificano le nuove e maggiori lavorazioni in aggiunta al programma dei lavori appaltati, rilevando altresì che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse criticità, non prevedibili preventivamente in sede di progettazione esecutiva, che hanno prodotto l'aumento delle somme spese, pur rimanendo nell'ambito del quadro economico originario (*vedasi relazione giustificativa*);

VISTA la fattura elettronica n. FPA 9/19 del 23/04/2019 inoltrata dalla Ditta **DI SIMONE PASQUALE** all'Ente, dell'importo di € **37.831,72** oltre IVA 22% di € **8.322,98**, per un totale di € **46.154,70**, relativa alla realizzazione dei lavori in oggetto (*allegata al presente atto*);

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta **DI SIMONE PASQUALE** come da certificato DURC con scadenza al 27/08/2019, depositato agli Atti;

RITENUTO che Nulla-Osta alla liquidazione della fattura alla **Ditta DI SIMONE PASQUALE** con sede in Fraz. Poggio Cono, 64020–Teramo (TE), P.IVA 00608120671, c.f.: DSM PQL 65A06 L103Z;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti;

VISTO il DPR n.207 del 5.10.2010 nella parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto del Sindaco del 06.07.2018 di nomina quale Responsabile dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di **APPROVARE** per i motivi di cui sopra, gli elaborati tecnico-contabili redatti dal direttore dei lavori Ing. Roberto CORNACCHIA, relativi allo **STATO FINALE DEI LAVORI** eseguiti a tutto il 26/03/2019, per l'importo complessivo di € € **50.042,58**, nonché la RELAZIONE SULLO STATO FINALE DEI LAVORI e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE emesso in data 26/03/2019, pervenuto in data 19/04/2019 al Prot. n. 3616, da cui risulta a favore della ditta **DI SIMONE PASQUALE** con sede in Fraz. Poggio Cono, 64020 – Teramo (TE), P. IVA 00608120671, un credito di € **37.831,72** oltre IVA 22% di € **8.322,98**, per un totale di € 46.154,70;

2. di **APPROVARE** il quadro economico finale come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
A) LAVORI		
A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 20,80%	30.476,68	
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	7.355,04	
A.3 Importo dei lavori	37.831,72	
TOTALE LAVORI		37.831,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 Spese di cui all'art.113 D.Lgs n.50/2016 - Spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori (8%) - Incentivo per funzioni tecniche Art.113 c.2 D.Lgs n.50/2016 (80% del 2%)	3.064,22 --	
B.2 IVA su lavori (A.3)	8.322,98	
B.3 CNPAIA (4%) su spese tecniche	122,57	
B.4 IVA (22%) su spese tecniche + CNPAIA	701,09	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		12.210,86
TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		50.042,58

3. di **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui sopra, la somma complessiva di € 46.154,70 a favore della ditta **DI SIMONE PASQUALE**, nelle seguenti modalità:

DITTA	FATTURA		IMPORTO DA PAGARE	MODALITÀ' DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA		
DI SIMONE PASQUALE Fraz. Poggio Cono 64020 – Teramo (TE) P. IVA 0060 8120 671	FPA 9/19	23/04/2019	€ 46.154,70	Bonifico Bancario BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN: IT39 J030 6915 3031 0000 0001 975
		TOTALE	€ 46.154,70	

4. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 46.154,70 al Cap 2015/4, IMP 4/2019;

5. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

6. di **DARE ATTO** altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Allegato: Fattura n. FPA 9/19 del 23.04.2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fabrizio VERTICELLI

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)