



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



ORIGINALE

Registro Generale n. 257

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
AREA TECNICA
N. 101 DEL 29-05-2020**

AREA TECNICA

Oggetto: "500 impianti sportivi di base". Lavori di messa a norma, efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche dell'impianto sportivo sito in Frazione Villa Lempa. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE.C.U.P. B76J16001740004 C.I.G. 7611948A32

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI Geom Fabrizio

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della G.C. N. 52 del 24/04/2018 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto **Esecutivo** dell'opera in argomento redatto dall'Arch. Marco AMABILLI, comportante la spesa complessiva di € 120.000,00 di cui € 64.990,00 per lavori soggetti a ribasso, € 2.010,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 53.000,00 per somme in Amministrazione;
- la spesa complessiva dell'opera di **€ 120.000,00** viene finanziata con il mutuo concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo di cui all'iniziativa **"500 impianti sportivi di base"** con imputazione al Cap. 2814/0;
- con determinazione R.G. N. 67 del 07/02/2019 sono stati approvati i verbali di gara, I° e II° seduta, e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori a favore dell'operatore economico: **DE.VA. COSTRUZIONI Srls** con sede in Cancellò ed Arnone (CE), Via F. CRISPI, n. 35, che ha presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del **32,996%**, determinando così l'importo netto lavori di **€ 43.545,90** oltre ad **€ 2.010,00** per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 45.555,90 oltre IVA;
- con verbale in data 04/03/2019 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza alla ditta DE.VA. COSTRUZIONI Srls sotto riserva di legge;
- con contratto di appalto Rep.n.507 del 16/04/2019 i lavori sono stati appaltati all'impresa DE.VA. COSTRUZIONI Srls
- che con istanza datata 04/07/2019, pervenuta in data 04/07/2019 prot.n.6109, il Direttore dei Lavori ha inoltrato una perizia di variante per un importo netto contrattuale aggiuntivo dei lavori di € 6.823,46, che eleva l'importo complessivo dell'appalto a € 52.379,36, al netto del ribasso d'asta del 32,996% compreso € 2.311,06 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 67.620,64 per somme in amministrazione;

VISTA la deliberazione della G.C. n.93 del 11.07.2019 con la quale veniva approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del

 <p>Area Tecnica</p>	<p>AREA TECNICA responsabileut@comunecivitelladeltronto.it tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it</p>	<p>Viale Sandro Pertini n.6 64010 CIVITELLA DEL TRONTO (sede provvisoria) Tel.0861.918321 C.F. e P.I. 00467160677</p>	<p>www.comune.civitelladeltronto.it</p>
--	--	---	---

32,996%, di € 52.379,36, di cui € 2.311,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 67.620,64 per somme in Amministrazione, così per complessivi € 120.000,00;

VISTO lo schema dell'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in data 24.06.2019;

RILEVATO dalla documentazione trasmessa dall'Arch. Marco Amabilli in data 10.12.2019 con prot. n. 10692 che:

- con Verbale di Constatazione in data 02.12.2019 il Direttore dei Lavori ha rilevato il ritardo rispetto alle previsioni del programma di esecuzione dei lavori per negligenza dell'Appaltatore ed è stata constatata la mancata realizzazione di alcune opere;

- è stato redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Amabilli il calcolo della penalità (ai sensi dell'art. 15 del capitolato speciale di appalto), sottoscritto per accettazione dalla ditta DE.VA. Costruzioni s.r.l.s.;

VISTI gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico finale redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Amabilli e inoltrati agli atti dell'Ente in data 10.12.2019 con prot. n. 10692, relativi al **progetto principale** in oggetto da cui risulta, anche per gli effetti del Verbale di Constatazione in data 02.12.2019 e del calcolo della penalità, che la spesa per i lavori in parola si è rideterminata nell'importo netto di € 51.021,01 compreso € 2.307,22 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 94 del 11.07.2019 con la quale è stato approvato il progetto di completamento redatto dall'Arch. Marco Amabilli comportante la spesa complessiva di € 13.533,28 di cui € 1.372,35 per lavori al netto del ribasso d'asta del 32,996%, € 157,64 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso e € 2.445,79 per somme in Amministrazione;

VISTI gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico finale redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Amabilli e inoltrati agli atti dell'Ente in data 10.12.2019 con prot. n. 10693, relativi ai **lavori di completamento**, da cui risulta che la spesa per l'esecuzione dei lavori di completamento si è rideterminata in € 1.866,59 (IVA compresa);

DATO ATTO che a seguito della revisione tecnico-contabile del progetto principale si è proceduto all'assestamento del quadro economico finale di spesa che ammonta complessivamente ad € 120.000,00 come di seguito riportato:

A) LAVORI		
A.1 Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 32,996%	48.713,79	
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.307,22	
TOTALE LAVORI		51.021,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- IVA su lavori (A)	11.224,62	
- Spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori	10.500,00	
- Cassa di previdenza (4%) e IVA (22%) su spese tecniche	2.822,40	
- Spese per espropri, frazionamenti, rogito e connessi	27.978,94	
- Lavori di completamento (IVA 22% compresa)	1.866,59	
- Contributo ANAC	30,00	
- Incentivo per funzioni tecniche (80% del 2%)	1.232,56	
- Economie di progetto	13.323,88	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		68.978,99
TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE		120.000,00

RICHIAMATE:

- la propria Determinazione RG n. 275 del 06.05.2019 con la quale è stato approvato e liquidato il I° Stato di Avanzamento dei Lavori dell'importo di € 30.151,27 oltre IVA;

- la propria Determinazione RG n. 463 del 30.07.2019 con la quale è stato approvato e liquidato il II° Stato di Avanzamento dei Lavori dell'importo di € 20.836,37 oltre IVA;

RILEVATO dal certificato di regolare esecuzione che, per effetto del verbale di constatazione e del calcolo della penalità pari ad € 1.271,31 e degli acconti già liquidati pari complessivamente ad € 50.987,64, alla ditta DE.VA. Costruzioni s.r.l.s spetta ancora un credito di € 33,37 oltre IVA;

RITENUTO:

- di prendere atto delle risultanze del verbale di constatazione in data 02.12.2019 e del calcolo delle penalità redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Amabilli e sottoscritto per accettazione dalla ditta DE.VA. Costruzioni s.r.l.s.;

- di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale dei lavori in argomento;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti;
VISTO il DPR n.207 del 5.10.2010 nella parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto del Sindaco del 20.05.2019 di nomina quale Responsabile dell'Area Tecnica;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di **PRENDERE ATTO** delle risultanze del Verbale di Constatazione in data 02.12.2019 e del calcolo delle penalità redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Amabili e sottoscritto per accettazione dalla ditta DE.VA. Costruzioni s.r.l.s.;
2. di **APPROVARE** per i motivi di cui sopra, gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Amabili e inoltrati agli atti dell'Ente in data 10.12.2019 con prot. n. 10692 riguardante l'opera: **"500 impianti sportivi di base - Lavori di messa a norma, efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche dell'impianto sportivo sito in Frazione Villa Lempa"** eseguiti dall'impresa DE.VA. Costruzioni s.r.l.s. con sede in Canello ed Arnone (CE) dell'importo al netto del ribasso d'asta del 32,996% di € 51.021,01 compreso € 2.307,22 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
3. di **APPROVARE** il quadro economico finale di spesa ammontante complessivamente ad **€ 120.000,00** come di seguito riportato:

A) LAVORI		
A.1 Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 32,996%	48.713,79	
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.307,22	
TOTALE LAVORI		51.021,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- IVA su lavori (A)	11.224,62	
- Spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori	10.500,00	
- Cassa di previdenza (4%) e IVA (22%) su spese tecniche	2.822,40	
- Spese per espropri, frazionamenti, rogito e connessi	27.978,94	
- Lavori di completamento (IVA 22% compresa)	1.866,59	
- Contributo ANAC	30,00	
- Incentivo per funzioni tecniche (80% del 2%)	1.232,56	
- Economie di progetto	13.323,88	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		68.978,99
TOTALE QUADRO ECONOMICO FINALE		120.000,00

4. di **DARE ATTO** che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Fabrizio Verticelli



