



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324

codice fiscale e partita IVA: 00467160677

email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it

email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 514

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 232 DEL 10-08-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: Eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. Lavori di adeguamento funzionale della ex-scuola dell'infanzia di Civitella capoluogo per la delocalizzazione temporanea della sede municipale. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA: EDIL FABBII SRL. FATTURA N. FATTPA 4_18 del 03/08/2018.
CIG: 7421283C75**

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FABRIZIO VERTICELLI

PREMESSO CHE:

- in conseguenza dei forti eventi sismici del 24.08.2016 e successivi del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno investito in modo esteso le Province di Rieti, Ascoli Piceno e zone a confine con la provincia di Teramo che ha interessato l'intero territorio del comune di Civitella del Tronto (TE), provocando danni a strutture pubbliche e private, ivi compresa la sede Municipale in Civitella Capoluogo, come risulta dalla specifica scheda AeDES ID n. 36311 del 03/11/2016 e da successiva Ordinanza Sindacale n. 114 del 07/12/2016 che ne ordina il divieto di utilizzo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 22/12/2017 si è deciso di delocalizzare la sede municipale presso l'edificio comunale, ex scuola dell'infanzia, ubicato in Via Sandro Pertini, identificato catastalmente al Fg. 48 particella 280, previa la realizzazione delle necessarie opere di adeguamento funzionale della struttura alla nuova destinazione d'uso;
- l'Ufficio Tecnico ha redatto il progetto all'uopo predisposto, comportante la spesa complessiva di € 138.492,22 oltre IVA di legge;
- in data 06.04.2018 prot.1881/PROT, veniva rilasciato il "Nulla-Osta a condizione" dal COR Abruzzo - Centro Operativo Regionale pervenuto a questo Ente con Prot. n. 3036 del 09/04/2018;

VISTA la propria Determinazione RG n.231 del 10.04.2018 con la quale i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta EDIL FABBII SRL. con sede in Colle Santa Maria – Teramo (TE), per l'importo al netto del ribasso d'asta del **9,12%**, di € **92.125,41** oltre ad € **3.547,96** per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € **95.673,37** oltre IVA a norma di legge;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 09.05.2018;

VISTO il contratto di appalto in data 29/05/2018 Rep.n.502;

VISTA la Perizia di variante e suppletiva approvata con Deliberazione G.C. n. 89 del 10.07.2018 nella quale si descrivono e giustificano le nuove lavorazioni in aggiunta al programma dei lavori appaltati, rilevando altresì che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse criticità, non prevedibili preventivamente in sede di progettazione esecutiva, che hanno prodotto l'aumento delle somme spese, pur rimanendo nell'ambito del quadro economico originario di € 138.492,22 di cui € 106.807,27 per lavori al netto del ribasso d'asta del 9,12%, € 3.840,56 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 27.844,39 per somme in amministrazione;

VISTI gli atti di contabilità finale, la Relazione sullo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori – ufficio tecnico comunale in data 01/08/2018, da cui risulta che la ditta Edil Fabbii srl ha adempiuto agli impegni assunti e che la spesa si è rideterminata nell'importo, al netto del ribasso d'asta del 9,21 %, di € **110.647,82** compreso € 3.840,56 per oneri riguardanti la sicurezza, oltre IVA;

VISTO il verbale di riconsegna anticipata dei lavori in data 19.07.2018;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/08/2018 relativo ai lavori in oggetto dell'importo al netto del ribasso d'asta del 9,12% di € **110.647,82**;

VISTO il quadro economico finale redatto dal Direttore dei lavori in data 01/08/2018 di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE

| | |
|--|---------------------|
| Opere edili al netto del ribasso d'asta del 9,12% | € 106.807,26 |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 3.840,56 |
| Totale lavori | € 110.647,82 |
| <i>Somme in amministrazione:</i> | |
| IVA 22% | € 24.342,52 |
| Incentivo per funzioni tecniche (80% del 2% su € 121.366,15) | € 1.941,86 |
| Spese tecniche per Coordinamento per la sicurezza compr. Cassa previd. | € 1.560,00 |
| TOTALE | € 138.492,20 |

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 4_18 del 03/08/2018 emessa dalla Edil Fabbii srl dell'importo di € **110.647,82** oltre IVA al 22% di € 24.342,52 in totale € **134.990,34** (*allegata al presente*);

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in atti con scadenza in data 18.10.2018;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione e liquidazione dello Stato Finale dei Lavori dall'impresa EDIL FABBII SRL con sede in Colle Santa Maria – Teramo (TE)

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti;
VISTO il DPR n.207 del 05.10.2010 nella parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto del Sindaco n.07/2014 del 18.04.2014 di nomina quale Responsabile dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- di **APPROVARE** per i motivi di cui sopra, gli elaborati tecnico-contabili redatti dal direttore dei lavori –Ufficio Tecnico Comunale relativi ai lavori di **ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA EX-SCUOLA DELL'INFANZIA DI CIVITELLA CAPOLUOGO PER LA DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLA SEDE MUNICIPALE** dell'importo al netto del ribasso d'asta del 9,12 % di € € **110.647,82** compresi oneri per la sicurezza, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 01/08/2018, da cui risulta a favore della ditta Edil Fabbii srl la somma di € **110.647,82** oltre IVA al 22% di € 24.342,52 in totale € **134.990,34**;

- di **APPROVARE** il seguente quadro economico finale:

| | |
|--|---------------------|
| Opere edili al netto del ribasso d'asta del 9,12% | € 106.807,26 |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 3.840,56 |
| Totale lavori | € 110.647,82 |
| <i>Somme in amministrazione:</i> | |
| IVA 22% | € 24.342,52 |
| Incentivo per funzioni tecniche (80% del 2% su € 121.366,15) | € 1.941,86 |
| Spese tecniche per Coordinamento per la sicurezza compr. Cassa previd. | € 1.560,00 |
| TOTALE | € 138.492,20 |

- di **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui sopra, la somma complessiva di € **134.990,34** a favore di:

| DITTA | FATTURA ELETTRONICA | | IMPORTO FATTURA DA LIQUIDARE | | MODALITÀ' DI PAGAMENTO |
|---|------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|---|
| | NUMERO | DATA | IMPONIBILE | IVA | |
| EDIL FABBII SRL. con sede in Colle Santa Maria – Teramo (TE) CF/P.IVA: 01644930677 | FATTPA 4_18 | 03/08/2018 | € 110.647,82 | € 24.342,52 | Bonifico Bancario IBAN: IT 53N0542415399000001000043 |
| TOTALE EURO | | | 134.990,34 | | |

- di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di € **134.990,34** secondo le modalità indicate:

PROSPETTO CONTABILE

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------|--|------------|
| Intervento | 01 | Codice | 01.01-1.03.02.99.999 | |
| Capitolo | 2015 | Descrizione | Fondi Sisma 2016 | |
| Articolo | 4 | Descrizione | Lavori di adeguamento funzionale della ex-scuola dell'infanzia di Civitella capoluogo per la delocalizzazione temporanea della sede municipale | |
| SIOPE | | CIG | 7421283C75 | CUP |
| Creditore | EDIL FABBII SRL con sede in Colle Santa Maria – Teramo (TE) | | | |
| Rif. Imp.N. | 83/2018 | € 134.990,34 | Fondi SISMA 2016 | |
| Sub. N. | 1 | | | |
| Causale | Stato finale dei lavori di Lavori di adeguamento funzionale della ex-scuola dell'infanzia di Civitella capoluogo. | | | |

5. di **DARE ATTO** altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Allega:

Fattura n. FATTPA 4_18 del 03/08/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Fabrizio Verticelli

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)