



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



ORIGINALE

Registro Generale n. 607

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
AREA TECNICA
N. 237 DEL 16-12-2020**

AREA TECNICA

Oggetto: Oggetto: Sisma 2016 - Ordinanza 15 giugno 2017 n. 460. Edificio adibito per la delocalizzazione temporanea della sede municipale del Comune di Civitella del Tronto. Lavori urgenti per la regimentazione delle acque meteoriche area esterna all'edificio. Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura n.5/EL del 11/12/2020 alla ditta IMPICCINI LUIGINO con sede in Civitella del Tronto. CIG: ZD62D27A7A

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO:

- che in data 6 aprile 2018 prot. 1881/PROT veniva concesso il Nulla-Osta da parte del C.O.R. Abruzzo per lavori di adeguamento funzionale dell'ex scuola dell'infanzia del Capoluogo per la delocalizzazione temporanea della sede municipale del Comune di Civitella del Tronto ai sensi dell'Ordinanza n. 460 del 15 giugno 2017 comma 1;
- che l'edificio in questione, al piano terra, è circondato su due lati da un'area cortiliva vetusta, realizzata in pavimentazione di scaglie di marmettoni ad opera incerta. La pavimentazione risulta in più punti distaccata dal muro dell'edificio ed altresì presenta abbassamenti in più punti, per cui è oramai consuetudine che in caso di pioggia l'acqua penetra nelle fessure fino ad arrivare al piano seminterrato nel locale adibito ad archivio per poi invadere tutto il piano;
- che la causa, oltre a quanto sopra descritto, è individuata anche nella scarsa regimentazione delle acque superficiali, in quanto la canalizzazione esistente destinata alla raccolta dell'acqua piovana, oramai vetusta, non risulta idonea in quanto sottodimensionata;
- che alla luce di quanto sopra esposto, si è pertanto ritenuto necessario intervenire mediante la realizzazione di adeguate opere di regimentazione delle acque meteoriche sull'area esterna all'edificio;
- che in data 15/05/2020 l'ufficio tecnico comunale ha redatto una relazione tecnica e un computo metrico e di stima dei lavori in parola, comportante la spesa di € 25.096,78 di cui € 878,38 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% in totale € 27.606,46 e trasmessi al C.O.R.

 <p>Area Tecnica</p>	<p>AREA TECNICA responsabileut@comunecivitelladeltronto.it tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it</p>	<p>Viale Sandro Pertini n.6 64010 CIVITELLA DEL TRONTO (sede provvisoria) Tel.0861.918321 C.F. e P.I. 00467160677</p>	<p>www.comune.civitelladeltronto.it</p>
--	--	---	---

– Centro Operativo Regionale Abruzzo in data 15.05.2020 prot.n.4253;

VISTA la propria Determinazione a contrattare RG n. 263 del 03.06.2020 con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D .Lgs 50/2016, alla ditta IMPICCINI LUIGINO con sede in Civitella del Tronto, Via del Pozzo n. 8, CF:MPCLGN68A14C781I, P.IVA 01447970672 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 20% sull'importo a base d'asta di € 24.218,40 così per l'importo netto lavori di € **19.374,72** oltre € **878,38** per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, in totale € **20.253,10** oltre IVA al 10% € 2.025,31 così per complessivi € **22.278,41**;

DATO ATTO che con la medesima Determinazione RG n. 263 del 03.06.2020 è stata impegnata la somma di € 27.606,46 al CAP. 2015 Art. 4 IMP n.127;

VISTO il Nulla Osta del C.O.R. Abruzzo Prot. 10710/PROT del 03.08.2020 acquisito al protocollo di questo Ente in data 04.08.2020 Prot. n. 6757, per l'importo di € 27.606,46;

VISTO il verbale di consegna ed inizio lavori in data 04/06/2020;

VISTA la propria determinazione RG.n.389 del 21/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato liquidato l'acconto di € 10.000,00 oltre IVA 10% € 1.000,00 in totale € 11.000,00 giusta la fattura n. 3/EL del 04.08.2020, della ditta IMPICCINI LUIGINO

RILEVATO che la ditta IMPICCINI LUIGINO ha provveduto ad eseguire regolarmente i lavori di cui in oggetto di conseguenza sono stati redatti gli atti di contabilità finali ed il certificato di regolare esecuzione;

VISTI gli elaborati tecnico-contabili finali, redatti dal direttore dei lavori – Ufficio tecnico comunale in data 07/12/2020 consistenti in:

-) certificato di ultimazione lavori in data 02/09/2020;
-) computo metrico e stima – stato finale lavori;
-) certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori ammonta, al netto del ribasso d'asta del 20% ad 24.818,40 oltre € 878,38 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% in € 2.509,68 in totale € **27.606,46**, rientrante nei limiti della spesa ammissibile;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie delle maggiori quantità di lavorazioni non previste in progetto e rientranti nella discrezionalità della Direzione Lavori, quali:

- ampliamento della zona da pavimentare compresa nello spazio antistante l'ingresso al Municipio;
- maggior demolizione del pavimento, maggior demolizione del massetto in calcestruzzo, maggior pavimentazione il tutto rientrante con i prezzi di contratto depurati del ribasso contrattuale. L'importo di maggiori lavori ammonta a netti euro 4.843,68 rientranti nell'ambito della somma autorizzata;

VISTA la fattura n. 5/EL del 11/12/2020, della ditta IMPICCINI LUIGINO, dell'importo di € **15.096,78** oltre IVA 10% € 1.509,68 in totale € **16.606,46** quale saldo dei lavori di cui in oggetto;

VISTO il D.U.R.C. depositato agli atti di questo Ente avente validità fino al 16/03/2021 da cui risulta che la ditta IMPICCINI LUIGINO è in regola;

PRESO ATTO dell'assenza di annotazioni presso l'ANAC per il CF: MPCLGN68A14C781I - IVA 01447970672 della ditta IMPICCINI LUIGINO così come desumibile dalla consultazione del 15/12/2020 depositata agli atti;

RITENUTO di dover procedere in merito all'approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo della spesa di € 16.606,46 alla ditta Luigino Impiccini

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 05.04.2013;

VISTO il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto del Sindaco del 20.05.2019 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di **APPROVARE** gli elaborati tecnico-contabili finali, redatti dal direttore dei lavori – Ufficio tecnico comunale in data 07/12/2020 riguardanti il certificato di ultimazione lavori in data 02/09/2020, computo metrico e stima – stato finale lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di: urgenti per la regimentazione delle acque meteoriche area esterna all'edificio. Edificio adibito per la delocalizzazione temporanea della sede municipale del Comune di Civitella del Tronto. Sisma 2016 - Ordinanza 15 giugno 2017 n. 460, comportante la spesa complessiva, al netto del ribasso d'asta del 20% di 24.818,40 oltre € 878,38 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% in € 2.509,68 in totale € **27.606,46**, rientrante nei limiti della spesa ammissibile;

2. di **LIQUIDARE** e **PAGARE** la fattura n. 5/EL in data 11/12/2020 dell'importo complessivo di € **16.606,46** a favore di:

DITTA	FATTURA		IMPORTO FATTURA DA LIQUIDARE		MODALITÀ' DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA	IMPONIBILE	IVA 10%	
IMPICINI LUIGINO Via del Pozzo n. 8, Civitella del Tronto (TE) CF: MPCLGN68A14C781I P.IVA 01447970672	5/EL	11.12.2020	€ 15.096,78	€ 1.509,68	Bonifico Bancario IBAN: IT82Z054247685000000011783
TOTALE EURO			€ 16.606,46		

3. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di € **16.606,46** secondo le modalità indicate:

PROSPETTO CONTABILE

Intervento		Codice		
Capitolo	2015	Descrizione	Sisma 2016 – Ordinanza Commissariale n. 460/2017. Lavori urgenti per la regimentazione delle acque meteoriche area esterna sede municipale provvisoria.	
Articolo	4	Descrizione	Sisma 2016 – Ordinanza Commissariale n. 460/2017. Lavori urgenti per la regimentazione delle acque meteoriche area esterna sede municipale provvisoria.	
SIOPE		CIG	ZD62D27A7A	CUP
Creditore	Ditta: Impiccini Luigino			
Rif. Pren. Rif. Imp.	127	Importo €	€ 16.606,46	

Causale	Lavori urgenti per la regimentazione delle acque meteoriche area esterna sede municipale provvisoria. LIQUIDAZIONE stato finale lavori.
----------------	--

4. di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
6. di **DARE ATTO** che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Allegato: Fattura n. 5/EL del 11/12/2020

P. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO T.A.

Geom. Fabrizio VERTICELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giampaolo PAOLUCCI