



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 265

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 99 DEL 07-06-2017

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016. LAVORI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ART.163 D.Lgs.50/2016, PER MESSA IN SICUREZZA MURO CONTROTERRA SITO IN VIA SANDRO PERTINI . SCUOLA MATERNA CIVITELLA CAPOLUOGO. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI. DITTA: ADRIATICA TECNOLOGIE SRL. C.I.G. n. ZB11DF02E4

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FABRIZIO VERTICELLI

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione Reg. Gen. n. 147 del 05.04.2017, i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta **ADRIATICA TECNOLOGIE S.R.L.**, con sede in via Enrico Fermi 52, MONTELUPONE (MC) CAP. 62010 codice fiscale e p.IVA 01808960437 per un importo, al netto del ribasso d'asta del 20,10% di € 31.829,52 oltre ad € 1.303,83 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 33.133,35 oltre I.V.A. come per legge;
- con verbale in data 12.04.2017 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza alla ditta Adriatica Tecnologie S.r.l.;
- Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori in somma urgenza si sono rese necessarie lavorazioni non previste in progetto e rientranti nella discrezionalità della Direzione Lavori, quali:
 - 1 – sistemazione del piazzale adiacente la strada in sommità al muro mediante allontanamento materiale derivante da potatura e danni da neve e livellamento con ghiaietto;
 - 2 – sistemazione finale del muro mediante pulizia della verniciatura in materiale plastico ammalorata, taglio ferri di fissaggio alla porzione di muro nuovo e sistemati prima del getto per un migliore collegamento del nuovo muro alla cortina in forati;
 - 3 – sistemazione di piastre in ancoraggio mediante demolizione della cortina in mattoni per fissaggio piastra al calcestruzzo del muro e posizionamento di due tratti di travi in acciaio per effettuare la tesatura dei tiranti.

Lavori che rientrano sempre al di sotto della soglia dei 40.000 euro;

VISTI gli elaborati tecnico-contabili redatti dal progettista e direttore dei lavori Ing. Liliana De Berardis, e la Relazione sullo Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione

inoltrati al protocollo dell'Ente in data 06.06.2017 prot.n. 6158 relativi ai lavori eseguiti a tutto il 26.05.2017, dell'importo al netto del ribasso d'asta del 20,10% di € 38.931,03 (di cui € 37.627,20 per lavori al netto del ribasso del 20,10 %, ed € 1.303,83 per oneri riguardanti l'applicazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso);

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili riferiti ai lavori appaltati presentati dal Direttore dei Lavori da liquidare all'impresa **ADRIATICA TECNOLOGIE S.R.L.**, con sede in via Enrico Fermi 52, MONTELUPONE (MC) CAP. 62010;

VISTA la fattura elettronica n. 72597446 del 29.05.2017 inoltrata in data 01.03.2017 prot.n. 6060 dell'importo di € 38.931,03 oltre IVA al 22% di € 8.564,83 e per il totale di € 47.495,86 (*allegata al presente atto*);

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in atti con scadenza in data 22.08.2017;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione e liquidazione dello Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 26.05.2017 dall'impresa Adriatica Tecnologie S.r.l.;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 163/2006 s.m.i. codice appalti;

VISTO il DPR n.207 del 5.10.2010;

VISTO il Decreto del Sindaco n.07/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

di **APPROVARE** per i motivi di cui sopra, gli elaborati tecnico-contabili redatti dal direttore dei lavori Ing. Liliana De Berardis, relativi **allo STATO FINALE DEI LAVORI** eseguiti a tutto il 26.05.2017 dell'importo al netto del ribasso d'asta del 20,10 % di € 38.931,03 (di cui € 37.627,20 per lavori al netto del ribasso del 20,10 %, ed € 1.303,83 per oneri riguardanti l'applicazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso), nonché la Relazione sullo Stato Finale dei Lavori e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE emesso in data 27.05.2017 pervenuto in data 06.06.2017 con prot. 6158, da cui risulta a favore **ADRIATICA TECNOLOGIE S.R.L.**, con sede in via Enrico Fermi 52, MONTELUPONE (MC) CAP. 62010 un credito di € 38.931,03 oltre IVA al 22% di € 8.564,83 e per il totale di € 47.495,86

di **LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui sopra, la somma complessiva di **€ 47.495,86** a favore di:

DITTA	FATTURA ELETTRONICA		IMPORTO FATTURA DA LIQUIDARE		MODALITÀ' DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA			
ADRIATICA TECNOLOGIE Srl con sede in MONTELUPONE (MC) P.IVA: 01808960437	72597446	29.05.17	IMPONIBILE	IVA 22%	Bonifico Bancario IBAN: IT69F0542481160000001000011
			€ 38.931,03	€ 8.564,83	
TOTALE EURO			€ 47.495.86		

4. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 47.495,86** nei limiti del contributo già incassato secondo le modalità indicate:

PROSPETTO CONTABILE

Intervento	01	Codice	01.01-1.03.02.99.9		
Capitolo	2015	Descrizione	Spese terremoto		
Articolo	4	Descrizione	Messa in sicurezza muro controterra sito in via Sandro Pertini scuola materna – Civitella capoluogo		
SIOPE	999	CIG:	ZB11DF02E4	CUP	
Creditore	ADRIATICA TECNOLOGIE S.R.L. MONTELUPONE (MC)				
Rif. Imp.N.	79/2017	€ 47.495,86	Fondi SISMA 2016		
Sub. N.					
Causale	Messa in sicurezza muro controterra sito in via Sandro Pertini scuola materna – Civitella capoluogo				

6. di **DARE ATTO** altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

7. di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Fabrizio VERTICELLI
(firmato digitalmente)

Allega:

Fattura **elettronica** 03/PA del 29.05.2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI FABRIZIO

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 206@

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MALAVOLTA GESUALDO