



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324

codice fiscale e partita IVA: 00467160677

email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it

email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 149

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 62 DEL 15-03-2019

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Attuazione della programmazione degli interventi strutturali in materia di difesa del suolo approvata con Deliberazione consiliare n.39/5 del 04.05.2010. Programma degli interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico in alcuni abitati della Regione Abruzzo finanziato ex art.1, comma 182, della L. 24.12.2010 n.228. Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale località Ripe di Mezzo. Impresa SO.CO.BEN. di Benvenuto & C. S.a.s. Determinazione Dirigenziale di concessione n. DC21/41 del 16.02.2015. Finanziamento di Euro 400.000,00. Pos.TE-F2-95 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE E RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA REGIONE E COMUNE.

CUP: B76J15000580002 CIG: 6452801BD4

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI Geom Fabrizio

PREMESSO CHE:

- Con nota prot.n. RA/336556 in data 17.12.2014 della Giunta Regionale Direzione LL.PP. Servizio Difesa del Suolo, acquisita agli atti di questo Ente in data 02.01.2015 n.11 veniva comunicata l'ammissione al finanziamento finalizzato al risanamento di aree di rischio idrogeologico R4 e/0 R3, così come perimetrato nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigente (PAI);
- nella determinazione DC21/71 del 30.11.2014 della Giunta Regionale Direzione LL.PP. Servizio Difesa del Suolo, trasmessa con nota in data 04.12.2014 n.RA/325229/SQ2, il comune di Civitella del Tronto risulta beneficiario del finanziamento per l'importo di € 400.000,00;
- con successiva determinazione DC21/41 del 16.02.2015 della Giunta Regionale Direzione LL.PP. Servizio Difesa del Suolo, trasmessa con nota in data 16.02.2015 n. RA/40064, è stato assentito al Comune di Civitella del Tronto la concessione per la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al titolo per l'importo di € 400.000,00;
- con propria determinazione RG.n.115 in data 05.03.2015 è stato affidato all'Ing. Ernesto Foschi, l'incarico per la progettazione e Direzione Lavori di cui in oggetto;
- con propria determinazione RG.n.116 in data 05.03.2015, con la quale è stato affidato al Geologo Dott. Andrea Marziale, l'incarico per la relazione geologica;
- con propria determinazione RG.n.117 in data 05.03.2015, con la quale è stato affidato all'Ing. Ferruccio

- Reali, l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori;
- con deliberazione della G.C.n.24 del 13.03.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto Preliminare dell'opera in argomento comportante la spesa complessiva di € 400.000,00 di cui € 250.000,00 per lavori da affidare, distinti in € 130.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 107.500,00 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 12.500,00 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 150.000,00 per somme in amministrazione e l'inserimento nel programma triennale ll.pp.2015/2017 e nell'elenco annuale 2015;
 - con deliberazione della G.C.n.72 del 17.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile è stato integrato l'adozione schema del programma triennale lavori pubblici 2015/2017 e dell'elenco annuale 2015;
 - con deliberazione della G.C. n.115 del 05.03.2015, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO dell'opera in argomento, redatto dall'Ing. Ernesto Foschi comportante la spesa complessiva di **€ 400.000,00** di cui € 264.181,71 per lavori (suddivisi in € 169.350,34 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 87.838,57 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 6.812,80 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 135.818,29 per somme in amministrazione;
 - la spesa complessiva l'opera dell'importo di **€ 400.000,00** viene finanziata con il contributo assentito al Comune di Civitella del Tronto con Determinazione DC21/41 del 16/02/2015 della Giunta Regionale Direzione LL.PP. Servizio Difesa del Suolo, trasmessa con nota in data 16/02/2015 n. RA/40064 con imputazione al Cap. 2790/0;
 - con propria determinazione Reg. Gen. n. 405 del 11.07.2016, i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta **SO.CO.BEN. S.a.s.** con sede in Teramo che ha offerto un ribasso percentuale del 27,345% sull'importo a base d'asta per lavori di € 169.530,34 così per l'importo netto di € 123.172,27, oltre ad € 87.838,57 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 6.812,80 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi **€ 217.823,64** oltre IVA;
 - con contratto di appalto Rep.n.484 del 14.10.2016 i lavori sono stati appaltati all'impresa SO.CO.BEN S.a.s.;

RICHIAMATA la propria Determinazione RG n. 299 del 20.06.2017 di approvazione e liquidazione del I° Stato di Avanzamento dei Lavori pari ad € 174.981,00 oltre IVA;

VISTA la Delibera G.C. n. 51 del 24.04.2018 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori dell'importo netto contrattuale aggiuntivo di € 42.334,42 che eleva l'importo complessivo netto di appalto a € 260.158,06 compreso manodopera ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 139.841, 94 per somme in amministrazione;

VISTA l'Autorizzazione all'utilizzo delle economie di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva sopra citata, da parte della Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Prevenzione Multirischio DPC029, Prot. n. RA/149496/18, acquisita al protocollo di questo Ente in data 06.06.2018 Prot. n. 5150;

VISTA la scrittura privata (Rep. n. 505) sottoscritta in data 13.11.2018 dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Titolare della ditta appaltatrice dei lavori SO.CO.BEN Sas, quale atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

RICHIAMATA la propria Determinazione RG n. 746 del 29.11.2018 di approvazione e liquidazione del II° Stato di Avanzamento dei Lavori pari ad € 83.451,00 oltre IVA;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 21.12.2018 giusto verbale di pari data;

VISTI gli atti di contabilità finale e la relazione sul conto finale, inoltrati al protocollo dell'Ente in data 08.02.2019 prot.n.1188 e il certificato di regolare esecuzione inoltrato al protocollo dell'Ente in data 19.02.2019 prot.n.1507, redatti dal direttore dei lavori Ing. Foschi e relativi allo Stato finale delle opere dell'importo al netto del ribasso d'asta del 27,345% di **€ 260.147,54** di cui **€ 135.622,92** per lavori, **€ 116.803,40** per costo del personale non soggetto a ribasso ed **€ 7.721,22** per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la relazione economica acclarante i rapporti tra il Comune e la Regione Abruzzo redatta dal direttore dei lavori Ing. Foschi e acquisita al protocollo dell'Ente in data 15.03.2019 prot.n.2417;

CONSIDERATO che alla ditta SO.CO.BEN S.a.s. sono stati corrisposti n.2 acconti:

✓ *certificato di pagamento n.1 emesso in data 13.06.2017, dell'importo di € 174.981,00;*

✓ *certificato di pagamento n.2 emesso in data 28.11.2018, dell'importo di € 83.451,00;*

Sommano gli importi corrisposti € 258.482,00 pertanto le compete a saldo la somma di € 1.715,54 (importo stato finale lavori € 260.147,54 a detrarre gli importi corrisposti € 258.432,00) oltre IVA al 10% € 171,55 in totale € 1.887,09;

ACCERTATA la regolarità degli atti contabili presentati dal Direttore dei Lavori ed in ottemperanza a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto;

DATO ATTO che a seguito della revisione tecnico-contabile si è proceduto all'assestamento del quadro economico finale di spesa che ammonta complessivamente ad € 400.000,00 come di seguito riportato:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta del 27,345% di cui		€ 260.147,54
1) LAVORI al netto del ribasso d'asta del 27,345%	€ 135.622,92	
2) COSTO MANODOPERA (non soggetti a ribasso)	€ 116.803,40	
3) ONERI RIGUARDANTI LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 7.721,22	
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
-) Rilievi topografici	€ 5.283,63	
-) Indagini geognostiche	€ 10.950,00	
-) Studio geologico-geotecnico, modellazione sismica	€ 5.863,00	
-) Studio geologico + indagini Ripe Bassa	€ 13.536,09	
-) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.000,00	
-) Art.92 e oneri riflessi	€ 5.203,16	
-) Spese tecniche di progettazione e direzione lavori	€ 23.980,00	
-) Spese tecniche di progettazione e direzione lavori Perizia	€ 5.206,00	
-) Spese per coordinamento D.Lgs 81/2008	€ 4.500,00	
-) Spese per coordinamento D.Lgs 81/2008 Perizia	€ 800,00	
-) Spese per accertamenti di laboratorio e Collaudi	€ 7.142,40	
-) IVA 10% su Lavori ed imprevisti	€ 26.014,75	
-) IVA 10% su indagini geognostiche	€ 2.409,00	
-) Cassa di previdenza 2% ed IVA 22% su studio geologico-geotecnico e modellazione sismica	€ 4.741,14	
-) Cassa di previdenza 4% ed IVA 22% su spese tecniche	€ 19.211,72	
-) Economie	€ 11,57	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 139.852,46
TOTALE QUADRO FINALE		€ 400.000,00

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori eseguiti dall'impresa SO.CO.BEN. con sede in Teramo, degli atti di contabilità finale, della relazione sul conto finale, del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico di assestamento finale e della relazione acclarante i rapporti tra regione e comune;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti;

VISTO il DPR n.207 del 5.10.2010;

VISTO il Decreto del Sindaco del 06.07.2018 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di **APPROVARE** per i motivi di cui sopra, gli atti di contabilità finale, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione economica acclarante i rapporti tra il Comune e la Regione Abruzzo redatti dal direttore dei lavori Ing. Ernesto Foschi, relativi allo Stato Finale dei lavori di: **“Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale località Ripe di Mezzo”**, dell'importo al netto del ribasso d'asta del 27,345% di € 260.147,54 di cui € 135.622,92 per lavori, € 116.803,40 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 7.721,22 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso e da cui risulta a favore dell'impresa SO.CO.BEN S.a.s. con sede in Teramo un credito di **€ 1.715,54** oltre IVA al 10% € 171,55 in totale € 1.887,09;

2. di **APPROVARE** il quadro economico di assestamento finale come di seguito riportato:

B) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta del 27,345% di cui		€ 260.147,54
3) LAVORI al netto del ribasso d'asta del 27,345%	€ 135.622,92	
4) COSTO MANODOPERA (non soggetti a ribasso)	€ 116.803,40	
3) ONERI RIGUARDANTI LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 7.721,22	
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
-) Rilievi topografici	€ 5.283,63	
-) Indagini geognostiche	€ 10.950,00	
-) Studio geologico-geotecnico, modellazione sismica	€ 5.863,00	

-) Studio geologico + indagini Ripe Bassa	€ 13.536,09	
-) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.000,00	
-) Art.92 e oneri riflessi	€ 5.203,16	
-) Spese tecniche di progettazione e direzione lavori	€ 23.980,00	
-) Spese tecniche di progettazione e direzione lavori Perizia	€ 5.206,00	
-) Spese per coordinamento D.Lgs 81/2008	€ 4.500,00	
-) Spese per coordinamento D.Lgs 81/2008 Perizia	€ 800,00	
-) Spese per accertamenti di laboratorio e Collaudi	€ 7.142,40	
-) IVA 10% su Lavori ed imprevisti	€ 26.014,75	
-) IVA 10% su indagini geognostiche	€ 2.409,00	
-) Cassa di previdenza 2% ed IVA 22% su studio geologico-geotecnico e modellazione sismica	€ 4.741,14	
-) Cassa di previdenza 4% ed IVA 22% su spese tecniche	€ 19.211,72	
-) Economie	€ 11,57	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 139.852,46
TOTALE QUADRO FINALE		€ 400.000,00

3. di **RICHIEDERE** la somministrazione del saldo del contributo concesso dalla Regione Abruzzo pari ad **€ 141.929,64** per lo Stato Finale delle opere;

4. di **DARE ATTO** altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

5. di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fabrizio VERTICELLI

(firmato digitalmente)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.