



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO



ORIGINALE

Registro Generale n. 270

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO AREA TECNICA N. 109 DEL 10-06-2020

AREA TECNICA

Oggetto: "500 impianti sportivi di base". Lavori di messa a norma, efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche dell'impianto sportivo sito in Frazione Villa Lempa. LIQUIDAZIONE STATO FINALE - Fattura n. FPA 4/20 del 11.05.2020 - DE.VA. Costruzioni s.r.l.s. C.U.P. B76J16001740004 C.I.G. 7611948A32

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Verticelli Fabrizio

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della G.C. N. 52 del 24/04/2018 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto **Esecutivo** dell'opera in argomento redatto dall'Arch. Marco AMABILLI, comportante la spesa complessiva di € 120.000,00 di cui € 64.990,00 per lavori soggetti a ribasso, € 2.010,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 53.000,00 per somme in Amministrazione;
- la spesa complessiva dell'opera di **€ 120.000,00** viene finanziata con il mutuo concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo di cui all'iniziativa **"500 impianti sportivi di base"** con imputazione al Cap. 2814/0;
- con determinazione R.G. N. 67 del 07/02/2019 sono stati approvati i verbali di gara, I° e II° seduta, e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori a favore dell'operatore economico: **DE.VA. COSTRUZIONI Srls** con sede in Cancellò ed Arnone (CE), Via F. CRISPI, n. 35, che ha presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del **32,996%**, determinando così l'importo netto lavori di **€ 43.545,90** oltre ad **€ 2.010,00** per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 45.555,90 oltre IVA;
- con verbale in data 04/03/2019 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza alla ditta DE.VA. COSTRUZIONI Srls sotto riserva di legge;
- con contratto di appalto Rep.n.507 del 16/04/2019 i lavori sono stati appaltati all'impresa DE.VA. COSTRUZIONI Srls
- che con istanza datata 04/07/2019, pervenuta in data 04/07/2019 prot.n.6109, il Direttore dei Lavori ha inoltrato una perizia di variante per un importo netto contrattuale aggiuntivo dei lavori di € 6.823,46, che eleva l'importo complessivo dell'appalto a € 52.379,36, al netto del ribasso d'asta del 32,996% compreso € 2.311,06 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 67.620,64 per somme in amministrazione;

VISTA la deliberazione della G.C. n.93 del 11.07.2019 con la quale veniva approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del

 Area Tecnica	AREA TECNICA responsabileut@comuncivitelladeltronto.it tecnico@pec.comuncivitelladeltronto.it	Viale Sandro Pertini n.6 64010 CIVITELLA DEL TRONTO (sede provvisoria) Tel.0861.918321 C.F. e P.I. 00467160677	www.comune.civitelladeltronto.it
--	---	--	--

32,996%, di € 52.379,36, di cui € 2.311,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 67.620,64 per somme in Amministrazione, così per complessivi € 120.000,00;

VISTO lo schema dell'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in data 24.06.2019;

RILEVATO dalla documentazione trasmessa dall'Arch. Marco Amabilli in data 10.12.2019 con prot. n. 10692 che:

- con Verbale di Constatazione in data 02.12.2019 il Direttore dei Lavori ha rilevato il ritardo rispetto alle previsioni del programma di esecuzione dei lavori per negligenza dell'Appaltatore ed è stata constatata la mancata realizzazione di alcune opere;
- è stato redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Amabilli il calcolo della penalità (ai sensi dell'art. 15 del capitolato speciale di appalto), sottoscritto per accettazione dalla ditta DE.VA. Costruzioni s.r.l.s.;

VISTA la propria Determinazione RG n. 257 del 29.05.2020 di approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale da cui risulta, anche per gli effetti del Verbale di Constatazione in data 02.12.2019 e del calcolo della penalità, che la spesa per i lavori in parola si è rideterminata nell'importo netto di € 51.021,01 compreso € 2.307,22 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

RICHIAMATE:

- la propria Determinazione RG n. 275 del 06.05.2019 con la quale è stato approvato e liquidato il I° Stato di Avanzamento dei Lavori dell'importo di € 30.151,27 oltre IVA;
- la propria Determinazione RG n. 463 del 30.07.2019 con la quale è stato approvato e liquidato il II° Stato di Avanzamento dei Lavori dell'importo di € 20.836,37 oltre IVA;

RILEVATO dal certificato di regolare esecuzione che, per effetto del verbale di constatazione e del calcolo della penalità pari ad € 1.271,31 e degli acconti già liquidati pari complessivamente ad € 50.987,64, alla ditta DE.VA. Costruzioni s.r.l.s. spetta ancora un credito di € 33,37 oltre IVA al 22% € 7,34 in totale € 40,71;

VISTA la fattura n. FPA 4/20 emessa dalla ditta DE.VA. Costruzioni s.r.l.s. in data 11.05.2020 dell'importo complessivo di € 40,71;

VISTA la nota sul sito istituzionale dell'INPS con la quale si comunica che *"I documenti attestanti la regolarità contributiva denominati DURC online che riportano nel campo SCADENZA VALIDITÀ una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'art. 103, comma 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18"*;

ACCERTATA dunque la regolarità contributiva dell'impresa, giusta consultazione del DURC online con scadenza in data 14.03.2020 e pertanto valido fino al 15.06.2020, per quanto già specificato al punto che precede;

PRESO ATTO dell'assenza di annotazioni presso l'ANAC per il codice fiscale/P.I. 03982340618 relativo alla ditta DE.VA. Costruzioni s.r.l.s. così come desumibile dalla consultazione del 25.05.2020 conservata agli atti;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dello stato finale dei lavori eseguiti dall'impresa DE.VA. Costruzioni s.r.l.s.;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. codice appalti;

VISTO il DPR n.207 del 5.10.2010 nella parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto del Sindaco del 20.05.2019 di nomina quale Responsabile dell'Area Tecnica;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di **LIQUIDARE** e **PAGARE** la fattura n. FPA 4/20 emessa dalla ditta DE.VA. Costruzioni s.r.l.s. in data 11.05.2020 dell'importo complessivo di **€ 40,71** a favore di:

DITTA	FATTURA		IMPORTO FATTURA DA LIQUIDARE		MODALITÀ' DI PAGAMENTO
	NUMERO	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	
DE.VA. Costruzioni s.r.l.s. Via F. Crispi 35 Cancello ed Arnone (CE) CF/P.IVA: 03982340618	FPA 4/20	11.05.2020	€ 33,37	€ 7,34	Bonifico Bancario IBAN: IT06A36024795000000004059
TOTALE EURO			€ 40,71		

2. di **AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 40,71** secondo le modalità indicate:

PROSPETTO CONTABILE

Intervento	1	Codice	06.01-2.02.01.09.016		
Capitolo	2814	Descrizione	"500 IMPIANTI SPORTIVI DI BASE". Impianto sportivo sito in frazione Villa Lempa.		
Articolo	0	Descrizione	"500 IMPIANTI SPORTIVI DI BASE". Impianto sportivo sito in frazione Villa Lempa.		
SIOPE	2115	CIG	7611948A32	CUP	B76J16001740004
Creditore	DE.VA. Costruzioni s.r.l.s. Via F. Crispi 35 Cancellò ed Arnone (CE) CF/P.IVA: 03982340618				
Rif. Imp.	546/2017	Importo € 40,71	Mutuo I.C.S. per "500 impianti sportivi di base" di €120.000,00.		
Sub. N.	5				
Causale	500 IMPIANTI SPORTIVI DI BASE". Impianto sportivo sito in frazione Villa Lempa. LIQUIDAZIONE STATO FINALE.				

3. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
4. di **DARE ATTO** che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Allegato: Fattura n. FPA 4/20 del 11.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Fabrizio Verticelli



Il documento è firmato digitalmente dal Geom. Fabrizio Verticelli ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.