



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 684

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 303 DEL 07-11-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Lavori di: Messa in sicurezza del corpo in muratura dell'edificio scolastico "A. Gasbarrini" sito nella frazione di Villa Lempa. PAR-FAS Abruzzo 2007/2013 Linea di azione II.1.1.a. Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, relazione acclarante i rapporti economici tra Regione e Comune, quadro economico di assestamento finale e liquidazione dello stato finale lavori.

C.U.P. n. B76J14001780006

C.I.G. n. 6521414912

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della G.C. n.114 del 23.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto ESECUTIVO dell'opera in argomento, redatto dall'Arch. Sandro Di Filippo giusta determina di incarico RG.n.446 del 10.09.2015, comportante la spesa complessiva di € 790.000,00 di cui € 579.500,00 per lavori, € 30.500,00 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 180.000,00 per somme in Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Reg. Gen. n. 102 del 26.02.2016, i lavori di cui in oggetto venivano aggiudicati definitivamente alla ditta IERVELLI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Teramo che ha offerto un ribasso percentuale del 21,10% sull'importo a base d'asta per lavori di € 395.438,56 così per l'importo netto di € 312.001,02, oltre ad € 189.698,73 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 24.862,71 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 526.562,46 oltre IVA;
- con verbale in data 11.05.2016 i lavori venivano consegnati in via d'urgenza alla ditta Iervelli Costruzioni S.r.l. sotto riserva di legge;
- con contratto di appalto Rep.n.486 del 14.02.2017 i lavori venivano appaltati all'impresa Iervelli Costruzioni S.r.l.;

☐ **DATO ATTO** che a seguito dell'esperienza di gara, la Regione Abruzzo e il MIUR, rispettivamente con nota in data 28/10/2016 e 17/06/2017 hanno ridefinito l'importo dei quadri economici rideterminando l'importo del progetto nella disponibilità dell'Ente alle netto delle economie di ribasso dell'importo che, per quanto attiene il finanziamento della Regione è pari ad € 47.527,70 e per quanto attiene il finanziamento del MIUR è pari ad € 32.613,28, per cui l'importo netto del progetto si è assestato in € 709.859,02;

□ **RICHIAMATA** la propria deliberazione n.40 del 30/03/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva preso atto della relazione del R.U.P. in merito alla perizia di variante e suppletiva comportante la spesa complessiva di € 793.737,95 di cui € 642.791,05 per lavori (così distinti 368.304,48 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,10% (21,10%+5), € 248.477,78 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 26.008,79 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 150.946,90 per somme in amministrazione;

□ **DATO ATTO** che la spesa di € 793.737,95 viene finanziata nel modo seguente:

- quanto ad € 452.472,30 contributo regione Abruzzo, a carico dei fondi PAR FAS – Abruzzo 2007 – 2013 Linea di Azione II1.1.a con imputazione al Cap 2618/R bilancio comunale;

- quanto ad € 257.386,72 , ai sensi dell'art. 48 D.L. 66/2014 – Delibera CIPE del 30/06/2014 – MIUR – scuole sicure – scorrimento graduatoria;

- quanto ad € 83.878,93 con fondi comunali con imputazione ai seguenti Capitoli:

CAP 2909/7:	CAP 2909/1:
- IMP. 722/15 – SUB 8 € 38.925,46	- IMP 615/14 – SUB 2 € 4.780,44
- IMP. 762/16 – SUB 1 € 30.000,00	- IMP 692/02 – SUB 1 € 6.846,40
- IMP. 596/17 – SUB. 1 € 3.326,63	

VISTI gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, il quadro economico di assestamento finale redatti dal direttore dei lavori Arch. Sandro Di Filippo, inoltrati agli atti dell'Ente in data 02.11.2018 da cui risulta che l'impresa Iervelli Costruzioni Srl ha adempiuto agli impegni assunti e che la spesa si è determinata nell'importo netto di € 642.615,48 compreso € 25.995,36 per oneri riguardanti la sicurezza oltre IVA;

DATO ATTO che a seguito della revisione tecnico-contabile si è proceduto all'assestamento del quadro economico finale della spesa che ammonta complessivamente ad € 786.680,02, come di seguito riportato:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta cui:	€ 642.615,48
1) LAVORI al netto del ribasso d'asta del 21,10% + 5	€ 368.114,96
2) COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso)	€ 248.505,16
3) ONERI RIGUARDANTI LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 25.995,36
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
-) Indagini relazione geologica	€ 2.410,00
-) CNPAIA 2% geologo	€ 48,20
-) IVA 22% geologo	€ 540,80
-) Spese tecniche proget. D.L. e sicurezza	€ 39.900,00
-) Spese tecniche coordina.to sicurezza (d.lgs 81/08)	€ 5.004,88
-) CIPAG 4% coord. Sicurezza	€ 200,20
-) CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 1.596,00
-) CNPAIA 22% su spese tecniche	€ 9.129,12
-) Incentivazione art.92 d.lgs. 163/06 e s.m.i. 2%	€ 12.365,90
-) IVA 10% su lavori e sicurezza	€ 64.261,55
-) accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 5.177,45
-) IVA 22% su accertamenti di laboratorio	€ 1.139,04
-) spese per collaudo statico	€ 1.500,00
-) CNPAIA 4% spese per collaudo statico	€ 60,00
-) IVA 22% spese per collaudo statico	€ 356,40
-) versamento contributo a favore ANAC	€ 375,00
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 144.064,54
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE.....	€ 786.680,02

VISTA la relazione acclarante i rapporti economici tra Regione Abruzzo e beneficiario del finanziamento, redatta dal direttore dei lavori Arch. Sandro Di Filippo, inoltrati agli atti dell'Ente in data 06.11.2018;

VISTO il certificato di ultimazione lavori;

CONSIDERATO CHE:

- alla nominata impresa sono stati corrisposti n.3 acconti:

CERTIFICATO n° 1 in data 28/03/2017 € 112.348,83

CERTIFICATO n° 2 in data 23/06/2017 € 266.875,13

CERTIFICATO n° 3 in data 30/05/2018 € 260.308,42

Sommano gli acconti corrisposti € 639.532,38 pertanto le compete a saldo la somma di € 3.083,10 oltre IVA al 10% € 308,31 in totale € 3.391,41;

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC con scadenza in data 22/02/2019, depositato in atti;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione, della relazione economica acclarante i rapporti tra Regione Abruzzo e beneficiario del finanziamento e del quadro economico di assestamento finale;

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 163/2006 s.m.i. codice appalti;

VISTO il DPR n.207 del 5.10.2010;

VISTO il Decreto del Sindaco n.07/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di **APPROVARE** per i motivi di cui sopra, gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione economica acclarante i rapporti tra la Regione e il beneficiario del finanziamento, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Sandro Di Filippo ed inoltrati a questo Ente in data 06.11.2018 relativi ai lavori di: “ **Messa in sicurezza del corpo in muratura dell'edificio scolastico "A. Gasbarrini" sito nella frazione di Villa Lempa. PAR-FAS Abruzzo 2007/2013 Linea di azione II.1.1.a.**”, eseguiti dall'impresa Iervelli Costruzioni Srl con sede in Teramo loc. Ponte Vezzola, dell'importo al netto 642.615,48 oltre IVA;

2. di **APPROVARE** il quadro economico di assestamento finale della spesa ammontante complessivamente ad € 786.680,02 come di seguito riportato:

B) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta cui:	€ 642.615,48
2) LAVORI al netto del ribasso d'asta del 21,10% + 5	€ 368.114,96
2) COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso)	€ 248.505,16
3) ONERI RIGUARDANTI LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 25.995,36
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
-) Indagini relazione geologica	€ 2.410,00
-) CNPAIA 2% geologo	€ 48,20
-) IVA 22% geologo	€ 540,80
-) Spese tecniche proget. D.L. e sicurezza	€ 39.900,00
-) Spese tecniche coordina.to sicurezza (d.lgs 81/08)	€ 5.004,88
-) CIPAG 4% coord. Sicurezza	€ 200,20
-) CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 1.596,00
-) CNPAIA 22% su spese tecniche	€ 9.129,12

-) Incentivazione art.92 d.lgs. 163/06 e s.m.i. 2%	€ 12.365,90		
-) IVA 10% su lavori e sicurezza	€ 64.261,55		
-) accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 5.177,45		
-) IVA 22% su accertamenti di laboratorio	€ 1.139,04		
-) spese per collaudo statico	€ 1.500,00		
-) CNPAIA 4% spese per collaudo statico	€ 60,00		
-) IVA 22% spese per collaudo statico	€ 356,40		
-) versamento contributo a favore ANAC	€ 375,00		
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE			€ 144.064,54
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE.....			€ 786.680,02

3. di **APPROVARE** per i motivi di cui sopra la relazione economica acclarante i rapporti tra la Regione e il beneficiario del finanziamento, redatta dal Direttore dei Lavori;

4. di **DICHIARARE** che gli atti collaudo del progetto di: *Messa in sicurezza del corpo in muratura dell'edificio scolastico "A. Gasbarrini" sito nella frazione di Villa Lempa. PAR-FAS Abruzzo 2007/2013 Linea di azione II.1.1.a.* sono stati depositati presso il Genio Civile competente;

5. di **LIQUIDARE** all'impresa Iervelli Costruzioni Srl a saldo per stato finale lavori la somma € 3.083,10 oltre IVA al 10% € 308,31 in totale € 3.391,41, giusta la fattura n. PA022 del 31/08/2018 (*allegata al presente atto*).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Fabrizio Verticelli

(firmato digitalmente)

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)

