



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.73 del Reg. Data 09-04-020

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE DELLA ROCCA LUNGO LA STRADA COMUNALE ROCCA-CERQUETO - LISTE IN ECONOMIA . IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di aprile, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che con Decreto Regionale del Commissario Delegato per il maltempo marzo 2015 della Regione Marche n. 2/CDM15 del 07.10.2015 avente per oggetto gli eventi alluvionali del marzo 2015 di cui all'OCDPC n. 264 del 03.07.2015, art. 1, comma 4 (Piano degli interventi e procedure concernenti le modalità di liquidazione e di controllo degli interventi), è stato assegnato al Comune di San Ginesio un finanziamento pari a € 100.000,00 finalizzato alla messa in sicurezza del ponte e della viabilità del ponte cosiddetto “della Rocca”;

VISTI e RICHIAMATI:

- La **Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 15.12.2015** avente per oggetto “PONTE STRADA COMUNALE DI ROCCA - PROVVEDIMENTI.” con la quale si rimandava al Responsabile del Procedimento l'adozione di tutti gli atti conseguenti necessari all'affidamento dell'incarico di progettazione, affidamento, esecuzione e liquidazione dei lavori, nel rispetto delle norme in materia di pubblici contratti vigenti e secondo quanto previsto nel rispetto dei tempi e delle procedure fissate con il sopra citato Decreto;
- la propria **Determinazione Area tecnica – Lavori Pubblici e Sisma n. 20 del 31/01/2019** avente ad oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 lett.

B) D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE DELLA ROCCA LUNGO LA STRADA COMUNALE ROCCA-CERQUETO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA con la quale si procedeva all'affidamento dell'incarico di realizzazione dei lavori alla ditta Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni srl di Serra Sant'Abbondio (PU)

- la propria **Determinazione Area tecnica – Lavori Pubblici e Sisma n. 16 del 06/02/2020** avente ad oggetto: RIFACIMENTO DEL PONTE DELLA ROCCA LUNGO LA STRADA COMUNALE ROCCA-CERQUETO. APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI con un importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso pari ad € 35.154,33 oltre iva di legge;
- la propria **Determinazione Area tecnica – Lavori Pubblici e Sisma n. 55 del 25/03/2020** avente ad oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE DELLA ROCCA LUNGO LA STRADA COMUNALE ROCCA-CERQUETO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI con un importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso pari ad € 65.753,69 oltre iva di legge;

DATO ATTO

- che contestualmente alla documentazione allo stato finale dei lavori i Direttori dei Lavori , geom Mauro Grasselli e ing. Alberti Franco hanno consegnato delle liste in economia di lavorazioni eseguite dall'impresa Edile Stradale Guidi di Serra Sant'Abbondio;
- tale documentazione è costituita dai seguenti elaborati :
 - LISTA n. 1 da mercoledì 18 settembre 2019 a giovedì 19 settembre 2019;
 - LISTA n. 2 da mercoledì 2 ottobre 2019 a venerdì 04 ottobre 2019;
 - LISTA n. 3 da lunedì 9 dicembre 2019 a martedì 10 dicembre 2019;

CONSIDERATO che tali liste in economia si riferiscono a lavorazioni relative al disboscamento degli alberi presenti in alveo prima dell'inserimento delle massicciate per la riprofilatura delle sponde, alla sistemazione delle scarpate a destra e sinistra del ponte, agli scavi relativi all'interramento dei servizi che dovevano attraversare l'impalcato e al fissaggio dell'impalcato stesso delle staffe con le tubazioni di acqua e gas;

DATO ATTO che tali lavorazioni non erano presenti in computo metrico, ma erano necessarie per il completamento dell'opera in oggetto in quanto interventi necessari per il completamento dell'opera ma difficilmente prevedibili e quantificabili in fase di progetto;

DATO ATTO che l'ammontare complessivo dei lavori contabilizzati con le liste in economia è pari ad euro 8.460,09 oltre iva di legge al 10% come meglio specificato nelle liste in economie allegate alla presente;

DATO ATTO che, tale importo delle opere aggiuntive eseguite e contabilizzate attraverso le liste in economia non trova copertura finanziaria all'interno del finanziamento ai sensi del Decreto Regionale del Commissario Delegato per il maltempo marzo 2015 della Regione Marche n. 2/CDM15 del 07.10.2015 con il quale sono stati

assegnati al Comune di San Ginesio € 100.000,00 e dunque occorre assentire ai fondi del bilancio comunale;

DATO ATTO che la somma di euro 9.306,09 (di cui euro 8.460,09 per importo dei lavori eseguiti ed euro 846,01 per iva di legge al 10%) risulta disponibile al capitolo 2838-10/R del bilancio 2020 ;

ACQUISITO ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni , il relativo CIG: Z182D1B723;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Marcelli Sergio;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii. "Codice dei contratti Pubblici";

Per tutto quanto sopra esposto;

DETERMINA

- 1) DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) DI APPROVARE le liste in economia che si riferiscono a lavorazioni relative al disboscamento degli alberi presenti in alveo prima dell'inserimento delle massicciate per la riprofilatura delle sponde, alla sistemazione delle scarpate a destra e sinistra del ponte, agli scavi relativi all'interramento dei servizi che dovevano attraversare l'impalcato e al fissaggio dell'impalcato stesso delle staffe con le tubazioni di acqua e gas;
- 3) DI IMPEGNARE la somma pari ad euro 9.306,09 (di cui euro 8.460,09 per importo dei lavori eseguiti ed euro 846,01 per iva di legge al 10%) disponibile al capitolo 2838-10/R del bilancio 2020 per le opere aggiuntive eseguite dalla ditta Impresa Edile Stradale di Guidi Giovanni SRL presso il cantiere relativo al Rifacimento del Ponte della Rocca lungo la strada comunale Rocca- Cerqueto ;
- 4) DI DARE ATTO che le opere di cui alle liste in economie non risultano finanziato ai sensi del Decreto Regionale del Commissario Delegato per il maltempo marzo 2015 della Regione Marche n. 2/CDM15 del 07.10.2015 avente per oggetto gli eventi alluvionali del marzo 2015 di cui all'OCDPC n. 264 del 03.07.2015, art. 1, comma 4 (Piano degli interventi e procedure concernenti le modalità di liquidazione e di controllo degli interventi);
- 5) DI DARE ATTO comunque che, se del caso, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a chiedere alla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio il rimborso di detta somma pari ad euro 9.306,09, in quanto interventi necessari per il completamento dell'opera, ma difficilmente prevedibili e quantificabili in sede di progetto.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì 18-06-2020

f.to Del Bello Giulio

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 03-08-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

Lì 03-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO
