



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICA - URBANISTICA

**N.55 del Reg. Data 25-03-020**

**Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE DELLA ROCCA LUNGO LA STRADA ROCCA-CERQUETO. APPROVAZIONE STATO FINA= LE DEI LAVORI.**

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di marzo, nel proprio ufficio nella sede comunale,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che con Decreto Regionale del Commissario Delegato per il maltempo marzo 2015 della Regione Marche n. 2/CDM15 del 07.10.2015 avente per oggetto gli eventi alluvionali del marzo 2015 di cui all'OCDPC n. 264 del 03.07.2015, art. 1, comma 4 (Piano degli interventi e procedure concernenti le modalità di liquidazione e di controllo degli interventi), è stato assegnato al Comune di San Ginesio un finanziamento pari a € 100.000,00 finalizzato alla messa in sicurezza del ponte e della viabilità del ponte cosiddetto "della Rocca";

#### VISTI e RICHIAMATI:

- La **Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 15.12.2015** avente per oggetto "PONTE STRADA COMUNALE DI ROCCA - PROVVEDIMENTI." con la quale si rimandava al Responsabile del Procedimento l'adozione di tutti gli atti conseguenti necessari all'affidamento dell'incarico di progettazione, affidamento, esecuzione e liquidazione dei lavori, nel rispetto delle norme in materia di pubblici contratti vigenti e secondo quanto previsto nel rispetto dei tempi e delle procedure fissate con il sopra citato Decreto;

- Il **Verbale di Verifica e Validazione del progetto esecutivo** del 15.12.2017 a firma del sottoscritto;
- la **Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 24.07.2018** avente per oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DELLA ROCCA LUNGO STRADA COMUNALE ROCCA-CERQUETO – IMPORTO EURO 100.000,00. ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL’ART. 19 T.U. 327/2001 CON IMPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO”, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di cui trattasi, redatto dai tecnici incaricati;
- la **Determinazione dell’Area Tecnica Lavori Tecnici e Urbanistica n. 61 del 17.05.2019** avente per oggetto “LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE DELLA ROCCA LUNGO LA STRADA COMUNALE ROCCA- CERQUETO – APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE ”, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di variante;

RICHIAMATA inoltre la propria **Determinazione Area tecnica – Lavori Pubblici e Sisma n. 20 del 31/01/2019** avente ad oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 lett. B) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE DELLA ROCCA LUNGO LA STRADA COMUNALE ROCCA-CERQUETO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA con la quale si procedeva all’affidamento dell’incarico di realizzazione dei lavori alla ditta Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni srl di Serra Sant’Abbondio (PU)

DATO ATTO che

- in data **28/06/2019** è stata autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza come da AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D’URGENZA assunta al protocollo al n. 7765 del 28/06/2019;
- in data **04/07/2019** è stato sottoscritto il contratto per l’esecuzione dei lavori di cui sopra ed è stato registrato al Repertorio del Comune di San Ginesio al n. 17/2019;
- in data **17/07/2019** è stato eseguito il processo verbale di consegna dei lavori;

RICHIAMATA la propria **Determinazione Area tecnica – Lavori Pubblici e Sisma n. 16 del 06/02/2020** avente ad oggetto: RIFACIMENTO DEL PONTE DELLA ROCCA LUNGO LA STRADA COMUNALE ROCCA-CERQUETO. APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI con un importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso pari ad € 35.154,33 oltre iva di legge;

DATO ATTO

- che i lavori sono terminati in data 14/12/2019 come da CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI emesso dai Direttori dei Lavori ed assunto al protocollo dell’Ente al n. 14779 del 16/12/2019, che certificava che i lavori erano conclusi in tempo utile e attestava il mancato completamento di alcune lavorazioni ritenute di piccola entità , assegnando un tempo di giorni 5 per la loro esecuzione;

- che in data 18/12/2019 è stata eseguita la PROVA DI CARICO SULL'IMPALCATO alla presenza dei Direttori dei Lavori e del Collaudatore in corso d'opera;
- che in data 18/12/2019 è stato emesso un certificato di VERIFICA DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI redatto dai Direttori dei Lavori che attestava l'esecuzione dei lavori di completamento di cui al certificato del 14/12/2019;
- in data 24/12/2019 è stata eseguita la presa in consegna dell'opera realizzata come da VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA del 24/12/2019 assunto la protocollo al n. 15139;

CONSIDERATO che in data 25/02/2020 il Direttore dei Lavori per le opere architettoniche, geom. Grasselli Mauro e il Direttore dei Lavori per le opere strutturali ing. Franco Alberti hanno trasmesso la documentazione relativa allo stato finale dei lavori;

DATO ATTO che tale documentazione assunta al protocollo al n. 2207 del 25/02/2020 risulta costituita dai seguenti elaborati :

- 1) RELAZIONE SUL CONTO FINALE
- 2) LIBRETTO DELLE MISURE N. 2 ;
- 3) REGISTRO DI CONTABILITA' ;
- 4) SOMMARIO REGISTRO CONTABILITA'
- 5) STATO FINALE DEI LAVORI
- 6) CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

DATO ATTO che, l'importo a base di contratto, al netto dello sconto offerto dalla ditta (ribasso del 21.438 %) era pari ad euro 64.688,72 mentre l'importo dello stato finale dei lavori risulta di euro 65.753,69 , dunque "leggermente maggiore" come meglio dettagliato nella relazione sullo stato finale allegata alla presente;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori edili allo stato finale risulta superiore di euro 884,97 rispetto a quello a base di contratto ;

PRECISATO che l'importo complessivo allo stato finale per le opere edili è pari a € 65.753,69 (iva al 10% esclusa) e trova copertura finanziaria nella somma di cui al capitolo 2838 art.32,"Interventi per sistemazione Ponte Rocca (E.569-6) di cui all'impegno n.565-2017 del 31/12/2017 ;

### **DETERMINA**

- 1) DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) DI APPROVARE lo stato finale dei lavori per le opere relative al progetto di "RIFACIMENTO DEL PONTE DELLA ROCCA LUNGO STRADA COMUNALE ROCCA-CERQUETO redatto dal Direttore dei Lavori per le opere

architettoniche, geom. Grasselli Mauro e dal Direttore dei Lavori per le opere strutturali ing. Franco Alberti e costituito dai seguenti elaborati:

- 7) RELAZIONE SUL CONTO FINALE
- 8) LIBRETTO DELLE MISURE N. 2 ;
- 9) REGISTRO DI CONTABILITA' ;
- 10) SOMMARIO REGISTRO CONTABILITA'
- 11) STATO FINALE DEI LAVORI
- 12) CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

- 3) DI DARE ATTO che l'intervento in questione risulta finanziato ai sensi del Decreto Regionale del Commissario Delegato per il maltempo marzo 2015 della Regione Marche n. 2/CDM15 del 07.10.2015 avente per oggetto gli eventi alluvionali del marzo 2015 di cui all'OCDPC n. 264 del 03.07.2015, art. 1, comma 4 (Piano degli interventi e procedure concernenti le modalità di liquidazione e di controllo degli interventi);
- 4) DI DARE ATTO che tale documentazione relativa allo stato finale dei lavori verrà trasmessa alla REGIONE MARCHE – SERVIZIO TUTELA, GESTIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO.

---

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**f.to -----**

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**f.to MARCELLI SERGIO**

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**f.to Del Bello Giulio**

Lì 04-06-2020

---

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**f.to MARCELLI SERGIO**

Lì 09-06-2020

---

Per copia conforme all'originale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**MARCELLI SERGIO**

Lì 09-06-2020

---