

LIBRETTO DELLE MISURE


OGGETTO: STATO AVANZAMENTO LAVORI 1
Lavori di Rafforzamento Locale a seguito dell'ammissione a contributo al bando per interventi di prevenzione del rischio sismico D.L. 39/2009 convertito dalla L. 77/09 O.C.D.P.C. n. 344 del 09/05/2016

COMMITTENTE: Sig. Porzi Nicola

IMPRESA: Ecosystem soc. a r.l. semplificata

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ALLEGATO Δ NOTIZIA n. 13368

del 28.11.2018



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					5,83		
	Fasce di piano Prospetto Est	2	12,44		0,30	7,46		
	Fasce di piano Prospetto Nord	2	12,44		0,30	7,46		
	Fasce di piano	2	10,78		0,30	6,47		
	SOMMANO m2					27,22		
5 N.P.2 27/06/2018	Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato da idonei ... e dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni. Prospetto sud Rinforzi angolate Rinforzi angolate Prospetto Ovest Rinforzi angolate Rinforzi angolate Rinforzi angolate (centrale) Prospetto Est Rinforzi angolate Rinforzi angolate Rinforzi angolate Rinforzi angolate (centrale) Prospetto Nord Rinforzi angolate Rinforzi angolate							
	SOMMANO mq					57,33		
6 N.P.3 27/06/2018	Rinforzo di maschi murari, mediante inserimento di diatoni artificiali realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da n* ... ssari per l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è a metro quadro di parete rinforzata. (*a seconda del tipo di intervento) Perforazioni per diatoni su fasce (1 ogni 1,80 ml) + fornitura diatoni * (lung.=(10,78+12,44+10,78+12,44)/1,80)	2	25,80		0,40	20,64		
	SOMMANO cadauno					20,64		
7 02.01.007* 27/06/2018	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata e ritorno. Il pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Intonaco		85,19		0,03	2,56		
	SOMMANO m³					2,56		
8 06.01.007* .002 27/06/2018	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, ... lature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno. Su porzioni con fasce ed angolate *(lung.=57,33+27,86)		85,19			85,19		
	SOMMANO m²					85,19		
	Tolentino, 02/08/2018							
	L'Impresa							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Sig. Porzi Nicola
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

ecosystem srls
C.da Paterno, 47
62029 TOLENTINO (MC)
C.F. e P.I.: 01914010432
Rea: MC 192120

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Collegio Provinciale
Geometri Laureati
di Macerata
Iscrizione Albo
1167
Geometra
Antonio Mercorelli

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: STATO AVANZAMENTO LAVORI 1
Lavori di Rafforzamento Locale a seguito dell'ammissione a contributo al bando per interventi di prevenzione del rischio sismico D.L. 39/2009 convertito dalla L. 77/09 O.C.D.P.C. n. 344 del 09/05/2016

COMMITTENTE: Sig. Porzi Nicola

IMPRESA: Ecosystem soc. a r.l. semplificata

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						20'377,32	
	<p>In data ___/___/___ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. ___ per un importo di euro</p> 							0,00
	A RIPORTARE						20'377,32	

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: STATO AVANZAMENTO LAVORI 1
Lavori di Rafforzamento Locale a seguito dell'ammissione a contributo al bando per interventi di prevenzione del rischio sismico D.L. 39/2009 convertito dalla L. 77/09 O.C.D.P.C. n. 344 del 09/05/2016

COMMITTENTE: Sig. Porzi Nicola

IMPRESA: Ecosystem soc. a r.l. semplificata

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di SAN GINESIO
Provincia di Macerata

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 02/08/2018

OGGETTO: STATO AVANZAMENTO LAVORI 1
Lavori di Rafforzamento Locale a seguito dell'ammissione a contributo al bando per interventi di prevenzione del rischio sismico D.L. 39/2009 convertito dalla L. 77/09 O.C.D.P.C. n. 344 del 09/05/2016

COMMITTENTE: Sig. Porzi Nicola

IMPRESA: Ecosystem soc. a r.l. semplificata

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	28 931.33
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	16/07/2018	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	270	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

REGIONE MARCHE

Comune di San Ginesio

(Provincia di Macerata)

Lavori di rafforzamento locale a seguito dell'ammissione a finanziamento a contributo al bando per interventi di prevenzione del rischio sismico D.L. 39/2009 convertito dalla L. 77/09 O.C.D.P.C. n. 344 del 09/05/2016

Localizzazione: Frazione Morico, 15

Richiedente: Porzi Nicola

Contributo concesso: 26.800,00 €

QUADRO ECONOMICO Stato avanzamento 1

A. OPERE STRUTTURALI	18.029,48 €
B. FINITURE STRETTAMENTE CONNESSE	<u>2.347,84 €</u>
TOTALE IMPORTO LAVORI	20.377,32 €

SOMME A DISPOSIZIONE

C. IVA sui lavori "opere strutturali"	10%	1.802,94 €
D. IVA sui lavori "finiture strettamente connesse"	10%	234,78 €
E. Spese Tecniche		0,00 €
F. CNPAIA	4%(Ing.) 5% (geom)	0,00 €
G. IVA su spese tecniche e cassa		<u>0,00 €</u>
TOTALE somme a disposizione		2.037,72 €

IMPORTO TOTALE SAL 1: 22.415,04 €

Importo totale opere finanziabili

(Vs. nota prot. 11134 del 05/10/2018) (voce A+C): **19.832,42 €**

- Calcolo 30% x acconto rimborsabile dal Comune SAL 1: 5.949,73 €*

Accollo del proprietario (voce B+D): **2.582,62 €**



Nota*: si allega la fattura n° 25/2018 del 03/08/2018 e la relativa ricevuta di pagamento dell'importo pari a 8,040,00 € + IVA (pari al 30% del contributo concesso) in quanto pagata prima dell'invio della Vs. nota prot. 11134 del 05/10/2018 nella quale si comunicava che le opere strettamente connesse non erano più rientranti nel finanziamento.