



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – SISMA

N.89 del Reg. Data 14-10-2020

Oggetto: OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOC. PASSO SAN GINESIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALLA DITTA EDILPRIMAVERA

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di ottobre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2020 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a una revisione parziale dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree, “Sisma” e “Urbanistica e Lavori Pubblici”, rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:

- “Area Tecnica Sisma” con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici inerenti al sisma, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisoriale;
- “Area Tecnica Urbanistica e LL.PP.” con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma), contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione e patrimonio;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 02/03/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Tecnica Sisma;

Vista l'O.C.S.R. n. 48 del 10 gennaio 2018 “Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie”;

Visto il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 2515 del 12/09/2019 “O.C.S.R. 48/2018 e s.m.i. – Comune di San Ginesio (MC). Approvazione definitiva del progetto esecutivo intervento “Struttura Geodetica polifunzionale”. Autorizzazione e concessione contributo Euro 120.000,00 – finanziato con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500”;

Vista la Determinazione Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici n. 56 del 17/09/2019 “STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO DI PRIMO STRALCIO.” con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di I stralcio per la realizzazione della struttura geodetica, così come integrato a seguito delle richieste pervenute in sede di Conferenza Regionale, avente il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO A VALERE SULL'ORDINANZA 48/2018	
LAVORI A MISURA	
1 Opere Edili	73.310,98 €
A) TOTALE Lavori a misura	73.310,98 €
di cui oneri per manodopera	12.486,07 €
di cui costi per la sicurezza	2.084,30 €
TOTALE soggetto a ribasso	71.226,68 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
4 Tappetino di gioco	38.699,21 €
5 IVA su lavori 10%	7.331,10 €
6 Sistemazione esterna	658,71 €
B) TOTALE somme a disposizione	46.689,02 €
TOTALE APPALTO A) + B)	120.000,00 €

QUADRO TECNICO ECONOMICO A VALERE SULLE DONAZIONI PERVENUTE ANNI 2016/2017

FORNITURE		
1	Struttura Geodetica	73.200,00 €
2	Pensiline esterne	8.250,00 €
3	Spese tecniche prog. Architettonica, Sicurezza, Contabilità	7.500,00 €
4	Spese tecniche prog. Strutturale, DL	7.500,00 €
5	CNPAIA su 9+10	600,00 €
6	Spese tecniche collaudo statico	800,00 €
7	CNPAIA su 12	32,00 €
8	IVA 22% su 12+13	183,04 €
9	Indagini geologiche e geofisiche	1.562,00 €
10	IVA 22% su 15	343,64 €
11	Spese tecniche per Relazione Geologica (oneri compresi)	1.824,00 €
12	Spese tecniche per sorveglianza archeologica	1.878,60 €
13	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.466,22 €
14	Acquisto area e frazionamento	8.238,50 €
15	Allaccio linea elettrica	4.620,00 €
16	Allaccio linea gas metano	5.058,41 €
17	Presidi antincendio	3.502,62 €
18	Lavori in economia, imprevisti	3.440,97 €
TOTALE		130.000,00 €

Vista la Determinazione Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici n. 8 del 31/01/2020 “OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1”, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori per la Realizzazione della Struttura Geodetica Polifunzionale in località Passo San Ginesio, redatta dall’ing. Cristina Bartolini, Direttore dei lavori di cui trattasi, comprensiva del seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO a valere sul finanziamento SMS solidali			
	Progetto Approvato	Progetto affidato	Perizia di variante N.1
A) Importo dei lavori	73.310,98 €	73.310,98 €	88.730,87 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.084,30 €	2.084,30 €	1.798,70 €
Importo lavori soggetto a ribasso	71.226,68 €	71.226,68 €	86.932,17 €
<i>Ribasso del 31,260%</i>		<i>22.265,46 €</i>	<i>27.175,00 €</i>
TOTALE LAVORI	73.310,98 €	51.045,52 €	61.555,87 €
B) Somme a disposizione			
Tappetino di gioco comprensivo IVA	38.699,21 €	38.699,21 €	38.699,21 €
Sistemazioni esterne	658,71 €	658,71 €	658,71 €
IVA su lavori 10%	7.331,10 €	5.104,55 €	6.155,59 €
Economie da ribasso iva compresa	///	24.492,01 €	12.930,62 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.689,02 €	68.954,48 €	58.444,12 €
TOTALE	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €

Vista la Determinazione Responsabile Area Tecnica Sisma n. 62 del 21/08/2020 “OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOC. PASSO SAN GINESIO. APPROVAZIONE VARIANTE N. 02, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA” con la quale è stato approvato il seguente Quadro Tecnico Economico di Variante:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO a valere sul finanziamento SMS solidali				
	Progetto Approvato	Progetto affidato	Perizia di variante N.1	Variante N.2
A) Importo dei lavori	73.310,98 €	73.310,98 €	88.730,87 €	88.730,87 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.084,30 €	2.084,30 €	1.798,70 €	1.798,70 €
Importo lavori soggetto a ribasso	71.226,68 €	71.226,68 €	86.932,17 €	86.932,17 €
<i>Ribasso del 31,260%</i>		<i>22.265,46 €</i>	<i>27.175,00 €</i>	<i>27.175,00 €</i>
TOTALE LAVORI	73.310,98 €	51.045,52 €	61.555,87 €	61.555,87 €
B) Somme a disposizione				
Analisi terreno di scavo		244,00 €	244,00 €	244,00 €
Tappetino di gioco comprensivo IVA	38.699,21 €	38.699,21 €	38.699,21 €	37.176,46 €
Sistemazioni esterne iva compresa	658,71 €	658,71 €	658,71 €	14.777,71 €
IVA su lavori 10%	7.331,10 €	5.104,55 €	6.155,59 €	6.155,59 €
Economie da ribasso	///	24.248,01 €	12.686,62 €	90,37 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.689,02 €	68.954,48 €	58.444,12 €	58.444,13 €
TOTALE	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €

Dato atto che con la stessa Determinazione n. 62 del 21/08/2020 soprarichiamata sono stati affidati i lavori di sistemazione esterna alla ditta EDILPRIMAVERA di Campugiani Rodolfo e C. SAS, con sede in Contrada Santa Croce, 80/B 62026 San Ginesio (MC), p. iva 01588800431, per un importo di € 13.434,28 oltre iva 10%, per una spesa complessiva di € **14.771,71**;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori di sistemazione esterna trasmesso dal Direttore dei Lavori l'ing. Cristina Bartolini in data 30/09/2020, assunto al prot. gen. n. 11384, che dichiara che i lavori si sono conclusi in data 29/09/2020;

Vista la seguente documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori di sistemazione esterna della struttura geodetica a firma del Direttore dei Lavori:

- Libretto delle Misure;

- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;

Visto in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 06/10/2020 che attesta il credito dovuto alla ditta EDILPRIMAVERA di Campugiani Rodolfo e C. SAS in € 13.434,28 oltre iva 10%, per complessivi € **14.777,71**;

Ritenuto pertanto di poter liquidare i lavori regolarmente eseguiti alla ditta affidataria;

Accertato che la ditta EDILPRIMAVERA di Campugiani Rodolfo e C. SAS ha emesso regolare fattura n. 29 del 13/10/2020 di importo complessivo € **14.777,71** di cui € 13.434,28 imponibile e € 1.343,43 per iva 10%;

Dato atto che per la liquidazione della spesa complessiva di € **14.777,71** si deve attingere dal capitolo 340/7-R, impegno 422/2019 del Bilancio corrente, sub-impegno n. 3 assunto con la soprarichiamata Determinazione Area Tecnica Sisma n. 62 del 21/08/2020;

Accertata la regolarità contributiva della ditta EDILPRIMAVERA di Campugiani Rodolfo e C. SAS come da prot. INPS_22709101 con scadenza validità 20/01/2021;

Accertato che la ditta EDILPRIMAVERA di Campugiani Rodolfo e C. SAS è regolarmente iscritta all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del Decreto legge n. 89 del 17 ottobre 2016, convertito con legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.ii;

Dato atto inoltre che per il presente investimento il C.U.P. assegnato è **G43B17000320008**;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG è **Z922E11744**;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Sergio Marcelli, dipendente di questo Ente;

Dato atto

- Che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e il Responsabile del Servizio Finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Tutto quanto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI DARE ATTO che i lavori di sistemazione esterna della struttura geodetica polifunzionale in loc. Passo San Ginesio, eseguiti dalla ditta EDILPRIMAVERA di DETERMINAZIONE AREA TECNICA - SISMA n. 89 del 14-10-2020 - pag. 5 - COMUNE DI SAN GINESIO

Campugiani Rodolfo e C. SAS di San Ginesio (MC), si sono regolarmente conclusi in data 29/09/2020;

- 3) DI APPROVARE la contabilità finale dei suddetti lavori, presentata dal Direttore dei lavori l'ing. Cristina Bartolini, costituita dai seguenti elaborati:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
- 4) DI APPROVARE in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 06/10/2020, sottoscritto dal RUP;
- 5) DI LIQUIDARE e pagare alla ditta EDILPRIMAVERA di Campugiani Rodolfo e C. SAS la fattura n. 29 del 13/10/2020 di importo complessivo € **14.777,71** di cui € 13.434,28 imponibile e € 1.343,43 per iva 10%;
- 6) CHE per la liquidazione della spesa complessiva di € **14.777,71** si deve attingere dal capitolo 340/7-R, impegno 422/2019 del Bilancio corrente, sub-impegno n. 3 assunto con la soprarichiamata Determinazione Area Tecnica Sisma n. 62 del 21/08/2020;
- 7) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento su c/c comunicato dalla ditta affidataria;
- 8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria e l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, pertanto sarà pubblicata sull'Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Scopece Cinzia

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Del Bello Giulio

Lì 20-10-2020

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Scopece Cinzia

Lì 29-10-2020

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Scopece Cinzia

Lì 29-10-2020
