



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – SISMA

N.6 del Reg. Data 27-02-2020

**Oggetto: OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE
IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO. APPROVAZIONE CON=
TABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
DEI LAVORI EDILI DITTA EDILECO TELARUCCI SRL**

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di febbraio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2020 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a una revisione parziale dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree, “Lavori Pubblici e Sisma” e “Urbanistica”, rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:

- “Area Tecnica Sisma” con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici inerenti al sisma, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisoria;
- “Area Tecnica Urbanistica e LL.PP.” con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma), contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione e patrimonio;

DATO ATTO che in attesa di specifico decreto sindacale che dovrà individuare un funzionario responsabile dell’Area Tecnica Sisma, viene confermato il geom. Sergio Marcelli quale responsabile della stessa come stabilito con decreto sindacale n. 1 del 2.1.2020;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- Decreto del Direttore dell'USR n. 2515 del 12/09/2019 "O.C.S.R. 48/2018 e s.m.i. – Comune di San Ginesio (MC). Approvazione definitiva del progetto esecutivo intervento "Struttura geodetica polifunzionale". Autorizzazione e concessione contributo Euro 120.000,00 -finanziato con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500";
- Decreto del Direttore dell'USR n. 2607 del 19/09/2019 "O.C.S.R. 48/2018 e s.m.i. – Comune di San Ginesio (MC). Intervento "Struttura geodetica polifunzionale" finanziato con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500. Liquidazione di Euro 60.000,00 - anticipo 50% sul totale di Euro 120.000,00 - a favore del Comune di San Ginesio. C.F. 00215270430";
- **Determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Sisma n. 56 del 17/09/2019** avente per oggetto "STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO DI I STRALCIO" con cui è stato approvato il seguente quadro economico dell'intervento:

QUADRO TECNICO ECONOMICO A VALERE SULL'ORDINANZA 48/2018	
LAVORI A MISURA	
1 Opere Edili	73.310,98 €
A) TOTALE Lavori a misura	73.310,98 €
di cui oneri per manodopera	12.486,07 €
di cui costi per la sicurezza	2.084,30 €
TOTALE soggetto a ribasso	71.226,68 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
4 Tappetino di gioco	38.699,21 €
5 IVA su lavori 10%	7.331,10 €
6 Sistemazione esterna	658,71 €
B) TOTALE somme a disposizione	46.689,02 €
TOTALE APPALTO A) + B)	120.000,00 €

QUADRO TECNICO ECONOMICO A VALERE SULLE DONAZIONI PERVENUTE ANNI 2016/2017

FORNITURE		
1	Struttura Geodetica	73.200,00 €
2	Pensiline esterne	8.250,00 €
3	Spese tecniche prog. Architettonica, Sicurezza, Contabilità	7.500,00 €
4	Spese tecniche prog. Strutturale, DL	7.500,00 €
5	CNPAIA su 9+10	600,00 €
6	Spese tecniche collaudo statico	800,00 €
7	CNPAIA su 12	32,00 €
8	IVA 22% su 12+13	183,04 €
9	Indagini geologiche e geofisiche	1.562,00 €
10	IVA 22% su 15	343,64 €
11	Spese tecniche per Relazione Geologica (oneri compresi)	1.824,00 €
12	Spese tecniche per sorveglianza archeologica	1.878,60 €
13	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.466,22 €
14	Acquisto area e frazionamento	8.238,50 €
15	Allaccio linea elettrica	4.620,00 €
16	Allaccio linea gas metano	5.058,41 €
17	Presidi antincendio	3.502,62 €
18	Lavori in economia, imprevisti	3.440,97 €
TOTALE		130.000,00 €

- **Determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Sisma n. 72 del 17/09/2019** avente per oggetto "OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI", con la quale sono stati affidati i lavori edili descritti nel provvedimento compresi nel progetto di realizzazione della Struttura Geodetica Polifunzionale in località Passo San Ginesio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, alla ditta **EDILECO TELARUCCI S.R.L.** di Ripe San Ginesio (MC), p.iva 00173780420 per un importo netto di € 51.045,52, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA di legge al 10%;
- **Determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Sisma n. 8 del 31/01/2020** recante "OCSR 48/2018: STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PASSO SAN GINESIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1" con la quale è stato approvato, tra gli altri, il seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO a valere sul finanziamento SMS solidali			
	Progetto Approvato	Progetto affidato	Perizia di variante N.1
A) Importo dei lavori	73.310,98 €	73.310,98 €	88.730,87 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.084,30 €	2.084,30 €	1.798,70 €
Importo lavori soggetto a ribasso	71.226,68 €	71.226,68 €	86.932,17 €
<i>Ribasso del 31,260%</i>		<i>22.265,46 €</i>	<i>27.175,00 €</i>
TOTALE LAVORI	73.310,98 €	51.045,52 €	61.555,87 €
B) Somme a disposizione			
Tappetino di gioco comprensivo IVA	38.699,21 €	38.699,21 €	38.699,21 €
Sistemazioni esterne	658,71 €	658,71 €	658,71 €
IVA su lavori 10%	7.331,10 €	5.104,55 €	6.155,59 €
Economie da ribasso iva compresa	///	24.492,01 €	12.930,62 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.689,02 €	68.954,48 €	58.444,12 €
TOTALE	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €

DATO ATTO che la ditta EDILECO TELARUCCI S.R.L. ha comunicato a mezzo PEC alla Direzione lavori di aver concluso i lavori in data 15/01/2020;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori l'ing. Cristina Bartolini e assunto al prot. n. 1969/2020, che attesta la fine dei lavori in data 15/01/2020;

VISTA la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori eseguiti dalla ditta EDILECO TELARUCCI S.R.L., redatta dal Direttore dei lavori e composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti dell'Area Tecnica:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori al 15/01/2020;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta EDILECO TELARUCCI S.R.L., redatto dal Direttore dei lavori e assunto al prot. n. 1989 con il quale è stato approvato il conto finale dei lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 61.555,87 oltre iva di legge al 10%, per una somma complessiva di € **67.711,46**;

ACCERTATO che l'Impresa appaltatrice EDILECO TELARUCCI S.R.L. ha presentato regolare fattura:

- n. 6/PA del 25/02/2020, per un importo complessivo pari a € **67.711,46** (di cui € 61.555,87 per lavori ed € 6.155,59 per IVA al 10%);

DATO ATTO che alla spesa complessiva di € **67.711,46** si farà fronte con l'impegno n. 422/2019 del capitolo 340-7 del Bilancio corrente:

- liquidazione n. 288/2019 per la somma di € 56.150,07;
- liquidazione n. 22/2020 per la somma di € 11.561,39;

ACCERTATA la regolarità della posizione contributiva dell'Impresa EDILECO TELARUCCI S.R.L., prot. INAIL_18922839 con scadenza in data 03/03/2020;

DATO ATTO:

- Che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e il Responsabile del Servizio Finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

DATO ATTO che il CUP del presente investimento è G43B17000320008;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG: **8031283863**;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U.E.L.;

DETERMINA

- 1) DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale è stato approvato il conto finale dei lavori edili per la realizzazione della fondazione della struttura geodetica polifunzionale eseguiti dalla ditta EDILECO TELARUCCI S.R.L. con sede legale a Ripe San Ginesio (MC), Viale G. Maiani 5/D, p. iva 00173780420, per un importo complessivo di € **67.711,46**, di cui € 61.555,87 per lavori e € 6.155,59 per iva al 10%;
- 3) DI LIQUIDARE e pagare la fattura intestata all'Impresa EDILECO TELARUCCI S.R.L., che ha presentato regolare fattura:
 - n. 6/PA del 25/02/2020, per un importo complessivo pari a € 67.711,46 (di cui € 61.555,87 per lavori ed € 6.155,59 per IVA al 10%);
- 4) DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € **67.711,46** si farà fronte con l'impegno n. 422/2019 del capitolo 340-7 del Bilancio corrente:
 - liquidazione n. 288/2019 per la somma di € 56.150,07;
 - liquidazione n. 22/2020 per la somma di € 11.561,39;
- 5) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento su c/c dedicato comunicato dalla ditta affidataria;
- 6) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria e l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 7) DI DARE ATTO che con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione si autorizza la ditta EDILECO TELARUCCI S.R.L. allo svincolo della polizza fideiussoria n. 2019/50/2536782 rilasciata da Società Reale di Mutua Assicurazioni – Agenzia di Osimo 649 – in data 13/11/2019 per la sottoscrizione del contratto;

- 8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al direttore dei lavori l'ing. Cristina Bartolini e alla ditta EDILECO TELARUCCI S.R.L.;
- 9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, e sarà pubblicato all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì 03-03-2020

f.to Del Bello Giulio

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 10-03-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

Lì 10-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO
