



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 257 DEL 13-07-2018**

Registro Generale n. 356

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA TECNICA**

N. 257 DEL 13-07-2018

Ufficio: ARCHIVIO

**Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE
MURA URBICHE BORGO APPENNINO - CONSORZIO STABILE
CO.S.I.S. E ING. CARMINE CALAFIORE**

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di luglio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

PREMESSO:

che i ripetuti eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivamente del 26 e 30 ottobre del 2016, che hanno colpito il Comune di Pieve Torina, hanno provocato danni ingenti, diffusi e strutturali alle mura urbiche di Appennino, per la porzione interposta tra la strada comunale di Appennino e le particelle

distinte in Catasto Terreni ai nn. 388 e 392 del Fg. 63 e in Catasto Fabbricati al n. 387 del Fg. 63, di proprietà rispettivamente della signora Romoli Dunia (Fg. 63, Part. 387 e 388) e dei signori Brachettini Gloriana e Brachettini Silvano (Fg. 63 Part. 392);

che i danni e le condizioni di staticità di quanto sopra sono stati accertati a seguito di sopralluogo effettuato in data 16/05/2017 dal Gruppo Tecnico di Sostegno, composto da tecnici dei Vigili del Fuoco, dal Dipartimento di Protezione Civile - Regione Marche, dal Funzionario MIBACT, dal Tecnico MIBACT e dall'Ufficio Tecnico Comunale, che ha predisposto e redatto la SCHEDA di Valutazione GTS CCR n. 2620, che è qui richiamata e dalla quale veniva disposta la messa in sicurezza del bene mediante opere provvisoriale;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile in data 3 settembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0044398, contenente indicazioni operative per l'attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, emanata a seguito dell'evento sismico che ha interessato le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO che la richiamata nota, determina le tipologie delle spese considerate assentibili ai fini del rimborso da parte dello Stato, in quanto riferite alla fase emergenziale legata al sisma, spese che di seguito si riportano:

- 1-soccorso e prima assistenza alla popolazione;
- 2-allestimento aree strutture temporanee di accoglienza;
- 3-gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;
- 4- trasporti pubblici e privati;
- 5- sistemazioni alloggi alternativi;
- 6- noleggio e movimentazione materiali e mezzi;
- 7- misure provvisoriale eseguite attraverso interventi di somma urgenza, sia in amministrazione diretta;
- 8- contributi autonoma sistemazione;
- 9- gestione rifiuti in conformità della disciplina specificatamente prevista;

RICHIAMATA la determinazione n. 246 del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica del 25/08/2017 con la quale è stato affidato l'incarico alla progettazione e direzione dei lavori delle opere di messa in sicurezza della porzione di mura urbane del borgo Appennino danneggiata dai sismi del 26 e 30 Ottobre all'Ing. CARMINE CALAFIORE, (C.F. CLF CMN 49C11 C251U) con studio in Castelraimondo (MC), Via Europa n.8 P. IVA: 00289750432;

CONSIDERATO che in data 02/10/2017 il tecnico incaricato ha depositato con prot. n.8801 il progetto per la messa in sicurezza di cui sopra, e le relative integrazioni in data 13/10/2017 e 02/11/2017 rispettivamente ai prot. n. 9229 e 9929 ;

PRESO ATTO che il progetto citato è stato validato dal nulla osta della Regione Marche CCR Macerata nota prot. n. 1034720|16/10/2017 di cui al ns. prot. n. 9428 del 18/10/2017;

VISTA la determinazione n. 330 del 04.11.2017 (Reg. Gen. 437) con la quale il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune ha approvato il progetto redatto dal sopra menzionato professionista ed indetto la gara di appalto delle opere di messa in sicurezza di porzione di mura urbane in località Appennino, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett c) del D. Lgs 50/2016 per l'importo complessivo **di € 70.893,95** (di cui € 57.411,38 per importo dei lavori soggetto a ribasso - € 2.493,60 per importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso - € 5.990,50 per Iva sui lavori al 10% - € 2.995,25 per spese tecniche - € 119,81 per Cassa per spese tecniche 4% - € 685,31 per Iva su spese tecniche e cassa al 22% - € 1.198,10 per accantonamento ex art. 113 D.Lgs. 50/2016);

RICHIAMATA la determinazione n. 361 del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica del 17/11/2017 con la quale è stata comunicata l'avvenuta l'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione delle opere di cui al progetto di messa in sicurezza indicato alla ditta CONSORZIO STABILE CO.S.I.S., con sede legale in Spoleto, via G. Marcora, 35 al prezzo di **€. 43.313,09 + IVA** (*importo soggetto a ribasso € 57.411,38 depurato del ribasso offerto del 28,90% e pertanto di € 57.411,38 - 16.591,89=40.819,49 + gli oneri relativi alla sicurezza di € 2.493,60=43.313,09 oltre IVA e accessori*)

ESAMINATA la contabilità finale dei lavori depositata dal tecnico incaricato Ing. Carmine Calafiore al protocollo n. 3181 del 06/04/2018 completa di tutta la documentazione contabile e di regolare esecuzione con la quale il professionista incaricato, nella sua qualità di direttore dei lavori certifica l'ultimazione degli stessi in data 23/03/2018;

VISTO il quadro economico comparativo tra lo stato finale e quello di progetto allegato alla documentazione dello stato finale citata, di seguito articolato:

	PROGETTO	STATO FINALE
<i>LAVORI</i>	EURO	EURO
A MISURA	59.904,98	57.587,46
SOMMANO 1	59.904,98	57.587,46
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA	2.493,60	2.493,60
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	57.411,38	55.093,86
SCONTO DI AFFIDAMENTO 28,9% (ART.163 D.LGS 50/2016)	16.591,89	15.922,13
OFFERTA	40.819,49	39.171,73
IMPORTO CONTRATTUALE	43.313,09	41.665,33
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
ACCANTONAMENTO ART. 113 D.LGS 50/2016	1.198,10	1.151,75
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.331,31	4.166,53
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, CSP, DL, CSE	2.995,25	2.879,37
CNPAIA 4%	119,81	115,17
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	685,31	658,80
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	-	-
SOMMANO 2	9.329,78	8.971,63
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+2	52.642,87	50.636,97

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal professionista incaricato Ing. Carmine Calafiore ed allegato alla contabilità finale con il quale viene determinato il credito netto dell'Impresa esecutrice per un totale di € 41.665,33;

VISTO il quadro economico finale con il quale viene oltretutto determinato l'onorario del professionista per un importo di € 2.879,37 (oltre al CNPAIA 4% ed Iva 22%) come di seguito riportato:

			STATO FINALE
LAVORI			EURO
A MISURA			57.587,48
	SOMMANO 1		57.587,46
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA			2.493,80
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO			55.093,88
SCONTO DI AFFIDAMENTO 28,8% (ART.183 D.LGS 50/2016)			15.922,13
OFFERTA			39.171,73
IMPORTO CONTRATTUALE			41.665,33
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
ACCANTONAMENTO ART. 113 D.LGS 50/2016			1.151,75
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%			4.166,53
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, CSP, DL, CSE			2.879,37
CNPAIA 4%			115,17
IVA SU SPESE TECNICHE 22%			658,80
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI			-
	SOMMANO 2		8.971,63
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+2		50.636,97

VISTE le seguenti fatture

- fattura n. 7_18 del 24/04/2018 della ditta CONSORZIO STABILE CO.S.I.S. per un importo totale complessivo di € 45.831,86 – **CIG 726121502E**;
- fattura n. 09-2018 del 16/05/2018 emessa dall' Ing. CARMINE CALAFIORE Studio Tecnico Progettazioni, per un importo totale complessivo di € 3.653,34 – **CIG ZA11D4ECED**;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione della documentazione in atti e alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto;

PRESO ATTO che l'adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/00 e dell'articoli 4 del D.Lg. 165/01;

RILEVATO che sussistono le condizioni per procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e della susseguente liquidazione relativa alle fatture in argomento ed all'onorario professionale suindicato;

RITENUTO che la spesa delle opere da realizzarsi è da imputare alla contabilità speciale per l'emergenza tenuta dalla Regione Marche;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.L. 189/2016

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

1) DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai fini della motivazione della stessa ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2) DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale dei lavori depositata dal tecnico incaricato Ing. Carmine Calafiore ed assunta al protocollo con numero 3181 del 06/04/2018, nella quale viene oltretutto riportato anche il quadro economico finale di seguito articolato:

			STATO FINALE
			EURO
LAVORI			
A MISURA			57.587,46
SOMMANO 1			57.587,46
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA			2.493,80
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO			55.093,66
SCONTO DI AFFIDAMENTO 28,9% (ART.183 D.LGS 50/2016)			15.922,13
OFFERTA			39.171,73
IMPORTO CONTRATTUALE			41.665,33
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
ACCANTONAMENTO ART. 113 D.LGS 50/2016			1.151,75
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%			4.166,53
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, CSP, DL, CSE			2.879,37
CNPAIA 4%			115,17
IVA SU SPESE TECNICHE 22%			658,80
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI			-
SOMMANO 2			8.971,63
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+2			50.636,97

3) DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 06/04/2018 redatto dal professionista incaricato Ing. Carmine Calafiore con il quale viene determinato il credito dell'Impresa esecutrice per un totale complessivo di € 45.831,86 (IVA compresa);

4) DI IMPEGNARE la spesa di € 1.151,75 relativa all'incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. al capitolo 2449/1 (cod. 01.03-1.03.02.99.999) precisando che la stessa somma verrà liquidata nel prossimo esercizio finanziario con apposito atto;

5) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE agli aventi diritto le seguenti fatture:

- fattura n. 7_18 del 24/04/2018 della ditta CONSORZIO STABILE CO.S.I.S. per un importo totale complessivo di € 45.831,86 – **CIG 726121502E**;
- fattura n. 09-2018 del 16/05/2018 emessa dall' Ing. CARMINE

CALAFIORE Studio Tecnico Progettazioni, per un importo totale complessivo di € 3.653,34 – **CIG ZA11D4ECED**;

6) DI IMPUTARE la spesa di € 45.831,86 al capitolo 2449/6 (cod. 01.03-1.03.02.09.008) e la spesa di € 3.653,34 al capitolo 2449/1 (cod. 01.03-1.03.02.99.999) del Bilancio di Previsione 2018;

7) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra sarà a carico della contabilità speciale per l'emergenza istituita presso la Regione Marche – voce n.7 “Misure provvisionali”;

8) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUCCIO ANNA RITA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Li

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA