



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 329 DEL 08-11-2019**

Registro Generale n. 485

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA TECNICA**

N. 329 DEL 08-11-2019

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN
VIA XX SETTEMBRE FG. 4 PART. 85 PROP. MARSILI TACCARI ED
ALTRI - ING. MARIOL LLUPO - LAPUCCI GINO SNC**

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di novembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

Premesso che:

1) i ripetuti eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivamente del 26 e 30 ottobre del 2016, che hanno colpito il Comune di Pieve Torina, hanno provocato danni diffusi all'edificio sito in XX Settembre, distinto al:

- **Fg. 4 particella 85 Sub 3-4-6-7-8-9** di proprietà dei sig.ri **ANELMI KATIA – ANELMI ROSSELLA – FOGGETTI PAOLA – TACCARI ASTRA – TACCARI LODOMBALDA – MARSILI VELIA – TACCARI FRANCESCO – TACCARI EMANUELA – CASTELLANI LORENZO;**

2) detto edificio è interessato dall'Ordinanza di messa in sicurezza mediante demolizione n. 804/TERR del 11/02/2019 emessa dal Comune di Pieve Torina;

3) con la determinazione n. 372 del 12/11/2019 (Area Tecnica) è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio di cui sopra all'Ing. Mariol Llupo (LPP MRL 90E05 Z1000), con studio in Via Miliani 4 - Castelfidardo (AN) P.IVA 02781880428;

4) il medesimo progetto è stato depositato in data 28/11/2018 con protocollo n. 13075 e successivamente integrato in data 02/05/2019 con protocollo n. 4428, per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 27.281,05 come previsto nel quadro economico di progetto seguente:

Importo lavori	
Importo lavori e fornitura a base di appalto comprensivo di €900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	22.602,36
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva 10% sui lavori	2.260,24
Spese tecniche progettazione, Direzione lavori e Sicurezza (5%)	1.130,12
Cassa previdenziale su spese tecniche (CNPAIA) 4%	45,20
Imprevisti sui lavori 10%	1.130,12
Iva 10% sui imprevisti lavori	113,01
Per un totale di	4.678,69
SPESA COMPLESSIVA	27.281,05

5) con la determinazione n. 173 del 18/06/2019 (Area Tecnica) sono stati affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del d. lgs n. 50/2016 i lavori di messa in sicurezza suddetti alla ditta LAPUCCI GINO S.N.C. con sede in Loc. Vari 2 – 62036 Pieve Torina (MC) P.IVA 01286080435, per un importo di € 20.432,12 (di cui € 19.535,12 per importo lavori ribassato ed € 900,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA;

6) in data 08/10/2019 con prot. n. 10030/2019 è stata registrata la documentazione trasmessa dal progettista e direttore dei lavori Ing. Llupo Mariol inerente una variante in corso d'opera per imprevisti elaborata in data 04/10/2019 e riportante il quadro economico che segue:

Importo lavori

Importo lavori e fornitura a base di appalto comprensivo di €900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	21.419,95
---	-----------

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva 10% sui lavori	2.142,00	
Spese tecniche progettazione, Direzione lavori e Sicurezza (5%)	1.071,00	
Cassa previdenziale su spese tecniche (CNPAIA) 4%	42,84	
Imprevisti sui lavori 10%	-	
Iva 10% sui imprevisti lavori	-	
Per un totale di		3.255,83

SPESA COMPLESSIVA	24.675,78
--------------------------	------------------

7) in data 11/10/2019 con prot. n. 10214 ed in data 25/10/2019 con prot. n. 11125, è stata registrata la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Llupo Mariol inerente rispettivamente la documentazione di fine lavori e la contabilità finale dei lavori composta come segue:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale;
- Quadro tecnico economico finale;

PRESO ATTO che i lavori di cui al presente atto sono stati correttamente ultimati in data 08/10/2019 e pertanto sono stati conclusi in tempo utile;

VALUTATA la citata documentazione di variante;

VALUTATA la citata documentazione finale con la quale viene oltretutto determinato l'onorario del professionista incaricato Ing. Llupo Mariol per un importo di euro 1.071,00 (oltre contributo integrativo 4%) conformemente al seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE	
Importo lavori	
Importo lavori e fornitura a base di appalto comprensivo di €1715,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	21,419.95
Importo lavori a base di appalto soggetti a ribasso	19,704.35
Importo ribasso 10%	1,970.44
Importo lavori finale comprensivo di €1715,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	19,449.51
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva 10% sui lavori	1,944.95
Spese tecniche progettazione, Direzione lavori e Sicurezza (5%)	1,071.00
Cassa previdenziale su spese tecniche (CNPAIA) 4%	42.84
Imprevisti sui lavori 10%	-
Iva 10% sui imprevisti lavori	-
Per un totale di	3,058.79
SPESA COMPLESSIVA	22,508.30

CONSIDERATO che con la documentazione di contabilità finale trasmessa dall'Ing Llupo Mariol in data 25/10/2019 con prot. n. 11125 viene liquidato alla ditta LAPUCCI GINO S.N.C. il credito netto spettante per i lavori realizzati corrispondente ad euro 19.449,51;

VISTO che l'incarico di progettazione e direzione lavori di cui al presente atto, affidato all'Ing. Llupo Mariol è stato correttamente svolto e portato a termine per un importo netto di euro 1.071,00;

CONSIDERATO che l'importo finale dell'intervento risulta minore dell'importo previsto in fase progettuale e che si rende necessario procedere all'approvazione della documentazione in atti e alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto;

PRESO ATTO che l'adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/00 e dell'articoli 4 del D.Lg. 165/01;

RILEVATO che sussistono le condizioni per procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e della susseguente liquidazione relativa alle fatture in argomento;

RITENUTO che la spesa relativa all'intervento di messa in sicurezza in questione è da imputare alla contabilità speciale per l'emergenza tenuta dalla Regione Marche;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016;

VISTA l'ordinanza n. 388 del 26.08.2016 emanata dal Capo del Dipartimento della protezione civile;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data 27 Ottobre 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data del 31.10.2016;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del 3 settembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0044398;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del data 23 novembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0064447;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
 VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
 VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai fini della motivazione della stessa ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) DI APPROVARE la documentazione di variante registrata in data 08/10/2019 con prot. n. 10030/2019 sopra richiamata
- 3) DI APPROVARE la documentazione concernente lo stato finale dei lavori depositata dal tecnico incaricato Ing. Llupo Mariol in data 11/10/2019 con prot. n. 10214 ed in data 25/10/2019 con prot. n. 11125, completa del quadro economico finale riportante i crediti netti da liquidare di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE	
Importo lavori	
Importo lavori e fornitura a base di appalto comprensivo di €1715,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	21,419.95
Importo lavori a base di appalto soggetti a ribasso	19,704.35
Importo ribasso 10%	1,970.44
Importo lavori finale comprensivo di €1715,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	19,449.51
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva 10% sui lavori	1,944.95
Spese tecniche progettazione, Direzione lavori e Sicurezza (5%)	1,071.00
Cassa previdenziale su spese tecniche (CNPAIA) 4%	42.84
Imprevisti sui lavori 10%	-
Iva 10% sui imprevisti lavori	-
Per un totale di	3,058.79
SPESA COMPLESSIVA	22,508.30

- 4) DI APPROVARE la proposta di pagamento secondo la quale viene determinato il credito dell'Impresa esecutrice per un totale di euro 19.449,51 (oltre IVA 10%) ed il credito del progettista per un totale di euro 1.071,00 (oltre C.I. 4%);
- 5) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla ditta LAPUCCI GINO S.N.C. 01286080435 un importo totale complessivo di euro 21.394,46 dietro emissione di regolare fattura;
- 6) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all'Ing. Llupo Mariol P.Iva 02781880428 un importo totale complessivo di euro 1.113,84 dietro emissione di regolare fattura;
- 7) DI IMPUTARE la spesa di euro 21.394,46 al capitolo 2449/6 (cod. 01.03-1.03.02.09.008) e la spesa di euro 1.113,84 al capitolo 2449/1 (cod. 01.03-1.03.02.99.999) del Bilancio 2019;
- 8) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di

pagamento;

- 9) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra sarà a carico della contabilità speciale per l'emergenza istituita presso la Regione Marche – voce “SE007 Misure provvisoriale bis” eseguite sia attraverso interventi di somma urgenza sia in amministrazione diretta di cui alla Circolare DPC Prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUCCIO ANNA RITA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-11-2019 al 29-11-2019

Lì 14-11-2019

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA