



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 368 DEL 21-11-2019**

Registro Generale n. 541

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE AREA TECNICA

N. 368 DEL 21-11-2019

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE STATO FINALE DELLA PROGETTAZIONE E DEI
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN
MICHELE ARCANGELO SITA IN LOC. TORRICCHIO FG. 51 PART. A
- ARCH. NATALINI ANDREA - DITTA LAPUCCI LUCIANO**

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di novembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

Premesso che:

1) i ripetuti eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivamente del 26 e 30 ottobre del 2016, che hanno colpito il Comune di Pieve Torina, hanno provocato danni diffusi

all'edificio di culto denominato Chiesa di San Michele Arcangelo in Loc. Torricchio insistente catastalmente sul Foglio 51 Part. A del Comune di Pieve Torina;

2) i danni e le condizioni di staticità dell'edificio di cui al punto precedente sono state accertate con scheda di valutazione GTS n.1293 redatta in data 14/02/2017 alla quale ha fatto seguito l'ordinanza n. 17/TERR/benicult. del 05/06/2017 emessa dal Comune di Pieve Torina relativamente alla messa in sicurezza del fabbricato indicato;

3) con la determinazione n. 172 del 26/06/2017 (Area Tecnica) è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori degli interventi di messa in sicurezza dell'edificio di cui sopra all' Arch. Natalini Andrea (NTL NDR 62P19 E783C), con studio in Ripe San Ginesio (MC) Via Picena;

4) il medesimo progetto è stato depositato in data 11/11/2017 con protocollo n. 10346 ed integrato in data 27/12/2017 con prot. n. 11605, per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 176.876,52 (€ 141.986,66 per importo dei lavori a base d'asta - € 7.472,98 per gli oneri per la sicurezza - € 14.945,96 per Iva sui lavori al 10% - € 7.472,98 per spese tecniche - € 298,92 per Contributo integrativo al 4% sulle spese tecniche - € 1.709,82 per IVA su spese tecniche e cassa al 22% - € 2.989,19 per imprevisti iva inclusa);

5) con determinazione n. 162 del 09/05/2018 (Reg. Gen. 220) il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Pieve Torina ha affidato ai sensi del d.Lgs. n. 50/2016 alla ditta Lapucci Luciano con sede legale in Pieve Torina (MC) Frazione Vari n. 33, i lavori di messa in sicurezza dell'edificio indicato per un importo contrattuale di € 135.225,48 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 7.472,98;

6) con determinazione n. 48 del 11/02/2019 (Reg. Gen. 68) il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Pieve Torina ha approvato la documentazione relativa allo stato di avanzamento lavori n.1 redatta dall'Arch. Natalini Andrea e depositata con prot. 1111 e 1295 del 31/01/2019 e 07/02/2019 liquidando alla ditta LAPUCCI LUCIANO l'importo netto di euro 24.700,00 ed al tecnico Arch. Natalini Andrea l'importo netto di euro 4.100,00;

7) con determinazione n. 92 del 09/04/2019 (Reg. Gen. 128) il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Pieve Torina ha approvato la documentazione relativa allo stato di avanzamento lavori n.2 redatta dall'Arch. Natalini Andrea e depositata con prot. 3732 del 05/04/2019 liquidando alla ditta LAPUCCI LUCIANO l'importo netto di euro 24.300,00;

8) che in data 16/08/2019 con prot. n. 8106 è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Natalini Andrea la contabilità finale dell'intervento composta come segue:

- Relazione tecnica;
- Quadro economico di raffronto;
- Verbale di fine lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento n. 03;
- Libretto delle misure n. 03;
- Registro di contabilità n. 03;
- Sommario del registro di contabilità n. 03;

VALUTATO il seguente quadro tecnico economico allegato allo stato finale dei lavori:

	Progetto in appalto	Progetto aggiudicato	Perizia di variante	Stato Finale
A) LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura	€ 149'459.64	€ 149'459.64	€ 166'762.60	€ 166'113.96
Costo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 7'472.98	€ 7'472.98	€ 8'338.13	€ 8'305.70
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 141'986.66	€ 141'986.66	€ 158'424.47	€ 157'808.26
Ribasso offerto (10,025%)	€ -	€ 14'234.16	€ 15'882.05	€ 15'820.28
Totale importo lavori	€ 149'459.64	€ 135'225.48	€ 150'880.55	€ 150'293.68
B) SOMME A DISPOSIZIONE ESCLUSE SPESE TECNICHE				
Imprevisti e spese su fattura (IVA compresa)	€ 2'989.19	€ 2'989.19	€ 328.50	€ 1'000.00
Economie da ribasso (IVA compresa)	€ -	€ 15'657.58	€ -	€ 15.20
Totale somme a disposizione escluse spese tecniche	€ 2'989.19	€ 18'646.77	€ 328.50	€ 1'015.20
C) SPESE TECNICHE				
Spese tecniche progettazione e DL	€ 7'461.50	€ 7'461.50	€ 8'017.44	€ 7'986.25
INPS	€ 298.46	€ 298.46	€ 320.70	€ 319.45
CAP	€ 310.40	€ 310.40	€ 333.53	€ 332.23
Totale spese tecniche	€ 7'771.90	€ 7'771.90	€ 8'671.66	€ 8'637.93
D) IVA				
IVA 10% su lavori	€ 14'945.96	€ 13'522.55	€ 15'088.05	€ 15'029.37
IVA 22% su spese tecniche	€ 1'709.82	€ 1'709.82	€ 1'907.77	€ 1'900.34
Totale IVA	€ 16'655.78	€ 15'232.37	€ 16'995.82	€ 16'929.71
Totale somme a disposizione	€ 27'416.88	€ 41'651.04	€ 25'995.97	€ 26'582.84
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 176'876.52	€ 176'876.52	€ 176'876.52	€ 176'876.52

CONSIDERATO che con lo Stato Finale dei Lavori trasmesso dall'Arch. Natalini Andrea in data 16/08/2019 prot. 8109 viene quantificato l'importo totale dei lavori in euro 150.293,68 oltre IVA 10% e l'importo delle spese tecniche in euro 7.986,25 oltre contributo integrativo CAP-INPS e IVA 22%;

DATO ATTO che con le determine n. 48 del 11/02/2019 e n. 92 del 09/04/2019 sono stati liquidati:

- a favore della ditta LAPUCCI LUCIANO l'importo netto di euro 49.000,00 a titolo di acconto a valere sullo stato finale;
- a favore del tecnico incaricato Arch. Natalini Andrea l'importo netto di euro 4.100,00 a titolo di acconto a valere sullo stato finale;

VISTE le fatture di seguito indicate:

- fattura n. 4/PA del 29/10/2019 della ditta Lapucci Luciano per un importo totale di euro 101.300,00 oltre IVA 10% – CIG 7462943762;
- fattura n. 11/PA del 04/11/2019 dell'Arch. Natalini Andrea per un importo totale di euro 3.886,25 oltre contributo INPS, CAP ed IVA 22% – CIG Z101F1DA8B;

PRESO ATTO che gli arrotondamenti apportati agli importi finali sono coperti dalle economie sul progetto complessivo indicate nel quadro economico finale;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione della documentazione in atti e alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto;

PRESO ATTO che l'adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/00 e dell'articoli 4 del D.Lg. 165/01;

RILEVATO che sussistono le condizioni per procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e della susseguente liquidazione relativa alle fatture in argomento;

RITENUTO che la spesa relativa all'intervento di messa in sicurezza in questione è da imputare alla contabilità speciale per l'emergenza tenuta dalla Regione Marche;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016;

VISTA l'ordinanza n. 388 del 26.08.2016 emanata dal Capo del Dipartimento della protezione civile;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data 27 Ottobre 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data del 31.10.2016;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del 3 settembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0044398;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del data 23 novembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0064447;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai fini della motivazione della stessa ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) DI APPROVARE la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori trasmesso dall'Arch. Natalini Andrea in data 16/08/2019 prot. 8109, con la quale vengono oltretutto determinati gli importi di cui al seguente quadro economico:

	Progetto in appalto	Progetto aggiudicato	Perizia di variante	Stato Finale
A) LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura	€ 149'459.64	€ 149'459.64	€ 166'762.60	€ 166'113.96
Costo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 7'472.98	€ 7'472.98	€ 8'338.13	€ 8'305.70
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 141'986.66	€ 141'986.66	€ 158'424.47	€ 157'808.26
Ribasso offerto (10,025%)	€ -	€ 14'234.16	€ 15'882.05	€ 15'820.28
Totale importo lavori	€ 149'459.64	€ 135'225.48	€ 150'880.55	€ 150'293.68
B) SOMME A DISPOSIZIONE ESCLUSE SPESE TECNICHE				
Imprevisti e spese su fattura (IVA compresa)	€ 2'989.19	€ 2'989.19	€ 328.50	€ 1'000.00
Economie da ribasso (IVA compresa)	€ -	€ 15'657.58	€ -	€ 15.20
Totale somme a disposizione escluse spese tecniche	€ 2'989.19	€ 18'646.77	€ 328.50	€ 1'015.20
C) SPESE TECNICHE				
Spese tecniche progettazione e DL	€ 7'461.50	€ 7'461.50	€ 8'017.44	€ 7'986.25
INPS	€ 298.46	€ 298.46	€ 320.70	€ 319.45
CAP	€ 310.40	€ 310.40	€ 333.53	€ 332.23
Totale spese tecniche	€ 7'771.90	€ 7'771.90	€ 8'671.66	€ 8'637.93
D) IVA				
IVA 10% su lavori	€ 14'945.96	€ 13'522.55	€ 15'088.05	€ 15'029.37
IVA 22% su spese tecniche	€ 1'709.82	€ 1'709.82	€ 1'907.77	€ 1'900.34
Totale IVA	€ 16'655.78	€ 15'232.37	€ 16'995.82	€ 16'929.71
Totale somme a disposizione	€ 27'416.88	€ 41'651.04	€ 25'995.97	€ 26'582.84
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 176'876.52	€ 176'876.52	€ 176'876.52	€ 176'876.52

- 3) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE con gli opportuni arrotondamenti alla ditta LAPUCCI LUCIANO P.Iva 00767180433 la Fattura n. 4/PA del 29/10/2019 per un importo totale complessivo di euro 111.430,00 – CIG 7462943762;
- 4) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all'Arch. Natalini Andrea P.Iva 01157970433 la Fattura n. 11/PA del 04/11/2019 per un importo totale complessivo di euro 5.128,11 – CIG Z101F1DA8B;
- 5) DI IMPUTARE la spesa di euro 111.430,00 al capitolo 2449/6 (cod. 01.03-1.03.02.09.008) e la spesa di euro 5.128,11 al capitolo 2449/1 (cod. 01.03-1.03.02.99.999) del Bilancio 2019;
- 6) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 7) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra sarà a carico della contabilità speciale per l'emergenza istituita presso la Regione Marche – voce n.7bis “Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi di somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC Prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUCCIO ANNA RITA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-11-2019 al 06-12-2019

Lì 21-11-2019

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA