



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 141 DEL 25-05-2020**

Registro Generale n. 244

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE AREA TECNICA

N. 141 DEL 25-05-2020

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA MEDIANTE OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO SITO
IN LOC. APPENNINO FG.63 PART. 103 PROP. PETRUCCI ED ALTRI -
GEOM. PANDOLFI ALBERTO - DITTA LAPUCCI GINO SNC**

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

Premesso che:

1) i ripetuti eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivamente del 26 e 30 ottobre del 2016, che hanno colpito il Comune di Pieve Torina hanno provocato danni ingenti,

diffusi e strutturali agli immobili, ubicati nel Comune di Pieve Torina, in loc. Appennino, distinti al Fg. 63 particella 103 di proprietà di:

- CICIARELLI GIULIA nata a Roma il 21.05.1976 c.f CCRGLI76E61H501N e residente in via Valbondione in Roma;
- PETRUCCI GIOVANNI nato a Roma il 29.07.1941 c.f PTRGNN41L29H501W e residente in via Degli Alidosi 3 in Roma;
- PETRUCCI ROBERTO nato a Roma il 23.06.1963 c.f PTRRRT63H23H501I e residente in Viale Giannantonio Selva 85 in Roma;;

2) detto edificio è interessato dall' Ordinanza di messa in sicurezza mediante opere provvisoriale n. 862/TERR prot.13180 del 14/12/2019 emessa dal Comune di Pieve Torina;

3) con la determinazione n. 76 del 18/03/2019 (Area Tecnica) è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori dell'intervento di messa in sicurezza mediante opere provvisoriale dell'edificio di cui sopra al Geom. Pandolfi Alberto p.iva 00897190427, con studio in via XXV Aprile n.7 – 60100 Ancona (AN);

4) il medesimo progetto è stato depositato in data 02/04/2019 con protocollo n. 3536 e successivamente integrato in data 21/06/2019 con protocollo n. 6307 per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 54.859,61 come previsto nel quadro economico di progetto seguente:

1) LAVORI	EURO
A MISURA	€ 45.212,23
SOMMANO 1	€ 45.212,23
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	€ 859,00
SOMMANO 2	€ 859,00
3) LAVORI A BASE D'ASTA	
	€ 44.353,23
SOMMANO 3 (1-2)	€ 44.353,23
SCONTO DI GARA 20%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	€ 3.634,16
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC - 5% DI 1)	€ 2.260,61
CNPAIA 4%	€ 90,42
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	€ 497,33
IMPREVISTI 5% DI 1)	€ 2.260,61
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	€ 904,25
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	
SOMMANO 5)	€ 9.647,38
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO = 1+5, 4+5	€ 54.859,61

5) con la determinazione n. 13 del 18/01/2020 (Area Tecnica) sono stati affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d. lgs n. 50/2016 i lavori di messa in sicurezza suddetti alla ditta LAPUCCI GINO SNC con sede in Loc. Vari – 62036 Pieve Torina (MC) P.IVA 01286080435, per un importo di € 43.770,75 (di cui

€42.911,75 per importo lavori ribassato ed € 859,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA;

6) in data 23/05/2020 con prot. n. 5949, è stata registrata la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Geom. Pandolfi Alberto inerente la contabilità finale dei lavori composta come segue:

- Documentazione Fotografica;
- Libretto delle misure;
- Quadro Tecnico Economico;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che i lavori di cui al presente atto sono stati correttamente ultimati in data 16/03/2020 e pertanto sono stati conclusi in tempo utile;

VALUTATA la citata documentazione finale con la quale viene oltretutto determinato l'onorario della professionista incaricata Geom. Pandolfi Alberto per un importo di euro 2.342,20 (oltre contributo integrativo 4% e IVA 22%) conformemente al seguente quadro economico finale:

0	IMPORTO LAVORI APPALTATO	€ 43.770,75	
1	LAVORI A MISURA	€ 46.844,05	(1)
2	DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 859,00	(2)
3	LAVORI A BASE D'ASTA (1)-(2)	€ 45.985,05	(3)
4	SCONTO DI GARA 3,25% SU(3)	€ 1.494,51	(4)
5	IMPORTO LAVORI RIBASSATO (3)-(4)	€ 44.490,54	(5)
6	IMPORTO DI CONTRATTO A CONSUNTIVO FINALE (2)+(5)	€ 45.349,54	(6)
7	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
8	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	€ 0,00	
9	IVA SUI LAVORI 10% SU (6)	€ 4.534,95	(7)
10	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC 5% SU (1)	€ 2.342,20	
11	CNPAIA	€ 93,69	
12	IMPONIBILE AI FINI IVA	€ 2.435,89	(8)
12	IVA SU SPESE TECNICHE E CNPAIA 22%	€ 535,90	(9)
13	IMPREVISTI A CONSUNTIVO (6)-(0)	€ 668,58	(10)
14	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS 50/2016 PARI AL 2% DI (6)	€ 906,99	(11)
15	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)	€ 53.763,27	

CONSIDERATO che con la documentazione di contabilità finale trasmessa dal Geom. Pandolfi Alberto in data 21/05/2020 prot. n.5949 del 23/05/2020 può essere liquidato all'impresa LAPUCCI GINO SNC il credito netto spettante per i lavori realizzati corrispondente ad euro 45.349,54 (euro 49.884,49 comprensivo di iva 10%);

VISTO che l'incarico di progettazione e direzione lavori di cui al presente atto, affidato al Geom. Pandolfi Alberto è stato correttamente svolto e portato a termine;

CONSIDERATO che l'importo finale dell'intervento risulta minore dell'importo previsto in fase progettuale e che si rende necessario procedere all'approvazione della documentazione in atti e alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto;

PRESO ATTO che l'adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/00 e dell'articoli 4 del

D.Lg. 165/01;

RILEVATO che sussistono le condizioni per procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e della susseguente liquidazione relativa alle fatture in argomento;

RITENUTO che la spesa relativa all'intervento di messa in sicurezza in questione è da imputare alla contabilità speciale per l'emergenza tenuta dalla Regione Marche;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016;

VISTA l'ordinanza n. 388 del 26.08.2016 emanata dal Capo del Dipartimento della protezione civile;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data 27 Ottobre 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data del 31.10.2016;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del 3 settembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0044398;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del data 23 novembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0064447;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai fini della motivazione della stessa ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) DI APPROVARE la documentazione concernente lo stato finale dei lavori depositata dal tecnico incaricato geom. Pandolfi Alberto con prot. n. 5949 del 23/05/2020, completa del quadro economico di fine lavori riportante i crediti netti da liquidare di seguito riportato:

0	IMPORTO LAVORI APPALTATO	€ 43.770,75	
1	LAVORI A MISURA	€ 46.844,05	(1)
2	DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€ 859,00	(2)
3	LAVORI A BASE D'ASTA (1)-(2)	€ 45.985,05	(3)
4	SCONTO DI GARA 3,25% SU(3)	€ 1.494,51	(4)
5	IMPORTO LAVORI RIBASSATO (3)-(4)	€ 44.490,54	(5)
6	IMPORTO DI CONTRATTO A CONSUNTIVO FINALE (2)+(5)	€ 45.349,54	(6)
7	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
8	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	€ 0,00	
9	IVA SUI LAVORI 10% SU (6)	€ 4.534,95	(7)
10	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC 5% SU (1)	€ 2.342,20	
11	CNPAIA	€ 93,69	
12	IMPONIBILE AI FINI IVA	€ 2.435,89	(8)
12	IVA SU SPESE TECNICHE E CNPAIA 22%	€ 535,90	(9)
13	IMPREVISTI A CONSUNTIVO (6)-(0)	€ 668,58	(10)
14	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS 50/2016 PARI AL 2% DI (6)	€ 906,99	(11)
15	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)	€ 53.763,27	

- 3) DI APPROVARE la proposta di pagamento secondo la quale viene determinato il credito dell'Impresa esecutrice per un totale di euro 45.349,54 (oltre IVA 10%) ed il credito del progettista per un totale di euro 2.342,20 (oltre C.I. 4% ed IVA 22%);
- 4) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all'impresa LAPUCCI GINO SNC P.IVA 01904840434 l'importo totale complessivo di euro 49.884,49 oltre i necessari arrotondamenti dietro l'emissione di regolare fattura;
- 5) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE al Geom. Pandolfi Alberto P.IVA 00897190427 l'importo totale complessivo di euro 2.971,79 oltre i necessari arrotondamenti dietro l'emissione di regolare fattura;
- 6) DI IMPEGNARE la spesa di euro 906,99 relativa all'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. al capitolo 2449/1 (cod. 01.03-1.03.02.99.999) somma che verrà liquidata con apposito atto;
- 7) DI IMPUTARE la spesa di euro 49884,49 al capitolo 2449/6 (cod. 01.03-1.03.02.09.008) e la spesa di euro 2.971,79 al capitolo 2449/1 (cod. 01.03-1.03.02.99.999) del Bilancio 2020;
- 8) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 9) DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra sarà a carico della contabilità speciale per l'emergenza istituita presso la Regione Marche – voce “SE007 Misure provvisionali bis” eseguite sia attraverso interventi di somma urgenza sia in amministrazione diretta di cui alla Circolare DPC Prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUCCIO ANNA RITA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-05-2020 al 10-06-2020

Lì 26-05-2020

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA