



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 254 DEL 10-07-2018**

Registro Generale n. 350

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA TECNICA**

N. 254 DEL 10-07-2018

Ufficio: ARCHIVIO

**Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA
DI SANTA CATERINA IN TORRICCHIO FG. 50 PARTICELLA A -
EDILIZIA CASTELLINI SNC E BOCCI & PARTNERS SRL**

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di luglio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

PREMESSO:

che i ripetuti eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivamente del 26 e 30 ottobre del 2016, che hanno colpito il Comune di Pieve Torina, hanno provocato danni ingenti, diffusi e strutturali alla Chiesa di Santa Caterina ubicata in località Torricchio, distinta al Fg 50 part. A del N.C.E.U. del

Comune di Pieve Torina, di proprietà della Parrocchia dei Santi Pietro e Oreste in Casavecchia con sede in Pieve Torina;

che i danni e le condizioni di staticità del predetto immobile sono stati stati accertati a seguito di sopralluogo effettuato in data 25/11/2016 dal Gruppo Tecnico di Sostegno, composto da tecnici dei Vigili del Fuoco, dal Dipartimento di Protezione Civile - Regione Marche, dal Funzionario MIBACT, dal Tecnico MIBACT e dall'Ufficio Tecnico Comunale, che ha predisposto e redatto la SCHEDA di Valutazione GTS CCR n. 810, dalla quale veniva disposta la messa in sicurezza dell'edificio mediante opere provvisoriale;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile in data 3 settembre 2016 – Protocollo UC/TERAG 16/0044398, contenente indicazioni operative per l'attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, emanata a seguito dell'evento sismico che ha interessato le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO che la richiamata nota, determina le tipologie delle spese considerate assentibili ai fini del rimborso da parte dello Stato, in quanto riferite alla fase emergenziale legata al sisma, spese che di seguito si riportano:

- 1-soccorso e prima assistenza alla popolazione;
- 2-allestimento aree strutture temporanee di accoglienza;
- 3-gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;
- 4- trasporti pubblici e privati;
- 5- sistemazioni alloggi alternativi;
- 6- noleggio e movimentazione materiali e mezzi;
- 7- misure provvisoriale eseguite attraverso interventi di somma urgenza, sia in amministrazione diretta;
- 8- contributi autonoma sistemazione;
- 9- gestione rifiuti in conformità della disciplina specificatamente prevista;

RICHIAMATA la determinazione n. 27 del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica del 07/03/2017 con la quale è stato affidato l'incarico alla progettazione e direzione dei lavori per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina in Loc. Torricchio danneggiata dai sismi del 26 e 30 Ottobre alla società di ingegneria "BOCCI & PARTNERS SRL" P. IVA 00879990430, con studio in San Ginesio (MC), Via Capocastello n.53, nella persona dell'Arch. Giuseppe BOCCI;

CONSIDERATO che in data 08/06/2017 il tecnico incaricato ha depositato con prot. n.5065 il progetto per la messa in sicurezza di cui sopra e, in seguito alle prescrizioni di cui al nulla osta dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Regione Marche (protocollo in arrivo n. 6118), veniva depositata l'integrazione del

progetto stesso in data 01/08/2017 con prot. n. 6818;

PRESO ATTO che il progetto citato è stato validato dal nulla osta della Regione Marche CCR Macerata prot. 0680465|10/07/2017 di cui al ns. prot.6118 del 11/07/2017;

VISTA la determinazione n. 32 del 06.02.2018 (Reg. Gen. 46) con la quale il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune ha approvato il progetto redatto dal sopra menzionato professionista ed ha affidato alla ditta EDILIZIA CASTELLINI di Castellini Roberto & C. snc, con sede legale in PERUGIA (PG), Strada Sant'Egidio – Località Civitella Darna P.IVA e C.F.: 01511080549, al prezzo determinato a seguito del ribasso offerto (18,00%) pari ad € **23.850,90 (di cui € 22.840,64 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso - € 1.010,26 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)** oltre IVA;

ESAMINATA la documentazione finale dei lavori sottoscritta e depositata dall'Arch. Giuseppe BOCCI dello studio "BOCCI & PARTNERS SRL" al protocollo n.5289 del 04/06/2018 completa di tutta la documentazione contabile e di regolare esecuzione con la quale il professionista incaricato, nella sua qualità di direttore dei lavori certifica l'ultimazione degli stessi in data 11/05/2018;

VISTO il quadro economico di progetto, di seguito articolato:

LAVORI A BASE D'ASTA	
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 27 854,44
Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso (3,5%)	€ 1 010,26
Totale lavori a base d'asta	€ 28 864,70
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spese tecniche (ammissibili a finanziamento 5% lavori)	€ 1 443,24
CNPAIA (4%)	€ 57,73
Iva su spese tecniche (22%)	€ 330,21
Iva sui lavori (10%)	€ 2 886,47
Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)	€ 3 417,65
Totale somme a disposizione	€ 8 135,30
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 37 000,00

VISTO il certificato di pagamento redatto dal professionista incaricato Arch. Giuseppe BOCCI ed allegato alla contabilità finale con il quale viene determinato il credito netto dell'Impresa esecutrice per un totale di euro 27.249,63;

VISTO il quadro economico finale con il quale viene oltretutto determinato

l'onorario del professionista per un importo di euro 1.648,89 (oltre al CNPAIA 4% ed Iva 22%) come di seguito riportato:

LAVORI	
Importo lavori a base a base d'asta	€ 32 977,89
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (3,5%)	€ 1 154,23
restano	€ 31 823,66
importo ribasso (18%)	€ 5 728,26
restano	€ 26 095,40
aggiunta oneri sicurezza	€ 1 154,23
Importo lavori netto	€ 27 249,63
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spese tecniche (ammissibili a finanziamento 5% lavori)	€ 1 648,89
CNPAIA (4%)	€ 65,96
Iva su spese tecniche (22%)	€ 377,27
Iva sui lavori (10%)	€ 2 724,96
Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)	€ -
Totale somme a disposizione	€ 4 817,08
IMPORTO TOTALE (Stato Finale)	€ 32 066,71
Importo Progetto	€ 37 000,00
economie	€ 4 933,29

VISTA la fattura n. 14/01 del 04/06/2018 della ditta EDILIZIA CASTELLINI SNC DI CASTELLINI ROBERTO & C. per un importo totale complessivo di € 29.974,59 – **CIG Z6F1F970F7**;

VISTO che l'incarico di progettazione e direzione lavori di cui al presente atto, affidato allo studio BOCCI AND PARTENRS SRL nella persona dell'Arch. Giuseppe BOCCI è stato correttamente svolto e portato a termine;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione della documentazione in atti e alla liquidazione delle spettanze agli aventi diritto;

PRESO ATTO che l'adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze in base al combinato disposto dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/00 e dell'articoli 4 del D.Lg. 165/01;

RILEVATO che sussistono le condizioni per procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e della susseguente liquidazione relativa alla fattura in argomento ed all'onorario professionale suindicato;

RITENUTO che la spesa delle opere da realizzarsi è da imputare alla contabilità speciale per l'emergenza tenuta dalla Regione Marche;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.L. 189/2016

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

1) DI APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai fini della motivazione della stessa ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2) DI APPROVARE la documentazione relativa allo stato finale dei lavori depositata dal tecnico incaricato Arch. Giuseppe BOCCI ed assunta al protocollo con numero 5289 del 07/06/2018, completa dei certificati di pagamento e del quadro economico finale di seguito articolato:

LAVORI	
Importo lavori a base a base d'asta	€ 32 977,89
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (3,5%)	€ 1 154,23
restano	€ 31 823,66
importo ribasso (18%)	€ 5 728,26
restano	€ 26 095,40
aggiunta oneri sicurezza	€ 1 154,23
Importo lavori netto	€ 27 249,63
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spese tecniche (ammissibili a finanziamento 5% lavori)	€ 1 648,89
CNPAIA (4%)	€ 65,96
Iva su spese tecniche (22%)	€ 377,27
Iva sui lavori (10%)	€ 2 724,96
Imprevisti sui lavori (Iva al 10% compresa)	€ -
Totale somme a disposizione	€ 4 817,08
IMPORTO TOTALE (Stato Finale)	€ 32 066,71
Importo Progetto	€ 37 000,00
economie	€ 4 933,29

3) DI APPROVARE la documentazione finale del 07/06/2018 prot. n. 5289 redatta dal professionista incaricato Arch. Giuseppe BOCCI con la quale viene determinato il credito dell'Impresa esecutrice per un totale di euro 29.974,59 (inclusa IVA 10%) ed il credito del progettista per un totale di euro 2.092,12 (incluso CNPAIA ed IVA 22%);

4) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla ditta EDILIZIA CASTELLINI SNC DI CASTELLINI ROBERTO & C. P.Iva 01511080549 la Fattura n. 14/01 del 04/06/2018 per un importo totale complessivo di **euro 29.974,59 – CIG Z0F2086A37**;

5) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore dell'Arch. Giuseppe BOCCI con studio BOCCI & PARTNERS SRL P.iva 00879990430, la spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo totale complessivo di **euro 2.092,12 – CIG ZA91DAB3AB** a seguito di presentazione di apposita fattura;

6) DI IMPUTARE la spesa di euro 29.974,59 al capitolo 2449/6 (cod. 01.03-1.03.02.09.008) e la spesa di euro 2.092,12 al capitolo 2449/1 (cod. 01.03-1.03.02.99.999) del Bilancio di Previsione 2018;

7) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUCCIO ANNA RITA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-07-2018 al 25-07-2018

Li 10-07-2018

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA