



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 212 DEL 21-12-2020

N. 542 del Registro Generale

Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUSEO DELLA CANAPA - D.L. 30 APRILE 2019 n.34 - ART.30 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - APPROVAZIONE STATO FINALE, CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO STATO FINALE LAVORI E SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”;

VISTO l'art.30 del sopra citato D. Lgs 30 aprile 2019 nel quale si stabilisce l'assegnazione ai Comuni, con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di un contributo pari ad euro 50.000 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n.147, per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

VISTO che ai sensi dell'art.30 comma 3 del sopra citato D.Lgs 30 aprile 2019 i contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di:

- Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio culturale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTE le lesioni che si sono recentemente manifestate sulle murature perimetrali del Museo della Canapa prospicienti via S. Antonio;

VISTO che sussiste la necessità di attuare interventi di efficientamento energetico dell'impianto di riscaldamento dell'edificio che ospita il Museo della Canapa;

RITENUTO pertanto di destinare il finanziamento assegnato all'esecuzione dei suddetti interventi;

TENUTO CONTO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 165 del 30/09/2019 è stato adottato formale provvedimento a contrarre ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/00 e dall'articolo 32 comma 2 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 per l'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione riguardanti l'intervento di messa in sicurezza e di efficientamento energetico del Museo della Canapa;

CONSIDERATO CHE con la suddetta Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 165 del 30/09/2019 si è proceduto a conferire, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a), l'incarico riguardante l'esecuzione dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del progetto denominato *"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI EFFICIENTAMENTO DEL MUSEO DELLA CANAPA - D.L. 30 APRILE 2019 n.34 - ART.30 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE"* all' Ing. Mirko Tosti della società S.T.P Ingegno s.n.c. di Melis Massimiliano, Tosti Mirko e & C., con sede via Flaminia n.3, 06049 Spoleto (PG) per l'importo di **Euro 4.950** oltre ai contributi previdenziali nella percentuale indicata dalla legge e l'iva al 22%;

ATTESO CHE con Delibera di G.C. n. 111 del 121/10/2019 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo predisposto dal professionista incaricato costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati.

Gli elaborati che compongono il progetto sono costituiti dalle seguenti tavole:

- **DE_R_01_01:** Relazione Tecnica generale;
- **DE_A_02_01:** Rilievo geometrico stato di fatto e rilievo fotografico con indicazione dei con visivi;
- **DE_A_02_02:** Progetto architettonico;
- **DE_S_3_b:** Relazione tecnica illustrativa;
- **DE_S_3_e:** Relazione sulle fondazioni;
- **DE_S_3_f:** Relazione di calcolo strutturale;
- **DE_S_3_h:** Relazione di valutazione della sicurezza;
- **DE_S_3_i-l:** Elaborati grafici strutturali e particolari costruttivi degli interventi;

- **DE_S_3_m:** Relazione sui materiali;
- **DE_S_3_n:** Piano di manutenzione;
- **DE_SI_4_1:** Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione;
- **DE_SI_4_2:** Allegati Piano di Sicurezza e Coordinamento;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

- **DE_SI_4_3:**Layout di cantiere;
- **DE_SI_4_4:**Costi di Sicurezza;
- **DE_C_5_1:** Computo metrico estimativo dei lavori;
- **DE_C_5_2:** Elenco prezzi unitari;
- **DE_C_5_3:** Quadro tecnico economico;
- **DE_P_6_1:** Cronoprogramma interventi;
- **DE_CSA_7_1:**Capitolato speciale di appalto;

ATTESO CHE con la stessa Delibera di G.C. n. 111 del 121/10/2019 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi che presenta il seguente quadro economico:

OGGETTO:	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUSEO DELLA CANAPA - D.L. 30 APRILE 2019 n.34 - ART.30 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE		
COMMITTENTE:	Comune di Sant'Anatolia di Narco		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA LAVORI			
	LAVORI		
A1	importo lavori soggetti a ribasso		€ 35.590,33
	incidenza manodopera (40,940 %)	€ 14.570,74	
A2	costi della sicurezza da computo metrico non soggetti a ribasso		€ 2.165,36
	incidenza manodopera (39,769 %)	€ 861,14	
A	IMPORTO COMPLESSIVO D'APPALTO		€ 37.755,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	IVA al 10% sui lavori		€ 3.775,57
B2	Spese Tecniche		€ 4.950,00
B3	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche		€ 198,00
B4	I.V.A. 22% su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.		€ 1.132,56
B5	eventuali imprevisti (max 5%) e arrotondamenti		€ 1.660,62

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

B6	Incentivo 1% (art.113, D.Lgs. 50/2016)	€ 377,56
B7	Rimborso forfettario vigilanza costruzioni	€ 150,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.244,31
	TOTALE A + B	€ 50.000,00

VISTO che l'importo totale del progetto pari ad Euro 50.000 risulta finanziato in conto contributo concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico dal bilancio 2019;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 176 del 14/10/2019 con la quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/00 e dall'articolo 32 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, si è proceduto ad adottare **formale provvedimento a contrarre per l'affidamento diretto**, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, **tramite piattaforma elettronica della Regione Umbria NET4MARKET dei lavori riguardanti l'“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI EFFICIENTAMENTO DEL MUSEO DELLA CANAPA - D.L. 30 APRILE 2019 n.34 - ART.30 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE” mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di offerta pari ad euro 35.590,33, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.165,36 e della corrispondente iva al 10%;**

TENUTO CONTO che con la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n.192 del 28.10.2019 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori riguardanti l'“*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI EFFICIENTAMENTO DEL MUSEO DELLA CANAPA - D.L. 30 APRILE 2019 n.34 - ART.30 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE*” alla ditta SMA snc, con sede in Loc. Collefabbri n.6, 06040 Scheggino (PG) che ha offerto un ribasso del 5,10% sull'importo posto a base di gara pari ad euro 35.590,33 al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.165,36 e della corrispondente iva al 10%;

CONSIDERATO che nella Determinazione sopra indicata viene specificato che:

- l'importo totale dell'appalto comprensivo dei costi della sicurezza risulta pari ad euro 37.775,69 oltre IVA al 10%;
- i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 2.165,36;
- l'importo da sottoporre a ribasso, considerato al netto dei costi della sicurezza, è pari ad euro 35.590,33;
- il ribasso offerto, pari al 5,10% di 35.590,33, ammonta ad euro 1.815,11;
- l'importo lavori al netto del ribasso è pari ad euro 33.775,22;
- l'importo contrattuale al netto del ribasso e comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad euro 35.940,58 oltre IVA al 10%;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

VISTO che in data 30/10/2019 è avvenuto l'inizio dei lavori riguardanti l'“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI EFFICIENTAMENTO DEL MUSEO DELLA CANAPA - D.L. 30 APRILE 2019 n.34 - ART.30 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE”;

CONSIDERATO che in corso d'opera sono emerse condizioni impreviste ed imprevedibili, diverse da quelle che era stato possibile individuare nella fase di progettazione;

TENUTO CONTO che con la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n.51 del 30.03.2020 si è proceduto all'approvazione della perizia di variante dei lavori riguardanti l'“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI EFFICIENTAMENTO DEL MUSEO DELLA CANAPA - D.L. 30 APRILE 2019 n.34 - ART.30 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE” avente il seguente elenco elaborati:

Relazione Tecnica di Variante
Computo metrico estimativo di Variante
Quadro Economico Comparativo
Quadro Tecnico Economico di Variante

- e avente il seguente quadro economico:

OGGETTO:	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUSEO DELLA CANAPA - D.L. 30 APRILE 2019 n.34 - ART.30 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE
COMMITTENTE:	Comune di Sant'Anatolia di Narco
QUADRO ECONOMICO DI SPESA LAVORI - perizia VARIANTE	

	LAVORI		
A1	importo lavori come da progetto	€	34,848.93
	incidenza manodopera (36,839 %)	€ 12,838.21	
	ribasso come da contratto 5,10%	€	1,777.30
A2	costi della sicurezza da computo metrico non soggetti a ribasso	€	2,862.16
	incidenza manodopera (37,064 %)	€ 1,139.19	
A	IMPORTO COMPLESSIVO D'APPALTO	€	35,933.79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

B1	IVA al 10% sui lavori	€	3,593.38
B2	Spese Tecniche	€	4,950.00
B3	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€	198.00
B4	I.V.A. 22% su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.	€	1,132.56
B5	eventuali imprevisti (max 5%) + recupero ribasso	€	3,437.92
B6	Incentivo 1% (art.113, D.Lgs. 50/2016)	€	359.34
B7	Rimborso forfettario vigilanza costruzioni	€	150.00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	13,821.19
TOTALE A + B		€	49,754.99

- **VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 117 del 21/07/2020 con la quale si è proceduto ad approvare il primo stato di avanzamento dei lavori dell'*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI EFFICIENTAMENTO DEL MUSEO DELLA CANAPA - D.L. 30 APRILE 2019 n.34 - ART.30 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE*", che presenta il seguente quadro economico:

- importo lordo dei lavori contabilizzati.....Euro 33.299,78
 - a detrarre il ribasso d'asta del 5,1%.....Euro 1.560,81
 Totale nettoEuro 29.043,21
 Lavori a misura per la sicurezza.....Euro 2.695,76
 Totale.....Euro 31.738,97

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione si è proceduto anche alla liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 1 che liquida l'importo netto di Euro 31.580,28 oltre all'IVA al 10% e per un totale di Euro 34.738,31;

CONSIDERATO che la direzione lavori ha trasmesso in data 07/10/2020 la documentazione relativa alla contabilità finale, alla relazione sul conto finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori riguardanti *"l'intervento di messa in sicurezza e di efficientamento del Museo della Canapa - d.l. 30 aprile 2019 n.34 - art.30 - contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile"*, dal quale si evince quanto segue:

importo dello Stato finale.....Euro 33.071,63

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

costi della sicurezza.....Euro 2.862,16
Totale complessivoEuro 35.933,79
a detrarre gli acconti corrisposti
per certificato di pagamento emesso
n.1 del.....Euro 31.580,28

Resta il credito dell'impresa.....Euro 4.353,51

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della contabilità finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori riguardanti *“l'intervento di messa in sicurezza e di efficientamento del Museo della Canapa - d.l. 30 aprile 2019 n.34 - art.30 - contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”*;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione dello stato finale dei lavori avente il seguente importo:

- Il Totale generale è pari ad euro **4.353,51 oltre IVA al 10% pari ad euro 435,35**;

VISTA la fattura n.21 del 17.12.2020 prot. n.6008 del 18.12.2020, emessa dalla ditta S.M.A. S.N.C. Società di Muratori e affini di Mauro Patrizi, con sede in Loc. Collefabbri n.6, 06040 Scheggino (PG), relativa alla liquidazione dello stato finale dell'intervento in oggetto, che riporta i seguenti importi:

Fattura n. 21 del 17.12.2020

Imponibile..... Euro 4.353,51
Iva 10% Euro 435,35
Totale..... Euro 4.788,86
IVA Vs. carico art.17 -ter Euro - 435,35
Netto a Pagare Euro 4.353,51

VISTO che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. online protocollo numero INAIL_24539337 del 04/11/2020 con scadenza-validità 04/03/2021 attestante la regolarità contributiva della ditta S.M.A. S.N.C., con sede in Loc. Collefabbri n.6, 06040 Scheggino (PG);

VISTO il certificato di congruità relativo allo stato finale dei lavori di che trattasi emesso dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia prot. n. 118924 del 13/12/2020;

VISTO che al progetto è stato assegnato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il **CIG: Z492A42405**;

VISTO che al progetto è stato assegnato il **CODICE CUP: I69G19000180001**;

VISTA la fattura n.92 del 24.11.2020 prot. n.5671 del 30.11.2020, emessa dallo Studio S.T.P INGEGNO S.N.C. di Melis Massimiliano, Tosti Mirko & C. con sede in via Francesca Morvillo n.41 – 06049 Spoleto (PG) per i servizi tecnici riguardanti la progettazione, direzione lavori, la contabilità, il coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione lavori nonché la redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto, che riporta i seguenti importi:

Fattura n. 92 del 24.11.2020

Imponibile..... Euro 4.940,50

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Importo contributo Inarcassa	Euro 158,10
Importo contributo CIPAG	Euro 49,41
Totale imponibile	Euro 5.148,00
Iva 22%	Euro 1.132,56
Totale	Euro 6.280,56

VISTO che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. online protocollo numero INAIL_24301368 del 20/10/2020 con scadenza-validità 17/02/2021 attestante la regolarità contributiva dello studio S.T.P INGEGNO S.N.C. di Melis Massimiliano, Tosti Mirko & C. con sede in via Francesca Morvillo n.41 – 06049 Spoleto (PG);

VISTO che all'affidamento dei servizi tecnici è stato assegnato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il **CIG: ZFA29CFC2B**;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

VISTO il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati di:

- **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI PROCEDERE** all'approvazione della contabilità finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori riguardanti *“l'intervento di messa in sicurezza e di efficientamento del Museo della Canapa - d.l. 30 aprile 2019 n.34 - art.30 - contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”* dal quale si evince quanto segue:

importo dello Stato finale.....	Euro 33.071,63
costi della sicurezza.....	Euro 2.862,16
Totale complessivo	Euro 35.933,79
a detrarre gli acconti corrisposti per certificato di pagamento emesso n.1 del.....	Euro 31.580,28

Resta il credito dell'impresa.....Euro 4.353,51

- **DI PROCEDERE** alla liquidazione del credito residuo dell'impresa e della relativa IVA, secondo l'importo indicato nello stato finale, in seguito alla trasmissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta esecutrice SMA snc, con sede in Loc. Collefabbri n.6, 06040 Scheggino (PG);
- **DI PRENDERE ATTO** della fattura n.21 del 17.12.2020 prot. n.6008 del 18.12.2020, emessa dalla ditta S.M.A. S.N.C. Società di Muratori e affini di Mauro Patrizi, con sede in Loc. Collefabbri n.6, 06040 Scheggino (PG), relativa alla liquidazione dello stato finale dell'intervento in oggetto, che riporta i seguenti importi:

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Fattura n. 21 del 17.12.2020

Imponibile.....	Euro 4.353,51
Iva 10%	Euro 435,35
Totale.....	Euro 4.788,86
Iva Vs. carico art.17 -ter	Euro - 435,35
Netto a Pagare	Euro 4.353,51

- **DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE** della fattura n.21 del 17.12.2020 prot. n.6008 del 18.12.2020, emessa dalla ditta S.M.A. S.N.C. Società di Muratori e affini di Mauro Patrizi, con sede in Loc. Collefabbri n.6, 06040 Scheggino (PG), relativa alla liquidazione dello stato finale dell'intervento in oggetto, che riporta i seguenti importi:

Fattura n. 21 del 17.12.2020

Imponibile.....	Euro 4.353,51
Iva 10%	Euro 435,35
Totale.....	Euro 4.788,86
Iva Vs. carico art.17 -ter	Euro - 435,35
Netto a Pagare	Euro 4.353,51

- **DI DARE ATTO** che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;
- **DI PRENDERE ATTO** della fattura n.92 del 24.11.2020 prot. n.5671 del 30.11.2020, emessa dallo Studio S.T.P INGEGNO S.N.C. di Melis Massimiliano, Tosti Mirko & C. con sede in via Francesca Morvillo n.41 – 06049 Spoleto (PG) per i servizi tecnici riguardanti la progettazione, direzione lavori, la contabilità, il coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione lavori nonché la redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto, che riporta i seguenti importi:

Fattura n. 92 del 24.11.2020

Imponibile.....	Euro 4.940,50
Importo contributo Inarcassa	Euro 158,10
Importo contributo CIPAG	Euro 49,41
Totale imponibile	Euro 5.148,00
Iva 22%	Euro 1.132,56
Totale.....	Euro 6.280,56

- **DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE** della fattura n.92 del 24.11.2020 prot. n.5671 del 30.11.2020, emessa dallo Studio S.T.P INGEGNO S.N.C. di Melis Massimiliano, Tosti Mirko & C. con sede in via Francesca Morvillo n.41 – 06049 Spoleto (PG) per i servizi tecnici riguardanti la progettazione, direzione lavori, la contabilità, il coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione lavori nonché la redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto, che riporta i seguenti importi:

Fattura n. 92 del 24.11.2020

Imponibile.....	Euro 4.940,50
Importo contributo Inarcassa	Euro 158,10

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Importo contribuito CIPAG	Euro	49,41
Totale imponibile	Euro	5.148,00
Iva 22%	Euro	1.132,56
Totale.....	Euro	6.280,56

- **DI PRENDERE ATTO** che le suddette spese troveranno copertura al capitolo 2739 del Bilancio Corrente visto l'Impegno assunto con Determinazione Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n.176 del 14/10/2019;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;
- **DI DARE ATTO** che, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to SABATINI SANDRO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 30-03-2021 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 15-04-2021

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to Isidori Roberta

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
SABATINI SANDRO