

Comune di SMERILLO

Provincia di

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ

LAVORI

MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020. LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE DURANO - COLLE MOLINO.

COMMITTENTE Comune di Smerillo (FM)

IMPRESA MARCHE ASFALTI Srl

CONTRATTO

N° Repertorio 434 del 06/07/2020

Registrato il 14/07/2020

Presso DIREZIONE PROVINCIALE DI FERMO. UFFICIO TERRITORIALE DI FERMO.



al n° 1794

Mod.

Volume


Foglio

Data 19/09/2020



Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
	Lavori a Misura					
1 02.02.001*.08	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri ... opera finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.	1	7	18,00		332,64 €
	al S.A.L. n. 1			18,00	18,48 €	332,64 €
		2	12	90,00		1.663,20 €
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			108,00	18,48 €	1.995,84 €
2 03.03.024*	Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 c ... ere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	1	2	220,00		6.314,00 €
	al S.A.L. n. 1			220,00	28,70 €	6.314,00 €
		2	13	48,00		1.377,60 €
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			268,00	28,70 €	7.691,60 €
3 19.13.001*.01	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25	1	8	144,00		6.075,36 €
	al S.A.L. n. 1			144,00	42,19 €	6.075,36 €
		2	14	54,00		2.278,26 €
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			198,00	42,19 €	8.353,62 €
4 19.13.004.001	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con ... ola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.	1	3	3338,47		32.550,08 €
		1	9	4216,91		41.114,87 €
	al S.A.L. n. 1			7555,38	9,75 €	73.664,95 €
		2	15	1710,50		16.677,38 €
		2	16	2612,19		25.468,85 €
		2	17	1701,48		16.589,43 €
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			13579,55	9,75 €	132.400,61 €
5 19.14.065.001	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere me ... capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bordo laterale	2	18	40,00		2.434,00 €
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			40,00	60,85 €	2.434,00 €
6 19.18.004.001	Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e ... isulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente	1	1	6300,00		2.142,00 €
		1	6	2200,00		748,00 €
	al S.A.L. n. 1			8500,00	0,34 €	2.890,00 €
		2	19	985,00		334,90 €
		2	20	0,00		0,00 €


Committente: Comune di Smerillo (FM)



Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
7 28.03.004.00 3	Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lub ... lla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW)	2	21	0,00		0,00 €
				9485,00	0,34 €	3.224,90 €
		1	5	16,00		356,16 €
		1	11	16,00		356,16 €
				32,00	22,26 €	712,32 €
		2	22	0,00		0,00 €
8 28.03.006.00 2	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti ... arà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 15000 kg	2	23	0,00		0,00 €
				32,00	22,26 €	712,32 €
				16,00		618,88 €
		1	4	16,00		618,88 €
		1	10	16,00		618,88 €
				32,00	38,68 €	1.237,76 €
		2	24	0,00		0,00 €
		2	25	0,00		0,00 €
				32,00	38,68 €	1.237,76 €
						158.050,65 €


Parziale LAVORI A MISURA euro

Committente: Comune di Smerillo (FM)



Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		Unitario	TOTALE
	Totale a Misura :					158.050,65 €
	Totale lordo lavori SAL N° 2 €					158.050,65 €
	Sicurezza speciale :					0,00 €
	Oneri di sicurezza ordinaria :					4.547,69 €
	Totale SAL N° 2 finale al netto della sicurezza :					153.502,96 €
	Per ribasso del 29,6650 % :					45.536,65 €
	Totale netto SAL N° 2 finale compreso degli oneri della sicurezza :					112.514,00 €
	Chiuso il SAL numero 2 finale a tutto il 19/09/2020.					
	Smerillo (FM), li 19/09/2020					
	 IL DIRETTORE DEI LAVORI					

Committente: Comune di Smerillo (FM)



IL DIRETTORE DEI LAVORI