

# Comune di SMERILLO

Provincia di Fermo

## INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI SULLA RUPE DENOMINATA "FESSA" DI SMERILLO

**PROGETTO ESECUTIVO**

CRONOPROGRAMMA

14

DICEMBRE 2020

Ubicazione

Rupe - Capoluogo

Proprietà

COMUNE DI SMERILLO

Progettisti

Ing. Luca CORAZZA

Cod. Fisc. CRZ LCU 66D22 D542L

Via C. Battisti, 70 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

P.IVA 01679170447 Tel.: 0734-810783

Geom. Ugo Bruni

Cod. Fisc. BRNGUO59H11A252Y

Via C. Battisti, 26 - 63857 - Amandolo (FM)

Tel.: 0734-848304

Descrizione	Durata	Inizio	APR 2021				MAG 2021		
			L 05	L 12	L 19	L 26	L 03	L 10	
Diagramma di Gantt	261/372	02/04/2021							
<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>	15/22	02/04/2021							
recinzione con elementi in ferro, rete, ...	1/1	02/04/2021							
baracche di cantiere	2/2	06/04/2021							
gruppo elettrogeno	1/1	08/04/2021							
macchine varie di cantiere	1/1	09/04/2021							
realizzazione linea di ancoraggio per imbracatura	4/4	12/04/2021							
taglio piante	5/7	16/04/2021							
bagni chimici	1/1	23/04/2021							
<b>PAVIMENTAZIONI E FOGNATURE</b>									
delimitazioni cantiere	5/6	25/04/2021							
rimozione pavimentazioni stradali esistenti	16/22	03/05/2021							
scavi a macchina	9/14	25/05/2021							
scavi e demolizioni in ambito urbano	8/10	08/06/2021							
posa di condutture in materiale plastico pesante	9/13	18/06/2021							
posa dei telai e dei chiusini	8/12	01/07/2021							
rinterro e ripristino in ambito urbano	5/7	13/07/2021							
formazione di cassonetti per fondazioni	4/4	20/07/2021							
getto del cls di sottofondo e dei rinfianchi con autobetoniera	10/12	26/07/2021							
pavimentazioni esterne in cubetti arenaria	16/22	23/08/2021							
<b>CONSOLIDAMENTO RUPE</b>	2/2	09/08/2021							
Ispezione parete rocciosa comprese disaggio di mass	2/2	09/08/2021							
esecuzione palizzate	5/5	20/09/2021							
consolidamento versanti - chiodature	28/37	27/09/2021							
consolidamento versanti rafforzamento corticale	44/59	04/10/2021							
Barriera paramassi ad assorbimento di energia	23/31	21/02/2022							
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>	9/11	29/03/2022							
recinzione con elementi in ferro, rete, ...	1/1	29/03/2022							
baracche di cantiere	2/2	30/03/2022							
gruppo elettrogeno	1/1	04/04/2022							
macchine varie di cantiere	1/1	05/04/2022							
realizzazione linea di ancoraggio per imbracatura	1/1	06/04/2022							
bagni chimici	1/1	08/04/2022							

MAG 2021

GIU 2021

LUG 2021

L 17

L 24

L 31

L 07

L 14

L 21

L 28

L 05

Dal 03/05/2021 al 24/05/2021  
durata (gg naturali) 22

Dal 25/05/2021 al 07/06/2021 durata (gg naturali) 14

Dal 08/06/2021 al 17/06/2021 durata (gg naturali) 10

Dal 18/06/2021 al 30/06/2021 durata (gg naturali) 13

Dal 01/07/2021 al 12/07/2021  
durata (gg naturali) 12

LUG 2021

AGO 2021

L 12

L 19

L 26

L 02

L 09

L 16

L 23

L 30

Dal 01/07/2021 al 12/07/2021  
durata (gg naturali) 12

Dal 13/07/2021 al 19/07/2021 durata (gg naturali) 7

Dal 20/07/2021 al 26/07/2021 durata (gg naturali)

Dal 26/07/2021 al 08/08/2021 durata (gg naturali) 12

Dal 23/08/2021 al 13/09/2021  
durata (gg naturali) 22

Dal 09/08/2021 al 10/08/2021

SET 2021

OTT 2021

L 06

L 13

L 20

L 27

L 04

L 11

L 18

L 25

Dal 23/08/2021 al 13/09/2021  
durata (gg naturali) 22

Dal 20/09/2021 al 24/09/2021 durata (gg naturali) 5

Dal 27/09/2021 al 01/10/2021 durata (gg naturali) 5

Dal 04/10/2021  
al 10/10/2021  
durata (gg  
naturali) 7

NOV 2021

DIC 2021

L 01

L 08

L 15

L 22

L 29

L 06

L 13



FEB 2022

MAR 2022

APR 2022

L 14

L 21

L 28

L 07

L 14

L 21

L 28

L 04

Dal 07/02/2022 al 19/02/2022 durata (gg naturali) 12

Dal 21/02/2022 al 23/03/2022 durata (gg naturali) 31

Dal 29/03

Dal 30/03/2022 al 01/04

Dal 04/04

Dal 05/04

Dal 06/04

Dal 08/04