

COMUNE DI SMERILLO

Provincia di FERMO

LAVORI : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO DI SMERILLO

IMPRESE : NERI SPA (fornitura corpi illuminanti)

FABIO CAPANNA IMPIANTI ELETTRICI (posa in opera corpi illuminanti)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Articolo 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 – Regolamento Attuazione D.Lgs 50/2016)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il progetto esecutivo del 05/03/2019 redatto da ing. Gianluca Bellezza approvato dal Comune di Smerillo con delibera di Giunta 18 del 08.03.2019 per l'importo complessivo di € 53.511,84, così ripartite a seguito di aggiudicazione definitiva:

IMPORTO FORNITURE		
- a corpo (fornit. corpi illuminanti) Euro 25.864,00		
- a misura (posa in opera corpi ill.) Euro 13.301,47		
di cui 372,10 oneri sicurezza ordinaria non soggetti a ribasso		39.165,47
SOMME A DISPOSIZIONE:		
- IVA al 10% (beni per opere urbanizzazione primaria)	2.586,40	
- IVA al 10% (lavori per opere urbanizzazione primaria)	1.330,15	
- Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifiche e collaudi (compresi spese ed oneri accessori)	4.800,00	
- IVA al 22% spese tecniche	1.056,00	
- Contributo ANAC per acquisizione CIG	30,00	
- Imprevisti, arrotondamenti ed economie	4.543,82	
		14.346,37
TOTALE		53.511,84

MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI: I lavori di posa sono stati affidati alla ditta FABIO CAPANNA IMPIANTI ELETTRICI a seguito di procedura negoziata, con DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N° N.37 del Reg. N.53 del Reg. Gen. Del 19/04/2019.

I lavori di fornitura sono stati affidati alla ditta alla ditta NERI S.P.A. con sede legale in Via Emilia, 1622 – 47020 – Longiano (FC), P.IVA: 02110530404 a seguito dell'affidamento diretto tramite il Mercato Elettronico, secondo la procedura di ordine di acquisto diretto, Ordine d'Acquisto n. 4858264.

ESTREMI CONTRATTUALI: Il **contratto d'appalto** per la posa dei materiali è stato stipulato in data 19/04/2019, autorizzato con DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N° N.37 del Reg. N.53 del Reg. Gen., e pertanto **entro 60 giorni** dalla data della consegna dei lavori, in conformità al disposto di legge, affidando alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto per l'importo contrattuale di € 13.351,68 (tredicimilatrecentocinquantuno/68 Euro)

Il **contratto d'appalto** per la fornitura dei materiali è stato stipulato su portale Mercato Elettronico della P.A. (MePA), in conformità al disposto di legge, per l'importo contrattuale di € 25.864,00 (venticinqueottocentosessantaquattro/00 Euro)

PIANO DI SICUREZZA: Il piano di sicurezza e di coordinamento, ed il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, redatto dall'ing. Diego Cardoni, è stato allegato al contratto sopracitato quale parte integrante e sostanziale. Nel corso dei lavori esso è stato rispettato in ogni sua parte dalla ditta appaltatrice.

ADEMPIMENTI PREVIDENZILI E ASSICURATIVI: L'impresa appaltatrice ha trasmesso la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, oltre copia dei versamenti effettuati agli stessi enti nel periodo di esecuzione dei lavori.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati il 08/05/2019, come risulta dal relativo verbale, e pertanto **entro 45 (quarantacinque) giorni** dalla stipula del contratto, in conformità al disposto dell'articolo 153, comma 2, D.P.R. n. 207 del 05/10/2010

Ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi, e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 07/07/2019 .

SOSPENSIONI - PROROGHE - RIPRESA LAVORI: I lavori non sono stati sospesi.

ULTIMAZIONE LAVORI : L'ultimazione dei lavori venne accertata nella data del 04/07/2019, e quindi entro il tempo utile.

INFORTUNI SUL LAVORO : Non si sono verificati infortuni sul lavoro.

CONTO FINALE : Il conto finale, per le opere di posa dei materiali, compilato in data 05/07/2019 e firmato dalla ditta appaltatrice, ascende a netti € 13.301,47.

Tale importo, confermato in seguito a revisione tecnico-contabile, è compreso nei limiti delle somme autorizzate.

PAGAMENTI: Durante il corso dei lavori sono stati effettuati, all'impresa affidataria della posa dei corpi illuminanti, i seguenti pagamenti in acconto :

Nessuno

CERTIFICATI PRECEDENTI

Nessuno

CREDITO DELL'IMPRESA

IMPORTO NETTO DEI LAVORI DEDOTTO DALLO STATO FINALE	EURO	13.301,47
a dedurre i pagamenti in acconto	EURO	00,00
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA OLTRE IVA	EURO	13.301,47

Ciò premesso, il sottoscritto **direttore dei lavori**,

considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali ;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna ;
- che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzare ;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile ;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai ;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori ;
- che non si sono rilevate inadempienze verso gli istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa la Cassa Edile ;
- che l'impresa ha regolarmente firmato la contabilità finale senza riserva alcuna ;
- che, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, per lavori di importo sino a 500.000 Euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ;
- che, in conformità al disposto dell'art.237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, il presente certificato di regolare esecuzione viene emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed è sottoscritto dal responsabile del procedimento per conferma dei dati in esso contenuti.
- che, ai sensi dell'art.37 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19.04.2000 n°145, il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni e dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ;

CERTIFICA

che i lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO DI SMERILLO affidati all'Imprese NERI SPA (fornitura corpi illuminanti) e FABIO CAPANNA IMPIANTI ELETTRICI (posa in opera corpi illuminanti),

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

- **e dispone pertanto la liquidazione all'impresa della rata di saldo come di seguito riportato e lo svincolo delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni e dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;**

In conformità al disposto dell'articolo 143 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i **novanta giorni** dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Smerillo, li 08/07/2019

Per conferma : **Il Responsabile del Procedimento**

.....

D.L. ing. Gianluca Bellezza
Via Recanati, 16 Osimo (AN)

3

