

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** Regione Marche - P.S.R. 2014-2020, Misura 4, Sottomisura 4.3,  
Realizzazione di investimenti per sostenere il miglioramento e il  
potenziamento delle infrastrutture di accesso ai terreni ed a servizio delle  
imprese agricole nell'area colpita dal sisma del 2016.  
**STRADA INTERPODERALE TONONE E CAPANNA'**

**COMMITTENTE:** Comune di Smerillo

**IMPRESA:** Marche asfalti s.r.l.

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Tonino Severini

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA           | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSIONI |        |       |        | QUANTITA' |          | FIGURE<br>ed<br>Annotazioni |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso | Positivi  | Negativi |                             |
|                                       | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |       |        |           |          |                             |
|                                       | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |       |        |           |          |                             |
|                                       | <b>Strada Interpodereale C. da Capannà (SpCat 1)<br/>Tratto 1-2 (Cat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |       |        |           |          |                             |
| 1<br>19.18.013<br>07/07/2019          | Sbanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnaletici, degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare.<br>Sbanchinamento ciglio dx e sx                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,00       | 437,00 |       |        | 874,00    |          |                             |
|                                       | <b>SOMMANO m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |       |        | 874,00    |          |                             |
| 2<br>18.06.005*<br>.001<br>07/07/2019 | Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25<br>Incremento carreggiata e miglioramento manto stradale |            | 450,00 | 3,500 | 0,150  | 236,25    |          |                             |
|                                       | <b>SOMMANO m³</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |       |        | 236,25    |          |                             |
|                                       | <b>Strada Interpodereale C. da Tonone (SpCat 2)<br/>Tratto 3-4 (Cat 2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |       |        |           |          |                             |
| 3<br>19.18.013<br>07/07/2019          | Sbanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnaletici, degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare.<br>Sbanchinamento ciglio dx e sx                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,00       | 470,00 |       |        | 940,00    |          |                             |
|                                       | <b>SOMMANO m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |       |        | 940,00    |          |                             |
| 4<br>18.06.005*<br>.001<br>07/07/2019 | Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25<br>Incremento carreggiata e miglioramento manto stradale |            | 495,00 | 3,500 | 0,150  | 259,88    |          |                             |
|                                       | <b>SOMMANO m³</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |       |        | 259,88    |          |                             |
|                                       | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |       |        |           |          |                             |
|                                       | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |       |        |           |          |                             |

COMMITTENTE: Comune di Smerillo  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI

## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** Regione Marche - P.S.R. 2014-2020, Misura 4, Sottomisura 4.3,  
Realizzazione di investimenti per sostenere il miglioramento e il  
potenziamento delle infrastrutture di accesso ai terreni ed a servizio delle  
imprese agricole nell'area colpita dal sisma del 2016.  
STRADA INTERPODERALE TONONE E CAPANNA'

**COMMITTENTE:** Comune di Smerillo

**IMPRESA:** Marche asfalti s.r.l.

**Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Tonino Severini

COMMITTENTE: Comune di Smerillo  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

COMMITTENTE: Comune di Smerillo  
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

# **SOMMARIO**

## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** Regione Marche - P.S.R. 2014-2020, Misura 4, Sottomisura 4.3,  
Realizzazione di investimenti per sostenere il miglioramento e il  
potenziamento delle infrastrutture di accesso ai terreni ed a servizio delle  
imprese agricole nell'area colpita dal sisma del 2016.  
STRADA INTERPODERALE TONONE E CAPANNA'

**COMMITTENTE:** Comune di Smerillo

**IMPRESA:** Marche asfalti s.r.l.

**Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Ing. Michele Tarulli

COMMITTENTE: Comune di Smerillo  
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Smerillo  
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Smerillo  
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Smerillo  
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI

# Comune di Smerillo

## Provincia di Fermo

pag. 1

### STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Regione Marche - P.S.R. 2014-2020, Misura 4, Sottomisura 4.3, Realizzazione di investimenti per sostenere il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di accesso ai terreni ed a servizio delle imprese agricole nell'area colpita dal sisma del 2016.  
**COMMITTENTE:** STRADA INTERPODERALE TONONE E CAPANNA'  
**IMPRESA:** Marche asfalti s.r.l.

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 0.00

|                               |            |                                       |           |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| Data Offerta:                 | __/__/____ | IMPORTO DEL PROGETTO:                 | 21 307.60 |
| Data Consegna:                | 12/10/2020 | Somme a Disposizione:                 | 0.00      |
| Data Inizio Lavori:           | 12/10/2020 | Importo per la Sicurezza:             | 1 131.05  |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 60         | Importo per la Manodopera:            | 0.00      |
| Data Utile per Ultimazione:   | 11/12/2021 | IMPORTO DI VARIANTE                   | 0.00      |
| Giorni di Sospensione:        | 58         | Somme a Disposizione (variante):      | 0.00      |
| Numero di Sospensioni         | 0          | Importo per la Sicurezza (variante):  | 0.00      |
| Nuova Data Ultimazione:       | 07/02/2021 | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00      |
| Data FINE LAVORI:             | 04/02/2021 | Anticipazione:                        | 0.00      |
|                               |            | Giorni impiegati in PIU':             | ---       |
|                               |            | Giorni impiegati in MENO:             | 3         |

COMMITTENTE: Comune di Smerillo  
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Smerillo  
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Smerillo  
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Smerillo  
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Smerillo  
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Smerillo  
STATO FINALE DEI LAVORI

# Comune di Smerillo

## Provincia di Fermo

**OGGETTO:** Regione Marche - P.S.R. 2014-2020, Misura 4, Sottomisura 4.3, Realizzazione di investimenti per sostenere il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di accesso ai terreni ed a servizio delle imprese agricole nell'area colpita dal sisma del 2016.

**COMMITTENTE:** STRADA INTERPROVERBALE TONONE E CAPANNA'

**IMPRESA:** Marche asfalti s.r.l.

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 19'285,91

| CERTIFICATI PRECEDENTI |      |         |
|------------------------|------|---------|
| n.                     | data | importo |
| 1                      |      |         |
| 2                      |      |         |
| 3                      |      |         |
| 4                      |      |         |
| 5                      |      |         |
| 6                      |      |         |
| 7                      |      |         |
| 8                      |      |         |
| 9                      |      |         |
| 10                     |      |         |
| 11                     |      |         |
| 12                     |      |         |
| 13                     |      |         |
| 14                     |      |         |
| 15                     |      |         |
| 16                     |      |         |
| 17                     |      |         |
| 18                     |      |         |
| 19                     |      |         |
| 20                     |      |         |
| 21                     |      |         |
| 22                     |      |         |
| 23                     |      |         |
| 24                     |      |         |
| 25                     |      |         |
| 26                     |      |         |
| 27                     |      |         |
| 28                     |      |         |
| 29                     |      |         |
| 30                     |      |         |
| TOTALE                 |      | 0,00    |
| anticipazione          |      | 0.00    |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ repertorio n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Lavori e somministrazioni                           | 19'285,91 |
| <b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>     | 19'285,91 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE                     |           |
| <b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b> | 0,00      |
| <b>DETRAZIONI</b>                                   |           |
| Ritenuta per infortuni<br>Recupero anticipazione    |           |
| Ammontare dei certificati precedenti euro           | 0,00      |
| <b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>                   | 0,00      |
| <b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>         | 19'285,91 |
| per I.V.A. al 10%                                   | 1'928,59  |
| <b>TOTALE GENERALE euro</b>                         | 21'214,50 |

## CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 19.285,91 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (Diciannovemiladuecentoottantacinque/91).

Smerillo, 04/02/2021

Il Responsabile del  
Procedimento  
Tonino Severini

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Macerata

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Michele Tarulli

## COMUNE DI SMERILLO

### PROVINCIA DI FERMO

Oggetto:

**REGIONE MARCHE - P.S.R. 2014-2020, MISURA 4, SOTTOMISURA 4.3,  
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER SOSTENERE IL MIGLIORAMENTO E IL  
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI ACCESSO AI TERRENI ED A  
SERVIZIO DELLE IMPRESE AGRICOLE. STRADA INTERPODERALE  
STRADA INTERPODERALE C. DA TONONE E C. DA CAPANNA'.**

COMMITTENTE:

**Comune di Smerillo**

IMPRESA ESECUTRICE:

**Marche Asfalti s.r.l.**  
Via Benedetto Croce n° 1  
- Civitanova Marche (MC)-

IMPORTO LAVV. D'AGGIUDICAZIONE:

**€ 17.496,33**

DIRETTORE DEI LAVORI:

**Dott. Ing. Michele TARULLI**  
- Via Giovanni Agnelli, 22/24  
63900 Fermo (FM) -

CIG: 84502674ED - CUP: J39J19000180002

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

*(art. 102 comma 2 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50)*

Visto il quadro economico di progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 40/2019,

|       |                        |             |
|-------|------------------------|-------------|
| a=D-b | A base d'asta          | € 18.235,30 |
| b     | Oneri per la sicurezza | € 1.088,21  |
| c     | Manodopera             | € 2.593,54  |

|       |                                 |             |
|-------|---------------------------------|-------------|
| D=a+b | <b>TOTALE LAVORI</b>            | € 19.323,51 |
| L     | Somme a disposizione per lavori | € 4.761,31  |
| M=D+L | <b>TOTALE.PROGETTO</b>          | € 24.084,82 |

Somme a disposizione per lavori:

|                 |                                                 |            |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------|
| e= D x 0,1      | I.V.A. su lavori (10%)                          | € 1.932,35 |
| f               | Spese tecniche<br>(compresa C.N.P.A.I.A.<br>4%) | € 2.318,82 |
| g= (f+g) x 0,22 | I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)      | € 510,14   |
| L=e+f+g         | <b>Totale somme a disposizione</b>              | € 4.761,31 |

VISTA la determinazione dirigenziale del Comune di Smerillo n. 115-157 del 03/10/2020 con la quale l'appalto di che trattasi è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta **Marche Asfalti s.r.l.** Via Benedetto Croce n.1- Civitanova Marche (MC)- con un ribasso del 10,02 % sul prezzo a base d'appalto soggetto a ribasso, oltre l'importo di € 1.088,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 17.496,33 (Euro Diciassettemilaquattrocentonovantasei/33).

VISTA la variante approvata con delibera di giunta n.03 del 15/01/2021;

VISTO il conto finale redatto in data 04/02/2021, attestante che i lavori eseguiti dall'Impresa in dipendenza dell'affidamento citato hanno l'importo complessivo netto di €. **19.285,91**, contenuto e pari al limite autorizzato,

### CERTIFICA

che i lavori di "REGIONE MARCHE - P.S.R. 2014-2020, MISURA 4, SOTTOMISURA 4.3, REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER SOSTENERE IL MIGLIORAMENTO E IL

POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI ACCESSO AI TERRENI ED A  
SERVIZIO DELLE IMPRESE AGRICOLE. STRADA INTERPODERALE COLLE

MOLINO.”, assunti dall’Impresa **Marche Asfalti s.r.l.** Via Benedetto Croce n.1- Civitanova Marche (MC)-, **sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.**

Che può essere pagato all’Impresa **Marche Asfalti s.r.l.** Via Benedetto Croce n.1- Civitanova Marche (MC)-, a saldo di ogni suo avere per l’esecuzione dei lavori su indicati l’importo di **Euro 19.285,91 + I.V.A.** salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema seguente:.

|                                     |    |                        |
|-------------------------------------|----|------------------------|
| <b>Importo della rata di saldo:</b> | €. | <b>19.285,91</b>       |
| I.V.A 10 %:                         | €. | <b><u>1.928,59</u></b> |
| Totale:                             | €. | <b>21.214,50</b>       |

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Smerillo, lì 04/02/2021

Il Direttore dei lavori

L’Impresa

Visto: Il Responsabile LL.PP.

## COMUNE DI SMERILLO

### PROVINCIA DI FERMO

Oggetto:

**REGIONE MARCHE - P.S.R. 2014-2020, MISURA 4, SOTTOMISURA 4.3,  
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER SOSTENERE IL MIGLIORAMENTO E IL  
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI ACCESSO AI TERRENI ED A  
SERVIZIO DELLE IMPRESE AGRICOLE. STRADA INTERPODERALE  
STRADA INTERPODERALE C. DA TONONE E C. DA CAPANNA'.**

COMMITTENTE:

**Comune di Smerillo**

IMPRESA ESECUTRICE:

**Marche Asfalti s.r.l.**  
Via Benedetto Croce n° 1  
- Civitanova Marche (MC)-

IMPORTO LAVV. D'AGGIUDICAZIONE:

**€ 17.496,33**

DIRETTORE DEI LAVORI:

**Dott. Ing. Michele TARULLI**  
- Via Giovanni Agnelli, 22/24  
63900 Fermo (FM) -

CIG: 84502674ED - CUP: J39J19000180002

### CERTIFICATO ULTIMAZIONE DEI LAVORI

*(Dlgs 18 aprile 2016 n. 50)*

L'anno 2021 (duemilaventuno), il mese di Febbraio, il giorno 04 (Quattro), in Smerillo, il sottoscritto Ing. Michele Tarulli, Direttore dei Lavori, visto l'art. 199 del Regolamento Appalti, approvato con D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010.

Premesso che con verbale in data 12/10/2020 sono stati consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in 60 (Sessanta) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 12/10/2020.

Visto la sospensione effettuata in data 20/11/2020 per una durata di giorni 58 e quindi la nuova data utile di ultimazione dei lavori venne stabilita per il 07/02/2021

**Studio Ingegneria Tarulli**

Via G. Agnelli n.22/24, 63900 Fermo

Tel e fax:0734 628812, mobile:3403647126, e-mail:info@studiotarulli.com, pec:michele.tarulli@ingpec.eu

www.studiotarulli.com

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa,

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 04/02/2021 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Smerillo, lì 04/02/2021

**L'IMPRESA**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

## COMUNE DI SMERILLO

### PROVINCIA DI FERMO

Oggetto:

**REGIONE MARCHE - P.S.R. 2014-2020, MISURA 4, SOTTOMISURA 4.3,  
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER SOSTENERE IL MIGLIORAMENTO E IL  
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI ACCESSO AI TERRENI ED A  
SERVIZIO DELLE IMPRESE AGRICOLE. STRADA INTERPODERALE  
STRADA INTERPODERALE C. DA TONONE E C. DA CAPANNA'.**

COMMITTENTE:

**Comune di Smerillo**

IMPRESA ESECUTRICE:

**Marche Asfalti s.r.l.**  
Via Benedetto Croce n° 1  
- Civitanova Marche (MC)-

IMPORTO LAVV. D'AGGIUDICAZIONE:

**€ 17.496,33**

DIRETTORE DEI LAVORI:

**Dott. Ing. Michele TARULLI**  
- Via Giovanni Agnelli, 22/24  
63900 Fermo (FM) -

CIG: 84502674ED - CUP: J39J19000180002

### **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE** *(Dlgs 18 aprile 2016 n. 50)*

#### **PREMESSE**

##### **Progetto principale:**

Visto il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Michele Tarulli approvato con D.G.C. n.40/2019 che prevedeva il seguente quadro economico:

**Studio Ingegneria Tarulli**

Via G. Agnelli n.22/24, 63900 Fermo

Tel e fax:0734 628812, mobile:3403647126, e-mail:info@studiotarulli.com, pec:michele.tarulli@ingpec.eu  
www.studiotarulli.com

|       |                                 |                    |
|-------|---------------------------------|--------------------|
| a=D-b | A base d'asta                   | € 18.235,30        |
| b     | Oneri per la sicurezza          | € 1.088,21         |
| c     | Manodopera                      | € 2.593,54         |
| D=a+b | <b>TOTALE LAVORI</b>            | <b>€ 19.323,51</b> |
| L     | Somme a disposizione per lavori | € 4.761,31         |
| M=D+L | <b>TOTALE.PROGETTO</b>          | <b>€ 24.084,82</b> |

Somme a disposizione per lavori:

|                 |                                                 |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| e= D x 0,1      | I.V.A. su lavori (10%)                          | € 1.932,35        |
| f               | Spese tecniche<br>(compresa C.N.P.A.I.A.<br>4%) | € 2.318,82        |
| g= (f+g) x 0,22 | I.V.A. Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)      | € 510,14          |
| L=e+f+g         | <b>Totale somme a disposizione</b>              | <b>€ 4.761,31</b> |

**Assuntore dei lavori:**

Nell'esperimento di gara effettuata, rimase aggiudicataria l'Impresa **Marche Asfalti s.r.l.** Via Benedetto Croce n.1- Civitanova Marche (MC)- con un ribasso del 10,02 % sul prezzo a base d'appalto soggetto a ribasso, oltre l'importo di € 1.088,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 17.496,33 (Euro Diciassettemilaquattrocentonovantasei/33).

**Contratto principale:**

Il contratto principale venne stipulato per l'importo complessivo di € **17.496,33** oltre IVA.

**Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori:**

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte da Tonino Severini.  
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'Ing. Michele Tarulli.

**Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno 12/10/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

**Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 60 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 11/12/2020.

**Sospensione e ripresa dei lavori:**

Venne effettuata una sospensione dei lavori in data 20/11/2020 per una durata di giorni 58

**Proroghe:**

Non vennero concesse proroghe

**Scadenza definitiva del tempo utile:**

Il tempo utile pertanto veniva fissato in 60 giorni naturali e consecutivi e quindi alla data del 07/02/2021

**Varianti in corso d'opera:**

Fu effettuata una variante in corso d'opera approvata con delibera di giunta n.03 del 15/01/2021

**Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori, con certificato in data 04/02/2020, dichiarava ultimati i lavori medesimi e pertanto in tempo utile.

**Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi**

Non vennero redatti nuovi prezzi

**Perizia di assestamento finale**

Non è stata redatta una perizia di assestamento finale

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle varianti in corso d'opera e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

**Stato finale:**

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 04/02/2020 e riporta le seguenti annotazioni:

# Studio Ingegneria Tarulli

Via G. Agnelli n.22/24, 63900 Fermo

Tel e fax:0734 628812, mobile:3403647126, e-mail:info@studiotarulli.com, pec:michele.tarulli@ingpec.eu  
www.studiotarulli.com

|           |                                                                   | APPROVATO          | AGGIUDICATO        | VARIANTE           | DEFINITIVO         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>a)</b> | <b>SOMME PER LAVORI</b>                                           |                    |                    |                    |                    |
|           | Importo lavori presunto                                           | € 19 323,51        | € 19 323,51        | € 21 307,60        | € 21 307,60        |
| a.1)      | Importo soggetto a ribasso                                        | € 18 235,30        | € 18 235,30        | € 20 176,55        | € 20 176,55        |
| a.2)      | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                     | € 1 088,21         | € 1 088,21         | € 1 131,05         | € 1 131,05         |
| a.3)      | Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso | € -                | € -                | € -                | € -                |
|           | <b>Importo totale lavori</b>                                      | <b>€ 19 323,51</b> | <b>€ 19 323,51</b> | <b>€ 21 307,60</b> | <b>€ 21 307,60</b> |
|           | Importo Ribasso d'Asta ( 10,02%) importo lavori                   |                    | € 1 827,18         | € 2 021,69         | € 2 021,69         |
|           | Importo Lavori Aggiudicato Ribassato                              |                    | € 16 408,12        | € 18 154,86        | € 18 154,86        |
|           | <b>Importo di Contratto Aggiudicato</b>                           |                    | <b>€ 17 496,33</b> | <b>€ 19 285,91</b> | <b>€ 19 285,91</b> |
| <b>b)</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                       |                    |                    |                    |                    |
| b.1)      | IVA su lavori al 10%                                              | € 1 932,35         | € 1 749,63         | € 1 928,59         | € 1 928,59         |
| b.2)      | Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (10%)         | € 2 229,63         | € 2 229,63         | € 2 229,63         | € 2 229,63         |
| b.3)      | Spese tecniche per coordinamento sicurezza                        |                    |                    |                    |                    |
|           | Totale spese tecniche                                             | € 2 229,63         | € 2 229,63         | € 2 229,63         | € 2 229,63         |
| b.4)      | Contributo integrativo su spese tecniche (4%)                     | € 89,19            | € 89,19            | € 89,19            | € 89,19            |
| b.5)      | IVA su spese tecniche (22%)                                       | € 510,14           | € 510,14           | € 510,14           | € 510,14           |
|           |                                                                   |                    |                    |                    |                    |
|           | Totale somme a disposizione                                       | 4 761,31 €         | 4 578,59 €         | 4 757,55 €         | 4 757,55 €         |
|           | <b>TOTALE INTERVENTO</b>                                          | <b>€ 24 084,82</b> | <b>€ 22 074,92</b> | <b>€ 24 043,46</b> | <b>€ 24 043,46</b> |
|           | <b>Economie</b>                                                   | <b>€ -</b>         | <b>€ 2 009,89</b>  | <b>€ 41,36</b>     | <b>€ 41,36</b>     |
|           | <i>Controllo Calcolo</i>                                          | € 24 084,82        | 24 084,82 €        | 24 084,82 €        | 24 084,82 €        |

## Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori € 19.285,91
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 19.285,91

## Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

## Rata di saldo

Importo della rata di saldo: € 19.285,91 oltre I.V.A. 10%

## Assicurazione degli Operai

L'Impresa **Marche Asfalti s.r.l.** Via Benedetto Croce n.1- Civitanova Marche (MC)-, ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e li ha regolarizzati ai fini previdenziali presso l'INPS competente.

Nessun infortunio si è verificato a danno degli operai o di beni materiali.

Smerillo, lì 04/02/2020

**Studio Ingegneria Tarulli**

Via G. Agnelli n.22/24, 63900 Fermo

Tel e fax:0734 628812, mobile:3403647126, e-mail:info@studiotarulli.com, pec:michele.tarulli@ingpec.eu

www.studiotarulli.com

Il Direttore dei Lavori

**Ing. Michele Tarulli**

Visto:

Il R.U.P.

**Tonino Severini**