



COMUNE di SMERILLO

PROVINCIA DI FERMO

Via Dante Alighieri, 14 - 63856 - Smerillo (FM) | Tel. 0734/79124 | fax: 0734/79454 | C.F.: 80000970444 | P.IVA: 00428150445
PEC: comune.smerillo@emarche.it | e-mail: protocollo.smerillo@virgilio.it | sito web: www.comune.smerillo.fm.it

LAVORI: D.M. 14 GENNAIO 2020 (ART. 30, COMMA 14 TER, D.L. 30 APRILE 2019, N. 34). MESSA IN SICUREZZA ISOLA ECOLOGICA

COMMITTENTE: Comune di Smerillo

IMPRESA: Ditta ITALFER di Cesari Giacomo c. da MOLINO snc - 62020 Monte San Martino (MC), P. IVA 01474270434

IMPORTO CONTRATTUALE: € 9.862,10 (oltre IVA)

IMPORTO FINALE: € 9.860,50 (oltre IVA)

CIG: Z5E2CE239E

CUP: J39G20000090005

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016

OGGETTO:

D.M. 14 GENNAIO 2020 (ART. 30, COMMA 14 TER, D.L. 30 APRILE 2019, N. 34). MESSA IN SICUREZZA ISOLA ECOLOGICA

PROGETTO E APPROVAZIONE:

Il progetto fu redatto dal personale interno dell'Ufficio Tecnico del Comune di Smerillo e approvato con Delibera di Giunta n.23 del 30-04-20 per l'importo complessivo di € 11.900,00.

FINANZIABILITA' DEL PROGETTO:

Il progetto è finanziato con il contributo di cui al comma 1 dell'art.1 del D.M. 14/01/2020 che assegna, per l'anno 2020, un importo di 11.597,90 euro a favore di ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'allegato A), per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

CONTRATTO:

I lavori in oggetto furono appaltati all'Impresa ITALFER di Cesari Giacomo con sede in c. da MOLINO snc - 62020 Monte San Martino (MC), P. IVA 01474270434, con Determinazione dell'Area Tecnica n. 10/73 del 09/05/2020 per l'importo di € 9.862,10 oltre IVA e comprensivo degli oneri afferenti alla sicurezza.

PERIZIE:

Durante i lavori non furono redatte perizie di variante.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

Le funzioni Responsabile del procedimento per il comune di Smerillo sono state svolte dal P.A. Tonino Severini. I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Responsabile dell'Area Tecnica P.A. Tonino Severini.

CONSEGNA LAVORI:

I lavori in oggetto furono consegnati il giorno 11/05/2020 come risulta dal verbale allegato, senza riserve da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PROROGHE E SOSPENSIONI

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti preventivamente 40 gg. naturali e consecutivi decorrenti dal Verbale di Consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori, scadeva pertanto il giorno 20/06/2020.

A causa della sopravvenuta emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, i lavori furono sospesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario, stabilendo come nuovo termine utile per la fine dei lavori il giorno 09/08/2020;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori venne accertata il giorno 31/07/2020 come risulta dal certificato e quindi in tempo utile.

ADAMENTO E SVILUPPO DEI LAVORI:

I lavori vennero eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e si svolsero regolarmente in conformità alle norme contrattuali e senza dare luogo a contestazioni di sorta.

DIREZIONE LAVORI:

La direzione e la contabilità dei lavori furono tenuti dal P.A. Tonino Severini, per conto dell'Amministrazione Comunale.

ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:

Durante l'esecuzione di lavori non sono stati redatti Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi

CESSIONE DEI CREDITI:

La Ditta ITALFER di Cesari Giacomo non ha ceduto ad altri i propri crediti relativi al contratto per i lavori in oggetto, né ha rilasciato delega o procura a riscuoterli.

INFORTUNI:

Durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio.

ORDINI DI SERVIZIO:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati redatti Ordini di Servizio.

RISERVE:

L'impresa non ha inserito riserve nel registro di contabilità.

STATO FINALE:

Lo stato finale dei lavori redatto in data 31/07/2020 è stato firmato dall'impresa senza riserve e da esso risulta che l'importo dei lavori assomma al netto a: € 11.597,81 compresi gli oneri per la sicurezza e IVA.

Non sono stati emessi a favore dell'Impresa certificati di acconto per cui l'Impresa risulta creditrice della somma comprensiva di iva di Euro 11.597,81 (Euro undicimilacinquecentonovantasette/81)

CONFRONTO TRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA:

- Importo netto autorizzato per lavori € 11.599,76
 - Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 11.597,81
- Minore spesa di € 1,95.

LAVORI IN ECONOMIE E IMPREVISTI:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori imprevisti.

CONFRONTO ECONOMICO:

La somma impegnata con determina del tecnico comunale fu di € 11.599,76.

<i>La somma impegnata per:</i>	<i>Somma impegnata</i>	<i>Spesa effettiva</i>
<i>Intervento A lavori al netto dell'iva</i>	€ 3.600,00	€ 3.600,00
<i>Intervento B Lavori al netto dell'iva</i>	€ 4.754,10	€ 4.752,50
<i>Intervento C Lavori al netto dell'iva</i>	€ 1.508,00	€ 1.508,00
<i>Iva 10 % (intervento A)</i>	€ 360,00	€ 360,00
<i>Iva 22 % (interventi B e C)</i>	€ 1.377,66	€ 1.377,31
TOTALE	€ 11.599,76	€ 11.597,81

AVVISI ED OPPONENDUM:

Non sono stati pubblicati gli avvisi ai creditori.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno **31/07/2020** e oltre al sottoscritto sono intervenuti alla stessa:

- Cesari Giacomo Ditta esecutrice ITALFER

RISULTATI DELLA VISITA E COLLAUDO:

Con la scorta del progetto, e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti tutti i riscontri, gli accertamenti, le verifiche, i controlli, e le misurazioni ritenute opportune. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si è riscontrata una minima variazione dell'importo relativa alla realizzazione dell'isola ecologica (intervento B) dovuta all'utilizzo di un numero di listelli inferiore rispetto a quelli previsti in fase di progetto.

PENALE PER IL RITARDO:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale;

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

Come disposto dal capitolato, viene redatto il certificato di regolare esecuzione, sostitutivo dell'atto di collaudo.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Tonino Severini, direttore dei lavori in oggetto, tenuto conto dei risultati favorevoli della visita effettuata il giorno 29/07/2020 in contraddittorio con il rappresentante dell'impresa appaltatrice;

Visto il Decreto Legislativo 12-04-2006 n.163 - Art.141 comma 3;

CONSIDERATO

- Che i lavori si sono svolti nel tempo prescritto e secondo le condizioni di contratto,
- Che gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni e per le altre assicurazioni sociali,
- Che l'impresa non ha ceduto i suoi crediti,
- Che le somme spese sono contenute in quelle autorizzate,
- Che non si è dovuto dar luogo agli avvisi ad opponendum,

- Che i lavori realizzati dalla Ditta ITALFER di Cesari Giacomo, corrispondono al progetto approvato e che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere.
 - Che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle condizioni di contratto;
- Vista la regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

DICHIARA

Che può essere liquidata alla suddetta impresa la relativa somma per lavori di € **11.597,81** **(comprensiva di IVA)** – Euro undicimilacinquecentonovantasette/81.

Smerillo, li 31/07/2020

Per la stazione appaltante:

Il Direttore dei Lavori
P.A. Tonino Severini



Per l'impresa Appaltatrice:

ITALFER Cesari Giacomo GIACOMO
Loc. Molino, sc. 151, 088.6559921
63020 MONTE S. MARTINO (MC)
Partita IVA 01474270434
Cod. Fiscale 09805570430 D542D

Visto il Responsabile Unico del Procedimento
P.A. Tonino Severini



