



COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

Via Dante Alighieri, 14 63856 Smerillo (FM) Tel. 0734/79124 fax: 0734/79454

e-mail: protocollo.smerillo@virgilio.it C.F.: 80000970444 - P.IVA: 00428150445

PEC: comune.smerillo@emarche.it sito web: www.comune.smerillo.fn.it

LAVORI: Progetto per la sistemazione di un tratto in frana lungo la strada comunale Cortigliano

COMMITTENTE: Comune di Smerillo

IMPRESA: Impresa Beani Annibale s.r.l. con sede in via Trieste n.122 nel comune di Comunanza -

P.Iva 01721960449

IMPORTO DEL PROGETTO: € 36.771,68

IMPORTO CONTRATTUALE: € 31.186,06 di cui € 735,43 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010

OGGETTO:

Lavori di sistemazione di un tratto in frana lungo la strada comunale Cortigliano

PROGETTO E APPROVAZIONE:

Il progetto esecutivo dei lavori fu redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Smerillo per un importo totale di Euro 40.448,84.

Il progetto venne approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.19 in data 16/02/2018

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO:

A)	Lavori a base di Appalto		
	Per lavori	Euro	36.771,68
	Per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro	735,43

	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	36.036,25
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	Iva sui Lavori 22%	Euro	3.677,16

	Sommano	Euro	3.677,16

	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	40.448,84

CONTRATTO:

I lavori in oggetto furono appaltati all'impresa Beani Annibale srl con sede in Comunanza (AP) via Trieste, n.122 con Determinazione del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Smerillo n. 20 in data 16/03/2018, per un importo al netto del ribasso d'asta del 15,50% di € 31.186,06

PERIZIE:

Durante i lavori non furono redatte perizie di variante.

COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

Le funzioni Responsabile del procedimento per il comune di Smerillo sono state svolte dal P.A. Tonino Severini. I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal P.A. Tonino Severini.

CONSEGNA LAVORI:

I lavori in oggetto furono consegnati il giorno 26/03/2018 come risulta dal verbale allegato, senza riserve da parte dell'impresa.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PROROGHE E SOSPENSIONI

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti preventivamente 120 gg. Naturali e consecutivi decorrenti dal Verbale di Consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori, scadeva pertanto il giorno 24/07/2018.

PROROGHE:

Durante l'esecuzione di lavori non furono concesse proroghe

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori venne accertata il giorno 20/07/2018 come risulta dal certificato e quindi in tempo utile

ADAMENTO E SVILUPPO DEI LAVORI:

I lavori vennero eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e si svolsero regolarmente in conformità alle norme contrattuali e senza dare luogo a contestazioni di sorta.

DIREZIONE LAVORI:

La direzione e la contabilità dei lavori furono tenuti dal P.A. Tonino Severini, per conto dell'Amministrazione Comunale.

ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:

Durante l'esecuzione di lavori non sono stati redatti Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi

ASSICURAZIONE OPERAI:

L'impresa durante i lavori aveva assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. (sede di Ascoli Piceno) con la posizione n.062019857/08 con carattere continuativo.

ASSICURAZIONI SOCIALI:

E' stato provveduto alle assicurazioni sociali degli operai secondo le norme vigenti.

Nessuna segnalazione di mancata contribuzione è pervenuta dagli enti previdenziali obbligatori: INPS, INAIL e Cassa Edile

CESSIONE DEI CREDITI:

L'impresa Beani Annibale srl non ha ceduto ad altri i propri crediti relativi al contratto per i lavori in oggetto, né ha rilasciato delega o procura a riscuoterli.

INFORTUNI:

Durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio.

COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

ORDINI DI SERVIZIO:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati redatti Ordini di Servizio.

RISERVE:

L'impresa non ha inserito riserve nel registro di contabilità.

STATO FINALE:

Lo stato finale dei lavori redatto in data 10/08/2018 è stato firmato dall'impresa senza riserve e da esso risulta che l'importo dei lavori assomma al netto a: Euro 31.144,00 compresi gli oneri per la sicurezza oltre IVA

Non sono stati emessi a favore dell'Impresa certificati di acconto per cui l'Impresa risulta creditrice della somma di Euro 31.144,00 + iva. (Euro trentunomilacentotrentaquattro/00)

CONFRONTO TRA LA SOMMA SPESA E QUALLA AUTORIZZATA:

- Importo netto autorizzato per lavori € 31.186,06

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 31.144,00

Minore spesa di € 42,06.

LAVORI IN ECONOMIE E IMPREVISTI:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori imprevisti.

CONFRONTO ECONOMICO:

La somma impegnata con determina del tecnico comunale fu di € 40.448,84.

La somma impegnata per:

• i lavori al netto dell'iva ammonta a	€ 31.144,00
• Iva 10 % sui lavori	€ 3.114,40
TOTALE SOMME IMPIEGATE	€ 34.258,40

AVVISI ED OPPONENDUM:

Non sono stati pubblicati gli avvisi ai creditori.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 01/10/2018 e oltre al sottoscritto sono intervenuti alla stessa:

Sig. Francesco Seri – Direttore Tecnico dell'Impresa esecutrice

RISULTATI DELLA VISITA E COLLAUDO:

Con la scorta del progetto, e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti tutti i riscontri, gli accertamenti, le verifiche, i controlli, e le misurazioni ritenute opportune. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro

COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni dei quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

PENALE PER IL RITARDO:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

Come disposto dal capitolato, viene redatto il certificato di regolare esecuzione, sostitutivo dell'atto di collaudo.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Cio' premesso il sottoscritto Tonino Severini, direttore dei lavori in oggetto, tenuto conto dei risultati favorevoli della visita effettuata il giorno 01/10/2018 in contraddittorio con il rappresentante dell'impresa appaltatrice;

Visto il Decreto Legislativo 12-04-2006 n.163 - Art.141 comma 3;

CONSIDERATO

Che i lavori si sono svolti nel tempo prescritto e secondo le condizioni di contratto,

Che gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni e per le altre assicurazioni sociali,

Che l'impresa non ha ceduto i suoi crediti,

Che le somme spese sono contenute in quelle autorizzate,

Che non si è dovuto dar luogo agli avvisi ad opponendum,

Che i lavori di ripristino danni lungo la strada comunale che dalla Provinciale per Propezzano conduce alla frazione di Cerisciolo, realizzati dall'impresa Beani Annibale srl, corrispondono al progetto approvato e che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere.

Che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle condizioni di contratto;

Vista la regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

DICHIARA

Che possono essere svincolate le fideiussioni a suo tempo presentate dalla ditta Beani Annibale srl di Comunanza (AP), a garanzia dell'appalto.

Che possono essere liquidate alla suddetta impresa le relative somma per lavori di

Euro 31.144,00 + iva – Euro trentunomilacentotrentaquattro/00.

Smerillo, li 01/10/2018

Per la stazione appaltante:

Il Direttore dei Lavori
P.A. Tonino Severini



Per l'impresa Appaltatrice

Il Direttore Tecnico
Francesco Seri
BEANI ANNIBALE s.r.l.
63044 COMUNANZA (AP)

Visto il Responsabile Unico del Procedimento
P.A. Tonino Severini

