



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 105 Del 10-12-2020

Reg. generale 276

Oggetto: D.L. CRESCITA N. 34/2019 ART. 30 COMMA 14-BIS ANNUALITA' 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE S.P. 20 CASPRIANO-PIE' DEL SASSO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA BETTUCCI E SALVATORI sas- CUP C39J20000720001 - CIG. 85143908E5

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2019 n.58 e in particolare l'articolo 30, comma 14-bis, che prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di un contributo di euro 19.329,89, per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso articolo, richiamando l'applicazione, per quanto compatibili, dei commi 3,4,6,7,8,10,11,12 e 13 del medesimo articolo;
- l'art. 30, comma 14-quater del citato D.L. n.34/2019, che dispone, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un fondo da ripartire nella misura pari al 50% per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi comuni, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dell'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 01/06/2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo;
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione dei decreti legislativi*" convertito, con modificazione, della L. 24 aprile 2020 n. 27 e in particolare l'art. 125, comma 1, che ha prorogato di sei mesi i termini previsti dall'art. 30, comma 14-bis, del Decreto legge Crescita n. 34 del 2019;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2020, con cui in applicazione del comma 14-bis dell'art. 30 D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, sono assegnati per l'anno 2020 un contributo dell'importo di euro 19.329,89 in favore di ciascun dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'allegato 1) al presente decreto dove è inserito al n. 1103 il comune di Monte Cavallo come comune beneficiario, per la realizzazione di progetti relativi ad

interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

VISTO Il Decreto 1 settembre 2020 del Ministero Dello Sviluppo Economico recante le Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/09/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

PRESO ATTO che l'intervento di che trattasi non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

CONSIDERATA l'opportunità per l'Amministrazione Pubblica di utilizzare tale contributo al fine di procedere alla realizzazione un intervento di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile "sostituzione impianto di illuminazione pubblica lungo la strada Provinciale S.P. 20 Caspiano-Pie' del Sasso", come meglio specificato negli elaborati tecnici allegati al presente atto;

DATO ATTO che il termine da rispettare per dare inizio ai lavori, per la realizzazione degli interventi, è fissato al 15 novembre 2020, come indicato all'art.3 c. 2 lett. c) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 settembre 2020, pena la decadenza del contributo concesso;

PRESO ATTO che l'Ufficio Tecnico comunale ha redatto la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto descritto composto dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo, che in copia si allega al seguente atto:

- TAV. 1 – Relazione tecnico illustrativa, descrizione generale dell'intervento da eseguire, aerofotogrammetria, planimetria catastale, stralcio P.R.G. Vigente - documentazione fotografica e Q.T.E.;
- TAV. 2 – Computo Metrico;
- TAV. 3 – Elenco Prezzi Unitari;
- TAV. 4 – Cronoprogramma;
- TAV. 5 – Nuovi Prezzi;
- TAV. 6 – Piano di Manutenzione;
- TAV. 7 – Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTO che lo stesso è articolato nelle seguenti voci economiche e l'importo stimato dei lavori ammonta ad complessivi euro 19.329,89, così come riportato nel seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
importo lavori	€	15.819,11
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€	474,57
di cui soggetto a ribasso	€	15.344,54
ribasso d'asta 0,000%	€	-
totale al netto del ribasso	€	15.344,54
totale contratto OS compresa IVA esclusa	€	15.819,11
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IMPREVISTI 0,00% IVA 10% comp.	€	30,58
IVA 22% SUI LAVORI	€	3.480,20

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	3.510,78
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€	19.329,89

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto;

RITENUTO dover procedere urgentemente all'approvazione della progettazione esecutiva sopra descritta in quanto la scadenza prevista per la consegna dei suddetti lavori ai sensi del Decreto in premessa descritto risulta imminente e alla data del 15/11/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Monte Cavallo n. 56 del 29/10/2020 con la quale si è provveduta ad approvare la progettazione esecutiva precedentemente descritta;

RAVVISTA l'urgenza di provvedere all'affidamento dei lavori in quanto il finanziamento dell'opera è vincolato all'affidamento dei lavori entro e non oltre il 15/11/2020;

VISTA la richiesta di offerta per la realizzazione dei lavori di che trattasi prot. 4207 del 09/11/2020 trasmessa alla Ditta Bettucci e Salvatori s.a.s. con sede in Tolentino (MC) Via Luigi Francesconi snc P.IVA 00228150439 ;

VISTA l'offerta assunta al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo n. 4216 del 10/11/2020 trasmessa dalla ditta Bettucci e Salvatori s.a.s. in precedenza generalizzata dal quale risulta aver effettuato un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 2,50% dal quale risulta il seguente quadro economico di affidamento :

QUADRO TECNICO ECONOMICO APPALTO		
importo lavori	€	15.819,11
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€	474,57
di cui soggetto a ribasso	€	15.344,54
ribasso d'asta 2,500%	-€	383,61
totale al netto del ribasso	€	14.960,92
totale contratto OS compresa IVA esclusa	€	15.435,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% SUI LAVORI	€	3.395,81
TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO IVA 22% COMP.	€	18.831,31

RITENUTO dover procedere urgentemente all'affidamento dei lavori in oggetto descritti vista la scadenza prevista per la consegna dei suddetti lavori ai sensi del Decreto in premessa descritto risulta imminente e alla data del 15/11/2020;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 84/RG230 del 12/11/2020 con la quale si è provveduto ad

- **affidare**, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , i lavori alla Ditta:

Nome affidatario	Ditta Bettucci e Salvatori s.a.s. con sede in
------------------	---

PI e/o CF Sede	Tolentino (MC) Via Luigi Francesconi s.n.c. P.IVA 00228150439
Tipologia di fornitura/servizio/lavoro	Realizzazione dei lavori di: "D.L. CRESCITA N. 34/2019 ART. 30 COMMA 14-BIS ANNUALITA' 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTRENIBILE SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE S.P. 20 CASPRIANO-PIE' DEL SASSO - CUP: C39J20000720001 CIG: 85143908E5;
Clausole essenziali	Il lavoro dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e secondo le indicazioni tecniche riportate nella progettazione esecutiva e nel capitolato speciale di appalto ; la consegna dei lavori dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 15/11/2020;
Strumento di acquisto	Mediante firma della determina di affidamento (corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016).
Importo totale affidamento	€ 18.831,31 (IVA 22 % inclusa)
CUP	C39J20000720001
CIG	85143908E5

- **dare atto** che la cifra necessaria per l'affidamento in oggetto troverà copertura finanziaria COME DI SEGUITO DESCRITTO:

1) € 18.831,31 al Cod. Bil. 09.02-2.02.01.04.002 ex- cap. 2842/6 del Bilancio di previsione 2020-2022, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;

- **dare atto** che la copertura finanziaria del presente provvedimento trova riscontro e copertura finanziaria nel fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - art. 30 comma 14-bis Decreto Legge Crescita n. 34 del 30 aprile 2019 - Decreto del MISE del 2 luglio 2020 "Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di un contributo di euro 19.329,89, per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" per l'anno 2020.

VISTA la Variante in corso d'opera non sostanziale redatta dal UTC del Comune di Monte Cavallo in data 03/12/2020 composta dai seguenti elaborati e che presenta il seguente QTE di Variante:

ELENCO ELABORATI

- TAV. 1_VAR_1_RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;
- TAV. 2_VAR_1_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE;
- TAV. 3_VAR_1_ELENCO PREZZI VARIANTE;
- TAV. 4_VAR_1_QUADRO DI RAFFRONTO;

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

DESCRIZIONE VOCE	PROG. ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE 1
importo lavori	€ 15.819,11	€ 15.819,11	€ 15.758,84
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€ 474,57	€ 474,57	€ 472,77
di cui soggetto a ribasso	€ 15.344,54	€ 15.344,54	€ 15.286,07
ribasso d'asta 2,500%	€ -	-€ 383,61	-€ 382,15
totale al netto del ribasso	€ 15.344,54	€ 14.960,92	€ 14.903,92
totale contratto OS compresa IVA esclusa	€ 15.819,11	€ 15.435,50	€ 15.376,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IMPREVISTI a corpo IVA compresa	€ 30,58	€ 30,58	€ -
IVA 22% SUI LAVORI	€ 3.480,20	€ 3.395,81	€ 3.382,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 3.510,78	€ 3.426,39	€ 3.382,87
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 19.329,89	€ 18.861,89	€ 18.759,56
TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO IVA 22% COMP.	€ 19.329,89	€ 18.861,89	€ 18.759,56
FINANZIAMENTO	€ 19.329,89	€ 19.329,89	€ 19.329,89
DIFFERENZA (ECONOMIE RISPETTO AL FINANZIAMENTO)	-€ 0,00	€ 468,00	€ 570,33

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 100/265 del 03/12/2020 la quale si è provveduto ad approvare la variante n° 1 precedentemente descritta.

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 10/12/2020 composto dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico finale e da quale risulta un credito all'impresa esecutrice pari ad € 18.759,56 di cui € 15.376,69 per lavori al netto del ribasso O.S. compresi ed 3.382,87 per IVA 22%.

- Verbale fine lavori;
- Tav. 1_FL - Libretto misure stato finale;
- Tav. 2_FL - Stato finale;
- Tav. 3_FL - Registro di contabilità;
- Tav. 4_FL - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

DESCRIZIONE VOCE	PROG. ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE 1	STATO FINALE
------------------	-----------------	---------	------------	--------------

importo lavori	€ 15.819,11	€ 15.819,11	€ 15.758,84	€ 15.758,84
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€ 474,57	€ 474,57	€ 472,77	€ 472,77
di cui soggetto a ribasso	€ 15.344,54	€ 15.344,54	€ 15.286,07	€ 15.286,07
ribasso d'asta 2,500%	€ -	-€ 383,61	-€ 382,15	-€ 382,15
totale al netto del ribasso	€ 15.344,54	€ 14.960,92	€ 14.903,92	€ 14.903,92
totale contratto OS compresa IVA esclusa	€ 15.819,11	€ 15.435,50	€ 15.376,69	€ 15.376,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IMPREVISTI a corpo IVA compresa	€ 30,58	€ 30,58	€ -	€ -
IVA 22% SUI LAVORI	€ 3.480,20	€ 3.395,81	€ 3.382,87	€ 3.382,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 3.510,78	€ 3.426,39	€ 3.382,87	€ 3.382,87
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 19.329,89	€ 18.861,89	€ 18.759,56	€ 18.759,56
TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO IVA 22% COMP.	€ 19.329,89	€ 18.861,89	€ 18.759,56	€ 18.759,56
FINANZIAMENTO	€ 19.329,89	€ 19.329,89	€ 19.329,89	€ 19.329,89
DIFFERENZA (ECONOMIE RISPETTO AL FINANZIAMENTO)	-€ 0,00	€ 468,00	€ 570,33	€ 570,33

Ritenuto dover approvare lo stato finale dei lavori e il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto descritti e per le motivazioni precedentemente esposte;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'articolo 106 comma 2;
- Il D.L. n.34 del 30/04/2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020;
- la Legge del 28/06/2019 n. 58;
- lo Statuto comunale vigente;

TENUTO conto che il CUP relativo all'intervento è il seguente: C39J20000720001;

TENUTO conto che il CIG relativo all'intervento è il seguente: 85143908E5;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto del Sindaco, n. 1 del 13/07/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile;

DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;

di approvare lo stato finale dei lavori di ""D.L. CRESCITA N. 34/2019 ART. 30 COMMA 14-BIS ANNUALITA' 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTRENIBILE SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLI LUNGO LA STRDA PROVINCIALE S.P. 20 CASPRIANO-PIE' DEL SASSO - CUP: C39J20000720001 DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO n. 105 del 10-12-2020 - Pag. 6 - COMUNE DI MONTE CAVALLO

CIG: 85143908E5” e certificato di regolare esecuzione composto dai seguenti elaborati che in copia si allegano al presente atto e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo finale:

- Verbale fine lavori;

Tav. 1_FL - Libretto misure stato finale;

Tav. 2_FL - Stato finale;

Tav. 3_FL - Registro di contabilità;

Tav. 4_FL - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

DESCRIZIONE VOCE	PROG. ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE 1	STATO FINALE
importo lavori	€ 15.819,11	€ 15.819,11	€ 15.758,84	€ 15.758,84
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€ 474,57	€ 474,57	€ 472,77	€ 472,77
di cui soggetto a ribasso	€ 15.344,54	€ 15.344,54	€ 15.286,07	€ 15.286,07
ribasso d'asta 2,500%	€ -	-€ 383,61	-€ 382,15	-€ 382,15
totale al netto del ribasso	€ 15.344,54	€ 14.960,92	€ 14.903,92	€ 14.903,92
totale contratto OS compresa IVA esclusa	€ 15.819,11	€ 15.435,50	€ 15.376,69	€ 15.376,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IMPREVISTI a corpo IVA compresa	€ 30,58	€ 30,58	€ -	€ -
IVA 22% SUI LAVORI	€ 3.480,20	€ 3.395,81	€ 3.382,87	€ 3.382,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 3.510,78	€ 3.426,39	€ 3.382,87	€ 3.382,87
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 19.329,89	€ 18.861,89	€ 18.759,56	€ 18.759,56
TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO IVA 22% COMP.	€ 19.329,89	€ 18.861,89	€ 18.759,56	€ 18.759,56
FINANZIAMENTO	€ 19.329,89	€ 19.329,89	€ 19.329,89	€ 19.329,89
DIFFERENZA (ECONOMIE RISPETTO AL FINANZIAMENTO)	-€ 0,00	€ 468,00	€ 570,33	€ 570,33

3. dare atto che ai sensi degli artt. 16 e 23 del C.S.A. si procederà con successivo atto alla liquidazione previa erogazione del contributo previsto per l'intervento di che trattasi.

4. dare atto dell'economia assunta con lo stato finale rispetto al finanziamento concesso pari a € 570,33 da imputare al Cod. Bil. 09.02 - 2.02.01.04.002 ex Cap. 2842/6 del Bilancio di previsione 2020 - 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PODUTI ALESSANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 10-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **PODUTI ALESSANDRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 10-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 10-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Remigi Rag. Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 503

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 10-12-2020 al giorno 25-12-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 26-12-2020

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 10-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PODUTI ALESSANDRO