



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

### COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 69 Del 14-10-2019

Reg. generale 211

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE PER PANTANETO (INTERVENTO FINANZIATO CON I CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 107 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI - CUP: C37H19000770005 - CIG: 7902884230**

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di ottobre nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTO:

- il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 – dispone: “Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.”;
- il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che: “Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;
- il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10/01/2019, con cui vengono attribuiti i contributi previsti dall'art. 1 comma 107 della Legge 145/2018 ai comuni di cui all'Allegato D) al medesimo decreto, tra i quali il comune di Monte Cavallo figura al n. 1848, nella misura di euro 40.000,00;

**VISTO** che con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 23/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria strada comunale per Pantaneto”, da realizzare con i contributi di cui all'art. 1 comma 107 della L.145/2018, redatto dall'arch. Veronica Rasponi dipendente dell'Ufficio Tecnico comunale, composto dai seguenti elaborati:

- Elab. 1 – Relazione tecnica illustrativa
- Elab. 2 – Documentazione fotografica
- Elab. 3 – Elenco prezzi
- Elab. 4 – Computo metrico estimativo

- Elab. 5 – Quadro tecnico economico
- Elab. 6 – Capitolato speciale d'appalto
- Tav. 1 – Elaborato grafico

ed avente il seguente quadro tecnico economico:

<b>A</b>	IMPORTO LAVORI (comprensivo degli oneri per la	€	31.310,68
<b>A.1</b>	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	30.371,36
<b>A.2</b>	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	939,32
<b>A.3</b>	RIBASSO CONTRATTUALE del 0,000%	€	0,00
<b>Tot.A</b>	TOTALE IMPORTO	€	31.310,68
<b>B</b>	SOMME A DISPOSIZIONE	€	
<b>B.1</b>	IVA SUI LAVORI 22%	€	6.888,35
<b>B.2</b>	ACCANTONAMENTO ex art.113 D.lgs 50/2016	€	500,97
<b>B.3</b>	IMPREVISTI IVA COMPRESA	€	1.300,00
<b>Tot.B</b>	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	8.689,32
	<b>COSTO TOTALE INTERVENTO tot.A+tot.B</b>	<b>€</b>	<b>40.000,00</b>

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 33 del 13/05/2019 a mezzo della quale i lavori di che trattasi sono stati affidati direttamente all'impresa EDILASFALTI s.r.l. con sede in c.da. Carbone n.4 - 62032 Camerino (MC) - P.Iva 01413010438, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo contrattuale di euro 28.729,11 (di cui euro 27.789,79 per lavori ed euro 939,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA in misura del 22%, in virtù del ribasso d'asta applicato pari al 8,50%;

**VISTA** la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di che trattasi (art. 32, comma 14 ed art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n. 50/2016), prot. n. 1340 del 14/05/2019, sottoscritta per accettazione dall'impresa appaltatrice per formale accettazione di quanto in essa contenuto tramite modello di conferma prot. 1342 del 14/05/2019;

**VISTO** che in data 14/05/2019 hanno avuto inizio i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per Pantaneto;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, a mezzo della quale è stata approvata la rimodulazione del quadro tecnico economico dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per Pantaneto, (intervento finanziato con i contributi di cui all'art. 1 comma 107 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145) redatta dal direttore dei lavori arch. Veronica Rasponi, in cui vengono riutilizzate le somme derivanti dal ribasso offerto sui lavori dalla ditta incaricata, gli importi afferenti dalle lavorazioni non più eseguite e le somme destinate agli imprevisti, come riportato nel quadro tecnico economico rimodulato:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO ED AGGIORNATO</b>	
<b>IMPORTO LAVORI</b>	
Importo lavori da progetto di variante	35.285,55 €
Incidenza della sicurezza (3% dell'importo dei lavori)	1.058,57 €
Importo soggetto al ribasso del 8,50%	34.226,98 €
Importo ribassato del 8,50%	2.909,29 €

<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>32.376,26 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA su lavori (22%)	7.122,78 €
Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016	500,97 €
Imprevisti Iva compresa	0,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>7.623,75 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>40.000,00 €</b>

avente i seguenti elaborati progettuali:

- A. *Relazione Tecnica Descrittiva*
- B. *Elenco Prezzi Unitari*
- C. *Computo Metrico agg.*
- D. *Quadro Tecnico Economico agg.*

ed approvato il relativo atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

**VISTO** che in data 29/08/2019 il direttore dei lavori arch. Veronica Rasponi ha redatto la documentazione facente parte dello stato finale dei lavori in oggetto avente un complessivo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta dell'8,50%, pari ad euro **32.376,26**, oltre IVA in misura del 22%;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione dello stato finale di cui trattasi;

**VISTA** la fattura n.81 del 11/10/2019 della ditta appaltatrice EDILASFALTI S.r.l. con sede in c.da. Carbone n.4 - 62032 Camerino (MC) - P.Iva 01413010438, dell'importo di euro 32.376,26 oltre IVA 22% per euro 7.122,78, per complessivi euro 39.499,04, relativa al saldo delle competenze dello stato finale di che trattasi;

**DATO ATTO** che come specificato da diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 non sono dovuti in caso di affidamento diretto dei lavori;

**CONSIDERATO** che le spese di cui ai punti che precedono trovano copertura nel quadro tecnico economico dello stato finale come sotto riportato:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE</b>	
<b>IMPORTO LAVORI</b>	
Importo lavori da progetto	35.285,55 €
Incidenza della sicurezza (3% dell'importo dei lavori)	1.058,57 €
Importo soggetto al ribasso del 8,50%	34.226,98 €
Importo ribassato del 8,50%	2.909,29 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>32.376,26 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA su lavori (22%)	7.122,78 €
Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00 €
Imprevisti Iva compresa	0,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>7.122,28 €</b>
<b>Somme in Economie</b>	<b>500,96 €</b>

<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>40.000,00 €</b>
------------------------	--------------------

**VISTA** la regolarità contributiva della ditta affidataria, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL\_17366869 data richiesta 11/07/2019 Scadenza validità 08/11/2019, acquisito agli atti;

**VISTO** il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

### **D E T E R M I N A**

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **PRENDERE ATTO** dello stato finale dei lavori di “**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE PER PANTANETO**”, redatto dal direttore dei lavori arch. Veronica Rasponi, per lavori eseguiti a tutto il 29/08/2019 ed avente un importo complessivo per lavori di euro **32.376,26**, al netto del ribasso d’asta del 8,50%, oltre IVA in misura di legge.
- 3) **APPROVARE** gli atti facenti parte dello stato finale dei lavori di che trattasi redatto dal direttore dei lavori arch. Veronica Rasponi, dal quale risulta un credito a favore della ditta appaltatrice EDILASFALTI s.r.l. con sede in c.da. Carbone n.4 - 62032 Camerino (MC) - P.Iva 01413010438 pari ad euro **32.376,26** oltre IVA 22% per euro 7.122,78, per complessivi euro 39.499,04.
- 4) **APPROVARE** il seguente quadro tecnico economico definitivo ed a consuntivo:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE</b>	
<b>IMPORTO LAVORI</b>	
Importo lavori da progetto	35.285,55 €
Incidenza della sicurezza (3% dell’importo dei lavori)	1.058,57 €
Importo soggetto al ribasso del 8,50%	34.226,98 €
Importo ribassato del 8,50%	2.909,29 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>32.376,26 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA su lavori (22%)	7.122,78 €
Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016	0,00 €
Imprevisti Iva compresa	0,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>7.122,78 €</b>
<b>Somme in Economie</b>	<b>500,96 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>40.000,00 €</b>

- 5) **LIQUIDARE** la seguente somma relativa allo stato finale di che trattasi:
  - a) euro 16.393,44 oltre IVA 22% per euro 3.606,56, per complessivi euro 20.000,00, alla ditta appaltatrice EDILASFALTI s.r.l. con sede in c.da.

Carbone n.4 - 62032 Camerino (MC) - P.Iva 01413010438, a titolo di acconto sulle somme dovute al saldo finale e di cui alla fattura n. 81 del 11/10/2019, come da prima erogazione del Ministero dell'Interno;  
- per la liquidazione totale della fattura si rimane in attesa dell'erogazione da parte del Ministero dell'Interno, della seconda rata relativa allo stato finale;

- 6) **DARE ATTO** che la copertura finanziaria per l'opera in parola è assicurata con i contributi di cui all'art. 1 comma 107 della Legge 145/2018 assegnati a questa Amministrazione Comunale con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10/01/2019, per un importo di euro 40.000,00;
- 7) **AUMENTARE** l'impegno di spesa precedentemente assunto con propria determinazione n. 33 del 13/05/2019, di ulteriori euro 4.449,53, per un totale di euro 39.499,04, all'intervento 09.02-2.02.01.09.00, ex cap. 2842/2 "LEGGE DI BILANCIO 2019 - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ART. 1 COMMA 107" del Bilancio 2019, gestione competenza, che presenta la sufficiente disponibilità.
- 8) **IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari a complessivi euro 20.000,00 all'intervento 09.02-2.02.01.09.00, ex cap. 2842/2 del Bilancio 2019, gestione competenza, che presenta la sufficiente disponibilità.
- 9) **TRASMETTERE** la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- 10) **PUBBLICARE** il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to CECOLI PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 14-10-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to **CECOLI PIETRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 14-10-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to **REMIGI VALENTINA**

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 440

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 24-10-2019 al giorno 08-11-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 09-11-2019

IL RESPONSABILE  
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

---

La presente copia, da me collazionata, formata da n. \_\_\_\_ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 24-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CECOLI PIETRO