



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 94 Del 23-07-2021

Reg. generale 217

Oggetto: SISMA 2016 - PROGETTI A VALERE SU FONDI DEGLI SMS SOLIDALI O.C.S.R. N. 48/2018 ID OPERA 4882 SISTEMAZIONE PERCORSO VITA E AREA VERDE ATTREZZATA IN LOCALITA' VALLE DELLA MADONNA DI MONTE CAVALLO - CUP: C35H18001010002 CIG ZE32E77DE4 - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

VISTA l'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione n. 48 del 10/01/2018 recante "Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie".

RICHIAMATE le note della Regione Marche prot.n. 999753/06/10/2017 e prot.n. 0808590-0808519|12/07/2018|R_MARCHE|GRM|AII|P, con le quali veniva comunicato il parere positivo del Comitato Nazionale dei Garanti su tutte le proposte avanzate, tra cui quella del Comune di Monte Cavallo, con il relativo trasferimento dei fondi presso la contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione, per essere successivamente trasferiti ai Comuni;

VISTA l'approvazione in conferenza di servizi regionale del progetto "Sistemazione Percorso Vita ed Area Verde Attrezzata in loc. Valle della Madonna di Monte Cavallo" e del relativo finanziamento (Decreto Direttore USR n. 1023 del 31/03/2020);

VISTO che lo stesso è articolato nelle seguenti voci economiche e l'importo stimato dei lavori ammonta ad complessivi euro 20.144,91, così come riportato nel Quadro Tecnico Economico:

COMUNE DI MONTE CAVALLO
 QUADRO ECONOMICO
 O.C.S.R. n.48/2018 - ID opera 4882
 Sistemazione Percorso Vita e area verde attrezzata
 in località Valle della Madonna di Monte Cavallo

Lavori	euro	euro	euro
A Importo lavori		19 412,91	
Opere edili			
Opere tribuna			
(di cui lavori a misura)	19 412,91		
(di cui lavori a corpo)	0,00		
(di cui lavori in economia)	0,00		
Oneri relativi alla sicurezza	732,00		
Importo dei lavori soggetto a ribasso	19 412,91		
Ribasso contrattuale	0,00%	0,00	
Totale Lavori (importo contrattuale)			20 144,91
B Somme a disposizioni dell'amministrazione			
1 Lavori in economia			
1B Acquisto arredi e giochi per esterno		1 500,00	
1C Acquisto passerella pedonale in legno		7 200,00	
2 Rilievi accertamenti ed indagini			
3 Allacciamenti ai servizi pubblici			
4 Imprevisti e/o lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto		1 744,24	
5 Spese perizia di stima per valore aree congruità demanio e spese notarili		4 136,79	
6 Accantonamento di cui art.133 commi 3 e 4 del codice		0,00	
7 Importo relativo all'incentivo di cui art.92 comma 5 codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		0,00	
7A Spese tecniche di cui al D.L. 17/10/2016 n. 189 art.34 com. 5		3 991,94	
8A Contributo integrativo spese tecniche (4%)		159,68	
9 Spese per pubblicità e ove previsto opere artistiche			
11A Iva 22% su lavori		4 431,88	
11B Iva 22% su voci 7A+8A		913,36	
11C Iva 22% su voci 1B+1C		1 914,00	
12 Contributo AVCP			
13 Spese generali SUA			
Totale Somme a Disposizione			25 991,88
C Economie di gara			0,00
A+B+C TOTALE GENERALE			46 136,79
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			4 240,00

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 68 del 06/10/2020 con la quale si è provveduto ad affidare i lavori alla Ditta F.LLI VEROLINI P. & M.G. snc, con sede in via Roma, 15 - 62036 Monte Cavallo (MC), P.IVA 01252030430, che per l'esecuzione dei lavori precedentemente indicati si è impegnata ad eseguirli per un importo di € 19.756,65 oltre IVA 22% (Tot. € 24.103,11 IVA 22% inclusa), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che i lavori, hanno avuto inizio in data 05/11/2020 e sono ad oggi in corso di esecuzione;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell'intervento, trova riscontro nell' art. 3 bis dell'O.C.S.R. n. 48 del 10/01/2018 e ss.mm.ii., ove è assegnato un contributo al Comune di Monte Cavallo per l'intervento di che trattasi pari ad € 46.136,79;

DATO ATTO che il RUP è individuato nella persona del Geom. Alessandro Poduti Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 45 del 26/04/2021 con la quale si è provveduto ad approvare la Variante 1 in corso d'opera non sostanziale, redatta e trasmessa dall'Ing. Attilio Mogianesi in data 26/04/2021 ed assunta al protocollo Comunale al n. 1764, la quale presenta il seguente QTE:

COMUNE DI MONTE CAVALLO O.C.S.R. n.48/2018 - ID opera 4882 Sistemazione Percorso Vita e area verde attrezzata in località Valle della Madonna di Monte Cavallo	PROGETTO	DOPO AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
a) Importo lavori a base d'asta	19.412,91 €	19.412,91 €	16.647,30 €
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	732,00 €	732,00 €	972,00 €
Ribasso d'asta	-	-2%	-2%
Importo ribasso	-	-388,26 €	-332,95 €
Sommano a) + b)	20.144,91 €	19.756,65 €	17.286,35 €
c) Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Lavori in economia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavori di posa di n. 2 telecamere e attrezzature elettriche connesse	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Acquisto arredi e giochi per esterno	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Acquisto passerella pedonale in legno	7.200,00 €	7.200,00 €	6.750,00 €
Spese perizia di stima per valore aree congruità demanio e spese notarili	4.136,79 €	4.136,79 €	4.136,79 €
Spese tecniche di cui al D.L. 17/10/2016 n. 189 art.34 com. 5	3.991,94 €	3.991,94 €	4.491,94 €
Contributo integrativo spese tecniche (4%)	159,68 €	159,68 €	179,68 €
Collaudo statico compresa cnpaia 4% e iva 22%	0,00 €	0,00 €	265,20 €
Imprevisti	1.744,24 €	1.744,24 €	1,07 €
IVA 22% sui lavori	4.431,88 €	4.346,46 €	3.803,00 €

Iva 22% su arredi e passerella e telecamere	1.914,00 €	1.914,00 €	2.695,00 €
Iva 22% su spese tecniche	913,36 €	913,36 €	1.027,76 €
c) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	25.991,88 €	25.906,47 €	28.850,43 €
Economie di gara		473,67 €	0,00 €
COSTO TOTALE INTERVENTO	46.136,79 €	46.136,79 €	46.136,79 €
Acquisto aree o immobili e pertinenti indennizzi	4.240,00 €	4.240,00 €	4.240,00 €

VISTO il 1^ Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 10/06/2021 trasmesso dalla D.L. in data 11/06/2021 ed assunto al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo (MC) al n. 2533 e successivamente rettificato/integrato con protocollo n. 2600 del 14/06/2021, composto dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico riepilogativo, dal quale risulta un credito complessivo all'impresa di € 9.675,66;

Lettera di trasmissione prot. 2533 del 11/06/2021;
Libretto delle misure n.1 del 10/06/2021
Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 10/06/2021;
Registro di contabilità n. 1 del 10/06/2021;
Certificato di pagamento n. 1 del 10/06/2021;

QUADRO ECONOMICO S.A.L. 1 A TUTTO IL 10/06/2021 – C.P. 1 DEL 10/06/2021

COMUNE DI MONTE CAVALLO C.S.R. n.48/2018 - ID opera 4882 Sistemazione Percorso Vita e area verde attrezzata in località Valle della Madonna di Monte Cavallo S.A.L. 1 A TUTTO IL 10/06/2021	S.A.L. 1 A TUTTO IL 10/06/2021
Importo lavori	7.676,24 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	448,00 €
soggetti a ribasso	7.676,24 €
Ribasso d'asta contrattuale 2,00%	153,52 €
Importo al netto del ribasso Oneri Sicurezza Compresi	7.970,72 €
A detrarre ritenute per infortuni 0,50%	- 39,85 €
RESTANO NETTE AL SAL 1 A TUTTO IL 10/06/2021	7.930,87 €
IVA 22% sui lavori	1.744,79 €
TOTALE S.A.L. 1 A TUTTO IL 10/06/2021 IVA 22% COMPRESA	9.675,66 €

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 70 del 14/06/2021 con la quale si è provveduto ad **approvare lo Stato di Avanzamento n. 1 a tutto il 10/06/2021 e il relativo certificato di pagamento n. 1 del 10/06/2021**, dei lavori di "O.C.S.R. 48/2018 – ID OPERA 4882 SISTEMAZIONE PERCORSO VITA E AREA VERDE ATTREZZATA IN LOCALITA' VALLE DELLA MADONNA – COMUNE DI MONTE CAVALLO ", redatto dal D.L., Ing. Attilio Mogianesi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 81 del 17/06/2021 con la quale si è provveduto a liquidare alla Ditta F.LLI VEROLINI P. & M.G. snc, con

sede in via Roma, 15 - 62036 Monte Cavallo (MC), P.IVA 01252030430, il 1° stato di Avanzamento Lavori;

VISTO lo Stato Finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione trasmesso dalla D.L. in data 09/07/2021 ed assunto al protocollo generale al n. 3016 composto dai seguenti elaborati, dal quale risulta un credito all'impresa di € 11.413,69 di cui 9.355,48 per lavori e € 2.058,21 per IVA 22%:

ELENCO ELABORATI

- Libretto delle misure Sal Finale;
- Registro contabilità Sal Finale;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- Certificato relativo alla cessione dei crediti;
- Certificato relativo alle assicurazioni sociali;
- Avvisi ad opponendum;
- SAL per somme a disposizione n. 3 per pagamento saldo spese tecniche;
- Certificati di pagamento n. 3 per somme a disposizione pagamento saldo spese tecniche;

RITENUTO dover approvare lo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori oggetto del presente atto composto dai suddetti elaborati;

VISTO il CUP: C35H18001010002;

TENUTO conto che il CIG relativo all'intervento è il seguente: ZE32E77DE4;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- Il D.L. n.34 del 30/04/2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020;
- la Legge del 28/06/2019 n. 58;
- lo Statuto comunale vigente;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;

2. **di approvare** lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di **"SISTEMAZIONE PERCORSO VITA E AREA VERDE ATTREZZATA IN LOCALITA' VALLE DELLA MADONNA DI MONTE CAVALLO"** CUP. C35H18001010002 - CIG 8407722FAB, redatti dall'Ing. Attilio Mogianesi composto dai seguenti elaborati, dal quale risulta un credito all'impresa esecutrice pari a complessivi € 11.413.69 di cui 9.355,48 per lavori e € 2.058,21 per IVA 22%, composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

- Libretto delle misure Sal Finale;
- Registro contabilità Sal Finale;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- Certificato relativo alla cessione dei crediti;
- Certificato relativo alle assicurazioni sociali;
- Avvisi ad opponendum;
- SAL per somme a disposizione n. 3 per pagamento saldo spese tecniche;
- Certificati di pagamento n. 3 per somme a disposizione pagamento saldo spese tecniche;

3. dare atto che si procederà alla liquidazione con successivo atto, previa erogazione del saldo del contributo concesso ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario Sisma 20216 n. 104/2020;

4. dare atto che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto di complessivi € 11.413.69 è assicurato al seguente codice di Cod. Bil. 11.02-2.02.01.09.016 ex capitolo 2718/12 del Bilancio di Previsione anno 2021, gestione residui passivi anno 2019;

5. trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e diventerà esecutiva con la predetta attestazione;

6. pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PODUTI ALESSANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 23-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **PODUTI ALESSANDRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 23-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **CECOLI PIETRO**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 23-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CECOLI PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 334

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23-07-2021 al giorno 07-08-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 09-08-2021

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 23-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PODUTI ALESSANDRO