



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 1 Del 27-01-2020

Reg. generale 12

Oggetto: SISMA 2016 - OCDPC n.408/2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE - REALIZZAZIONE OPERE DI FONDAZIONE ED URBANIZZAZIONE PER LA POSA IN OPERA DI STRUTTURA PREFABBRICATA UTILIZZATA PER LA DELOCALIZZAZIONE DELL'IMPRESA EDILE F.LLI VEROLINI P. e M.G. snc.- APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA BATTAGLIA s.r.l. DI PIEVE TORINA (MC) - CIG. Z161FA8DD3

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che sul territorio di questo Comune si sono verificati in data 26/10/2016 e 30/10/2016 eventi sismici di rilevante intensità che hanno provocato diffusi danneggiamenti al patrimonio edilizio pubblico, privato ed infrastrutture;

CONSIDERATO che gli eventi calamitosi di cui al punto che precede, tra l'altro, hanno reso inagibili le sedi di alcune attività produttive insistenti a Monte Cavallo, in particolare la seguente:

- Deposito attrezzature e materiali gestito dall'Impresa Edile F.lli Verolini P. e M.G. snc sito nella frazione Collebianco (immobile crollato e dichiarato inagibile con ordinanza sindacale n. 7 del 01/09/2016, sito in Zona Rossa);

VISTO che al fine di permettere il ripristino delle normali condizioni lavorative delle citate ditte sono state adottate misure volta al superamento della situazione emergenziale, in particolare si cita l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408/2016 e l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 09/2016 a mezzo della quale è prevista la delocalizzazione di tali attività all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016;

VISTA la nota pervenuta dalla Regione Marche – Attività Produttive prot. n. 65494 in data 27/01/2017, a mezzo della quale ed in attuazione della normativa richiamata al punto che precede, si comunica l'assegnazione dei fondi necessari all'acquisto o locazione di strutture modulari prefabbricate e relative opere di urbanizzazione per la delocalizzazione delle suddette attività commerciali/produttive, in particolare per l'attività relativa all'impresa Verolini Pietro e Marco Guido snc è previsto un contributo di euro 6.000,00 oltre IVA per le opere di urbanizzazione finalizzate alla posa in opera di moduli prefabbricati;

PRESO ATTO che in sede di aggiudicazione dell'appalto per la fornitura del prefabbricato risulta una economia di euro 2.902,75 oltre IVA in misura di legge;

VISTA la propria precedente determinazione n. 134 del 29/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata affidata all'Impresa Battaglia s.r.l. con sede in via Pio La Torre n. 7 – 62036 Pieve Torina (MC) – P.IVA 01738530433, i lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione e fondazioni propedeutici per la posa in opera della struttura prefabbricata - necessaria alla delocalizzazione attività artigianale Impresa edile F.Ili Verolini P. e M.G. (ai sensi dell'OCDPC n.408/2016) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di euro 6.781,73 compreso oneri della sicurezza, oltre IVA in misura del 10% per euro 678,17, per complessivi euro 7.459,90, in virtù del ribasso d'asta del 7,00% (CIG Z161FA8DD3);

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante: fondi di Bilancio comunale introitati mediante l'utilizzo dei fondi di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408/2016 e l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 09/2016 che saranno erogati dalla Regione Marche in seguito all'emergenza determinatasi con il verificarsi di eventi sismici in data 26/10/2016 e 30/10/2016;

VISTA la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di che trattasi del 29/12/2017, sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice in data 02/01/2018;

VISTO che in data 15/01/2018 hanno avuto inizio i lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione e fondazioni propedeutici per la posa in opera della struttura prefabbricata - necessaria alla delocalizzazione attività artigianale Impresa edile F.Ili Verolini P. e M.G.;

PRESO ATTO che in fase di esecuzione dei lavori di urbanizzazione si sono riscontrate problematiche nelle modalità di svolgimento degli stessi, che hanno comportato un ritardo nei tempi di esecuzione;

VISTO che in data 23/09/2019 il tecnico comunale dott. Michele D'Ercole direttore dei lavori, ha redatto la documentazione facente parte dello stato finale dei lavori in oggetto avente un complessivo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 7,00%, pari ad **euro 6.781,73**, oltre IVA in misura del 10% e composta dai seguenti elaborati:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Certificato di regolare esecuzione lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 18/06/2019;

CONSIDERATO che la ditta ha svolto regolarmente i lavori di che trattasi come da certificato di regolare esecuzione redatti dal tecnico comunale dott. Michele D'Ercole direttore dei lavori;

VISTA la fattura elettronica n.7/PA del 24/09/2019, emessa dalla ditta Battaglia s.r.l. con sede in via Pio La Torre n. 7 – 62036 Pieve Torina (MC) – P.IVA 01738530433, dell'importo di euro 7 6.781,73 oltre IVA 10%, per complessivi euro 7.459,90, a saldo delle competenze per i lavori di che trattasi;

ACCERTATA la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

VISTO il D.U.R.C. dell'Impresa Battaglia s.r.l. al Prot. INAIL_18807091 scadenza 25/02/2020, con esito regolare;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione dello stato finale di che trattasi e procedere alla liquidazione delle competenze della ditta in oggetto;

Visto il CIG Z161FA8DD3;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **PRENDERE ATTO** dello stato finale dei lavori di **“Sisma 2016 – OCDPC n. 408/2016 – delocalizzazione attività produttive – realizzazione opere di fondazione ed urbanizzazione per la posa in opera di struttura prefabbricata utilizzata per la delocalizzazione dell'Impresa Edile F.lli Verolini P. e M.G. snc.**, redatto dal tecnico comunale direttore dei lavori dott. Michele D'Ercole, per lavori eseguiti a tutto il 18/06/2019 ed avente un importo complessivo per lavori di euro 6.781,73, al netto del ribasso d'asta del 7,00%, oltre IVA in misura di legge.
3. **APPROVARE** gli atti facenti parte dello stato finale dei lavori di che trattasi, redatti dal direttore dei lavori dott. Michele D'Ercole, dal quale risulta un credito a favore della ditta appaltatrice Battaglia s.r.l. con sede a con sede in via Pio La Torre n. 7 – 62036 Pieve Torina (MC) – P.IVA 01738530433 pari ad euro **6.781,73** oltre IVA 10% per euro 678,17, per complessivi euro 7.459,90.
4. **LIQUIDARE** ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura n. 7/PA del 24/09/2019 della somma di euro 6.781,73 oltre Iva 10% per euro 678,17 per complessivi euro 7.459,90,(derivante dallo stato finale di che trattasi) alla

ditta Battaglia s.r.l. con sede in via Pio La Torre n. 7 - 62036 Pieve Torina (MC) – P. IVA 01738530433, a saldo dei lavori svolti (CIG Z161FA8DD3);

5. STABILIRE che la liquidazione delle somme di cui al punto che precedente, per un importo complessivo di euro 7.459,90, avverrà solo a seguito di accredito dei relativi importi dalla Regione Marche in seguito all'emergenza determinatasi con il verificarsi di eventi sismici in data 26 e 30 ottobre 2016;
6. DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa del presente atto verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al comune di monte cavallo previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D.L. n. 189/2016;
7. IMPUTARE la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto pari a euro 7.459,90 (Iva compresa) all'intervento 11.02 -1.03.02.09.000 ex cap. 1000/2 del B.P. 2020, in fase di predisposizione, gestione residui 2018;
8. TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
9. PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CECOLI PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 27-01-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **CECOLI PIETRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 27-01-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 27-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Remigi Rag. Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 45

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 11-02-2020 al giorno 26-02-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, lì 27-02-2020

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, lì 11-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO