



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

LAVORI: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE NONCHÉ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ANNO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (INTERVENTO FINANZIATO CON I CONTRIBUTI DELL'ART. 1 C. 29 L.160/2019 PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE) - CIG. 8425462F2E - CUP. C36G20000330001

Progettista e DL Per. Ind. Riccardo Cardinali

RUP Geom. Alessandro Poduti (Responsabile del Servizio Tecnico Comunale)

IMPRESA: VEROLINI LUCA Via Roma, 15 – MONTE CAVALLO (MC) pec veroliniluca@legalmail.it  
P.IVA 01375210430

Importo contrattuale (det. affidamento 64/RG.183 del 14/09/2020) Euro 39.219,42 + IVA

Importo atto di sottomissione 1 (determina 120/RG.306 del 29/12/2020) Euro 40.756,03 + IVA;

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che:

- il Comune di Monte Cavallo con Delibera della Giunta Municipale n. 49 del 10/09/2020 si è provveduto ad approvare la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto descritti dell'importo complessivo di € 50.000,00 finanziato con D.M. 14/01/2020 attribuzione ai comuni di contributi ai sensi art. 1 C. 29 del L. 160/2019 per un importo di € 50.000,00;
  - o Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 64 del 14/09/2020 si è provveduto ad affidare alla Ditta Verolini Luca con sede in Monte Cavallo (MC) Via Roma, 15 – P.IVA 01375210430 per un importo di contratto di € 39219,42. Oltre IVA 10% ;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.120/RG\_306 del 29/12/2020 si è provveduto ad approvare la perizia di Variante n. 1 e a sottoscrivere l'atto di sottomissione n. 1 dal quale risulta un importo complessivo di progetto Variante 1 di € 41159,63 e un importo di contratto rimodulato ( atto di sottomissione 1 ) pari ad € 40756,03 oltre IVA 10% compresa al netto del ribasso offerto del 1% ;

Tutto ciò premesso,

si rileva quanto appresso:

**La Consegna dei lavori** è avvenuta con verbale di consegna lavori redatto in data 14/09/2020.

**Sospensione e ripresa dei lavori:** sono stati redatti i seguenti verbali :

VERBALE DI SOSPENSIONE 1 IN DATA 19/10/2020;

VERBALE DI RIPRESA LAVORI IN DATA 9/11/2020;

VERBALE DI SOSPENSIONE 2 IN DATA 02/12/2020;



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

VERBALE DI RIPRESA LAVORI IN DATA 29/12/2020

**Proroghe:** durante la esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

**Lavori in economia e su fattura:** non sono stati effettuati lavori in economia o su fattura

**Ultimazione dei lavori:** è avvenuta in data 31/12/2020, come da verbale di ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori;

**Accordi bonari intervenuti:** nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

**Conto finale e credito residuo dell'impresa:** il conto finale dei lavori di che trattasi, compilato in data 31/12/2020 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta ad € 40.756,03 al netto del ribasso offerto del 1% e dell'IVA 10% come risulta nel seguente schema riepilogativo:

| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI MONTE CAVALLO |                                                                                                                                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE                                                    |                                                                                                                                |                    |
| A                                                                               | LAVORI                                                                                                                         | VARIANTE           |
| A1                                                                              | Importo Lavori A MISURA                                                                                                        | € 41 159,63        |
|                                                                                 | di cui oneri non soggetti a ribasso                                                                                            | € 799,74           |
|                                                                                 | <b>TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>                                                                                        | <b>€ 40 359,89</b> |
|                                                                                 | <b>TOTALE LAVORI</b>                                                                                                           | <b>€ 41 159,63</b> |
|                                                                                 | <b>RIBASSO D'ASTA 1,00%</b>                                                                                                    | <b>€ 403,60</b>    |
|                                                                                 | <b>TOTALE CONTRATTO/ATTO SOTTOMISSIONE</b>                                                                                     | <b>€ 40 756,03</b> |
| C                                                                               | Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE                                                                                           |                    |
| C1                                                                              | Incentivo RUP (2%)                                                                                                             | € 0,00             |
| C2                                                                              | Imprevisti                                                                                                                     | € 0,00             |
| C3                                                                              | Spese tecniche ( Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori) | € 4 000,00         |
|                                                                                 | <b>C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE</b>                                                                          | <b>€ 4 000,00</b>  |
| D                                                                               | Imposte                                                                                                                        |                    |
| D1                                                                              | Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)                                                                                 | € 4 075,60         |
| D2                                                                              | Iva su imprevisti (10%)                                                                                                        | € 0,00             |
| D3                                                                              | Cassa Previdenza Ordine Professionale (5%)                                                                                     | € 200,00           |
| D4                                                                              | Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)                                                                                 | € 924,00           |
|                                                                                 | <b>D) Totale Imposte</b>                                                                                                       | <b>€ 5 199,60</b>  |
|                                                                                 | <b>TOTALE OPERA</b>                                                                                                            | <b>€ 49 955,63</b> |



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

Da quanto sopra esposto si riepiloga contabilmente mediante il seguente schema :

| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI MONTE CAVALLO |                                                                                                                                |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO                                                   |                                                                                                                                |             |             |             |
| A                                                                               | LAVORI                                                                                                                         | PROGETTO    | APPALTO     | VARIANTE    |
| A1                                                                              | Importo Lavori A MISURA                                                                                                        | € 39 607,50 | € 39 607,50 | € 41 159,63 |
|                                                                                 | di cui oneri non soggetti a ribasso                                                                                            | € 799,74    | € 799,74    | € 799,74    |
|                                                                                 | TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO                                                                                               | € 38 807,76 | € 38 807,76 | € 40 359,89 |
|                                                                                 | TOTALE LAVORI                                                                                                                  | € 39 607,50 | € 39 607,50 | € 41 159,63 |
|                                                                                 | RIBASSO D'ASTA 1,00%                                                                                                           | € 0,00      | € 388,08    | € 403,60    |
|                                                                                 | TOTALE CONTRATTO/ATTO SOTTOMISSIONE                                                                                            | € 39 607,50 | € 39 219,42 | € 40 756,03 |
| C                                                                               | Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE                                                                                           |             |             |             |
| C1                                                                              | Incentivo RUP (2%)                                                                                                             | € 792,15    | € 792,15    | € 0,00      |
| C2                                                                              | Imprevisti                                                                                                                     | € 436,38    | € 436,38    | € 0,00      |
| C3                                                                              | Spese tecniche ( Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori) | € 4 000,00  | € 4 000,00  | € 4 000,00  |
|                                                                                 | C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE                                                                                 | € 5 228,53  | € 5 228,53  | € 4 000,00  |
| D                                                                               | Imposte                                                                                                                        |             |             |             |
| D1                                                                              | Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)                                                                                 | € 3 960,75  | € 3 921,94  | € 4 075,60  |
| D2                                                                              | Iva su imprevisti (10%)                                                                                                        | € 79,22     | € 79,22     | € 0,00      |
| D3                                                                              | Cassa Previdenza Ordine Professionale (5%)                                                                                     | € 200,00    | € 200,00    | € 200,00    |
| D4                                                                              | Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)                                                                                 | € 924,00    | € 924,00    | € 924,00    |
|                                                                                 | D) Totale Imposte                                                                                                              | € 5 163,97  | € 5 125,16  | € 5 199,60  |
|                                                                                 | TOTALE OPERA                                                                                                                   | € 50 000,00 | € 49 573,11 | € 49 955,63 |

**Cessioni di credito:** non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

**Avviso ai creditori:** la pubblicazione prevista dal regolamento sui lavori pubblici non è stata effettuata in quanto le opere hanno interessato unicamente proprietà comunali, senza interferire in alcun modo con proprietà di terzi.

**Visita sui luoghi:** dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso telefonico dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori Per. Ind. Riccardo Cardinali, il giorno 30/12/2020 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del signor Verolini Luca (titolare dell'Impresa).

Con lui ha innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del Comune di Monte Cavallo – geom. Alessandro Poduti, e il direttore dei lavori Per. Ind. Riccardo Cardinali presenti alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dalla ditta Verolini Luca con sede in Monte Cavallo (MC) Via Roma, 15 – P.IVA 01375210430 corrispondono a quelli previsti nelle condizioni contrattuali, stabilite con determina di affidamento n. 64/RG 183 del 14/09/2020 e successiva determina n. 120/RG 306 del 29/12/2020;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;

- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in netti euro 40756,03 oltre IVA 10% per complessivi € 44.831,63;

- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

### CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dalla Verolini Luca con sede in Monte Cavallo (MC) Via Roma, 15 – P.IVA 01375210430 ed ammontano ad € 40.756,03 oltre IVA 10% come di seguito descritto nel seguente schema riepilogativo di fine lavori:



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI MONTE CAVALLO |                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE                                                    |                                     |              |
| A                                                                               | LAVORI                              | STATO FINALE |
| A1                                                                              | Importo Lavori A MISURA             | € 41 159,63  |
|                                                                                 | di cui oneri non soggetti a ribasso | € 799,74     |
|                                                                                 | TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO    | € 40 359,89  |
|                                                                                 | TOTALE LAVORI                       | € 41 159,63  |
|                                                                                 | RIBASSO D'ASTA 1,00%                | € 403,60     |
|                                                                                 | TOTALE CONTRATTO/ATTO SOTTOMISSIONE | € 40 756,03  |

da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Monte Cavallo, lì 31/12/2020

Installazione  
Impianti Elettrici

**VEROLINI LUCA**

Cell. 339 8870600

Via Roma, 15 62030 Monte Cavallo (MC)  
C.F. VRL LCU 68A08 B474G P.IVA 01375210430

Il Direttore dei Lavori

Per. Ind. Riccardo Cardinali

*Riccardo Cardinali*

VISTO:

il Responsabile Unico del Procedimento  
geom. Alessandro Poduti

