

Regione MARCHE - COMUNE DI MONTE CAVALLO - Provincia di MACERATA

LAVORI: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAPOLUOGO E FRAZIONI

IMPRESA: BETTUCCI & SALVATORI sas CON SEDE IN Tolentino (MC) P.IVA 00228150439

CUP: 39J21000380001

CIG: Z6032D3A41

STATO DI AVANZAMENTO N. 1 per somme a disposizione
Lavori in economia impresa BETTUCCI & SALVATORI sas

CONTRATTO; determina responsabile del servizio tecnico n. 46 del 26/04/2021 di € 68,515,97 IVA 22% comp.

ATTO DI SOTTOMISSIONE : determina Resp. del Serv. Tecn. n. 88 del 02/07/2021 di € 78,675,52 IVA 22% comp.

Importo lavori VAR 1	€ 75 290,53	Data della consegna	
Importo a base d'asta	€ 72 015,84	Data inizio lavori	
di cui per oneri sicurezza	€ 3 274,67	Giorni contrattuali	
Importo di contratto att.sott.1	€ 64 488,13	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
Somme a disposizione		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
Iva 10% sui lavori	€ 14 187,39	Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Spese tecniche	€ 0,00	Giorni impiegati in più	
distacco energia elettrica	€ 628,30	giorni impiegati in meno	
Servizi consulenze	€ 0,00		
Iva 20% servizi consulenze	€ 0,00		
2%+Iva 20% su spese tec.	€ 0,00		
imprevisti/opere su fattura	€ 1 996,99		
Altro			
Tot. Somme a disposizione	€ 16 812,68		
Finanziamento complessivo	€ 81 300,81		

Monte Cavallo

20/08/2021

**IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI TECNICI
(Poduti geom. Alessandro)**



DESCRIZIONE DELLE OPERE

Pagamento per Lavori in economia per rimozione vegetazione infestante per permettere l'esecuzione degli interventi in Loc. Cesure e Loc. Valle della Madonn

Lavori:

- Taglio a mano della vegetazione infestante sia nella zona bassa che nella zona alta con ausilio di ceste (VEDASI COMPUTO ALLEGATO)

Totale		€ 1 636,88
	Iva 22%	€ 360,11
	totale	€ 1 996,99

Il Direttore Lavori e RUP
Geom. Alessandro Poduti
IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI TECNICI
(Poduti geom. Alessandro)



Regione MARCHE - COMUNE DI MONTE CAVALLO - Provincia di MACERATA

LAVORI: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAPOLUOGO E FRAZIONI

IMPRESA: BETTUCCI & SALVATORI sas CON SEDE IN Tolentino (MC) P.IVA 00228150439

CERTIFICATO di PAGAMENTO n° 1 per il pagamento della 1^a rata di SOMME A DISPOSIZIONE corrispondente al SAL n.1 S.A.D.

€	1 636,88
Iva 22%	360,11
€	1 996,99

Importo da pagare

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il contratto n. di Rep. Del ,
con il quale fu affidata alla predetta Impresa
l'esecuzione dei sopra indicati lavori per l'ag-
giudicata somma di al netto, oltre
a l'IVA in ragione del 22%
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che
l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese
fatte ascende al netto a
e cioè:

Taglio vegetazione per esecuzione lavori Fraz. Cesure e Valle della Madonna

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo
1		
TOTALE		

iva 22%
SOMMANO €

	1 636,88	
	360,11	
	1 996,99	1 996,99
	0,00	0,00
		€ 1 996,99

Da cui detraendo
Ritenuta del ventesimo
Rit. 0,5 % per infortuni
Ammontare Cert. prec.

TOTALE DETRAZIONI

Risulta il credito netto in €

CERTIFICA

si può pagare la rata di Euro 1 996,99
(dicono Euro Milleenovecentonovantasei/99)

Monte Cavallo

20/08/2021

Il Responsabile del Procedimento
(Poduti Geom. Alessandro)



**IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI TECNICI
(Poduti geom. Alessandro)**

