



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

ARCHITETTONICHE PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2020 IN APPLICAZIONE DEL COMMA14-TER ART. 30 DEL D.L. N.34/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N.58/2019

CUP. C33D19000210001 - CIG 843201708E

RUP E D.L. Geom. Alessandro Poduti (Responsabile del Servizio Tecnico Comunale)

Impresa Gatti & Purini s.n.c. con sede in San Severino Marche (MC) Via E. Fermi n. 22. – P.IVA 00357700434

Importo contrattuale (det. affidamento 63/RG.181 del 14/09/2020) al netto del ribasso del 3,60 % Euro 13.586,97 IVA 22% compresa ;

Importo atto di sottomissione 1 (determina 92/RG.245 del 18/11/2020) al netto del ribasso del 3,60 % Euro 12.539,10 IVA 22% compresa ;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che:

- il Comune di Monte Cavallo con Delibera della Giunta Municipale n. 50 del 10/09/2020 si è provveduto ad approvare la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto descritti dell'importo complessivo di € 14.078,60 finanziato con D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 per un importo di € 11.597,90 e per € 2.480,70 con fondi di bilancio comunale;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 63 del 14/09/2020 si è provveduto ad affidare alla Ditta Gatti & Purini s.n.c. con sede in San Severino Marche (MC) Via E. Fermi n. 22. – P.IVA 00357700434 per un importo di contratto di € 13.586,97 O.S. ed IVA 22% compresi;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.92/RG_245 del 18/11/2020 si è provveduto ad approvare la perizia di Variante n. 1 e a sottoscrivere l'atto di sottomissione n. 1 dal quale risulta un importo complessivo di progetto Variante 1 di € 13.576,10 e un importo di contratto rimodulato (atto di sottomissione 1) pari ad € 12.539,10 IVA 22% compresa al netto del ribasso offerto del 3,60% ;

Tutto ciò premesso,

si rileva quanto appresso:

La Consegna dei lavori è avvenuta con verbale di consegna lavori redatto in data 14/09/2020.

Sospensione e ripresa dei lavori: sono stati redatti i seguenti verbali :

VERBALE DI SOSPENSIONE 1 IN DATA 19/10/2020;

VERBALE DI RIPRESA LAVORI IN DATA 18/11/2020;

Proroghe: durante la esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

Lavori in economia e su fattura: con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.93/RG.250 del 19/11/2020 sono stati affidati i lavori di realizzazione di segnaletica orizzontale nell'area a parcheggio della Piazza oggetto di intervento alla Ditta ITALSIGN SRL con sede in CAMERINO (MC) Loc. Torre del Parco snc P.IVA 01837170438 per un importo di € 1.037,00 IVA 22% compresa;

Ultimazione dei lavori: è avvenuta in data 13/12/2020, come da verbale di ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori;

Accordi bonari intervenuti: nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Conto finale e credito residuo dell'impresa: il conto finale dei lavori di che trattasi, compilato in data 13/12/2020 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta ad € 14.903,92 al netto del ribasso offerto del 2,50% e dell'IVA 22% come risulta nel seguente schema riepilogativo:

Quadro economico STATO FINALE LAVORI	
Importo lavori	10.649,84 €
a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi 3%	319,50 €
Importo soggetto a ribasso	10.330,34 €
A detrarre ribasso del 3,6000 %	- 371,89 €
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO	9.958,45 €
Importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi	319,50 €
IMPORTO DI CONTRATTO A FINE LAVORI	10.277,95 €
IVA 22%	2.261,15 €
TOTALE COMPLESSIVO IVA 22% INCLUSA	12.539,10 €

Da quanto sopra esposto si riepiloga contabilmente mediante il seguente schema :

DESCRIZIONE VOCE	PROG. ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE 1	STATO FINALE
importo lavori	€ 11.539,84	€ 11.539,84	€ 10.649,84	€ 10.649,84
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€ 346,20	€ 346,20	€ 319,50	€ 319,50
di cui soggetto a ribasso	€ 11.193,64	€ 11.193,64	€ 10.330,34	€ 10.330,34
ribasso d'asta 3,600%	€ -	-€ 402,97	-€ 371,89	-€ 371,89
totale al netto del ribasso	€ 11.539,84	€ 11.136,86	€ 10.277,95	€ 10.277,95
totale contratto OS compresa IVA esclusa	€ 11.539,84	€ 11.136,86	€ 10.277,95	€ 10.277,95
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
LAVORI IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA IVA 22% compresa	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.037,00	€ 1.037,00
IVA 22% SUI LAVORI	€ 2.538,76	€ 2.450,11	€ 2.261,15	€ 2.261,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 2.538,76	€ 2.450,11	€ 3.298,15	€ 3.298,15
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 14.078,60	€ 13.586,97	€ 13.576,10	€ 13.576,10
TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO IVA 22% COMP.	€ 14.078,60	€ 13.586,97	€ 13.576,10	€ 13.576,10
FINANZIAMENTO D.L. 34/2019 ART.30 C.14 TER	€ 11.597,90	€ 11.597,90	€ 11.597,90	€ 11.597,90
FONDI DI BILANCIO CAPITOLO 2690 COMP. 2020	€ 2.480,70	€ 1.989,07	€ 1.978,20	€ 1.978,20



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

Cessioni di credito: non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Avviso ai creditori: la pubblicazione prevista dal regolamento sui lavori pubblici non è stata effettuata in quanto le opere hanno interessato unicamente proprietà comunali, senza interferire in alcun modo con proprietà di terzi.

Visita sui luoghi: dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso telefonico dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Alessandro Poduti, in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico, il giorno 13/12/2020 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del signor Roberto Purini (titolare dell'Impresa).

Con lui ha innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del Comune di Monte Cavallo – geom. Alessandro Poduti, presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta Gatti & Purini s.n.c. con sede in San Severino Marche (MC) Via E. Fermi n. 22. – P.IVA 00357700434 corrispondono a quelli previsti nelle condizioni contrattuali, stabilite con determina di affidamento n. 63/RG 181 del 14/09/2020 e successiva determina n. 92/RG 245 del 18/11/2020;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;

- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in netti euro 10.277,95 oltre IVA 22% per complessivi € 13.576,10;

- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Gatti & Purini s.n.c. con sede in San Severino Marche (MC) Via E. Fermi n. 22. – P.IVA 00357700434 ed



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

ammontano ad € 10.277,95 oltre IVA 22% come di seguito descritto nel seguente schema riepilogativo di fine lavori:

DESCRIZIONE VOCE	STATO FINALE
importo lavori	€ 10.649,84
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€ 319,50
di cui soggetto a ribasso	€ 10.330,34
ribasso d'asta 3,600%	-€ 371,89
totale al netto del ribasso	€ 10.277,95
totale contratto OS compresa IVA esclusa	€ 10.277,95
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
LAVORI IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA IVA 22% compresa	€ 1.037,00
IVA 22% SUI LAVORI	€ 2.261,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 3.298,15
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 13.576,10
TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO IVA 22% COMP.	€ 13.576,10
FINANZIAMENTO D.L. 34/2019 ART.30 C.14 TER	€ 11.597,90
FONDI DI BILANCIO CAPITOLO 2690 COMP. 2020	€ 1.978,20

da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Monte Cavallo, li 13/12/2020

L'Impresa

Purini Roberto

GATTI PURINI SNC di Purini Pietro e C.

Via Enrico Fermi, s.n.c.
62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)

Tel. 0733 699286 - 337.638036

Tel. e fax 0733 645744

R.I. - C.F. - P. IVA 00357700434

Il Direttore dei Lavori

geom. Alessandro Poduti

VISTO:

il Responsabile Unico del Procedimento

geom. Alessandro Poduti

