



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 42 Del 15-04-2021

Reg. generale 113

**Oggetto: D.L. CRESCITA N. 34/2019 ART. 30 COMMA 14-BIS ANNUALITA' 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE S.P. 20 CASPIA-NO-PIE' DEL SASSO - LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO A FAT-TURA N. 33/PA ALLA DITTA BETTUCCI E SALVATORI sas - CUP: C39J20000720001- CIG: 85143908E5**

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di aprile nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2019 n.58 e in particolare l'articolo 30, comma 14-bis, che prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di un contributo di euro 19.329,89, per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso articolo, richiamando l'applicazione, per quanto compatibili, dei commi 3,4,6,7,8,10,11,12 e 13 del medesimo articolo;
- l'art. 30, comma 14-quater del citato D.L. n.34/2019, che dispone, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un fondo da ripartire nella misura pari al 50% per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi comuni, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dell'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 01/06/2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo;
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione dei decreti legislativi" convertito, con modificazione, della L. 24 aprile 2020 n. 27 e in particolare l'art. 125, comma 1, che ha prorogato di sei mesi i termini previsti dall'art. 30, comma 14-bis, del Decreto legge Crescita n. 34 del 2019;

**VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2020, con cui in applicazione del comma 14-bis dell'art. 30 D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, sono assegnati per l'anno 2020 un contributo dell'importo di euro 19.329,89 in favore di ciascun dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'allegato 1) al presente decreto dove è inserito al n. 1103 il comune di Monte Cavallo come comune beneficiario, per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

**VISTO** Il Decreto 1 settembre 2020 del Ministero Dello Sviluppo Economico recante le Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni.

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/09/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

**PRESO ATTO** che l'intervento di che trattasi non ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

**PRESO ATTO** che l'Ufficio Tecnico comunale ha redatto la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto descritto;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale di Monte Cavallo n. 56 del 29/10/2020 con la quale si è provveduta ad approvare la progettazione esecutiva precedentemente descritta;

**VISTA** la richiesta di offerta per la realizzazione dei lavori di che trattasi prot. 4207 del 09/11/2020 trasmessa alla Ditta Bettucci e Salvatori s.a.s. con sede in Tolentino (MC) Via Luigi Francesconi snc P.IVA 00228150439 ;

**VISTA** l'offerta assunta al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo n. 4216 del 10/11/2020 trasmessa dalla ditta Bettucci e Salvatori s.a.s. in precedenza generalizzata dal quale risulta aver effettuato un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 2,50% dal quale risulta il seguente quadro economico di affidamento:

| <b>QUADRO TECNICO ECONOMICO APPALTO</b>                 |          |                  |
|---|----------|------------------|
| importo lavori  | €        | 15.819,11        |
| di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3% | €        | 474,57           |
| di cui soggetto a ribasso                               | €        | 15.344,54        |
| ribasso d'asta 2,500%                                   | -€       | 383,61           |
| totale al netto del ribasso                             | €        | 14.960,93        |
| <b>totale contratto OS compresa IVA esclusa</b>         | <b>€</b> | <b>15.435,50</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>        |          |                  |
| IVA 22% SUI LAVORI                                      | €        | 3.395,81         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO IVA 22% COMP.</b>       | <b>€</b> | <b>18.831,31</b> |

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 84 del 12/11/2020 con la quale si è provveduto ad affidare i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTRENIBILE SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLI LUNGO LA STRDA PROVINCIALE S.P. 20 CASPRIANO-PIE' DEL SASSO" alla Ditta Bettucci e Salvatori s.a.s. con sede in Tolentino (MC) Via Luigi Francesconi s.n.c. P.IVA 00228150439;

**VISTA** la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 100/265 del 03/12/2020 la quale si è provveduto ad approvare la variante n° 1;

**VISTO** lo stato finale dei lavori redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 10/12/2020 composto dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico finale e da quale risulta un credito all'impresa esecutrice pari ad € 18.759,56 di cui € 15.376,69

per lavori al netto del ribasso O.S. compresi ed 3.382,87 per IVA 22%;

Verbale fine lavori;

Tav. 1\_FL - Libretto misure stato finale;

Tav. 2\_FL - Stato finale;

Tav. 3\_FL - Registro di contabilità;

Tav. 4\_FL - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

| DESCRIZIONE VOCE  | PROG. ESECUTIVO    | APPALTO            | VARIANTE 1         | STATO FINALE       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| importo lavori  | € 15.819,11        | € 15.819,11        | € 15.758,84        | € 15.758,84        |
| di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3% | € 474,57           | € 474,57           | € 472,77           | € 472,77           |
| di cui soggetto a ribasso                               | € 15.344,54        | € 15.344,54        | € 15.286,07        | € 15.286,07        |
| ribasso d'asta 2,500%                                   | € -                | -€ 383,61          | -€ 382,15          | -€ 382,15          |
| totale al netto del ribasso                             | € 15.344,54        | € 14.960,92        | € 14.903,92        | € 14.903,92        |
| <b>totale contratto OS compresa IVA esclusa</b>         | <b>€ 15.819,11</b> | <b>€ 15.435,50</b> | <b>€ 15.376,69</b> | <b>€ 15.376,69</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>        |                    |                    |                    |                    |
| IMPREVISTI a corpo IVA compresa                         | € 30,58            | € 30,58            | € -                | € -                |
| IVA 22% SUI LAVORI                                      | € 3.480,20         | € 3.395,81         | € 3.382,87         | € 3.382,87         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> | <b>€ 3.510,78</b>  | <b>€ 3.426,39</b>  | <b>€ 3.382,87</b>  | <b>€ 3.382,87</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO</b>                      | <b>€ 19.329,89</b> | <b>€ 18.861,89</b> | <b>€ 18.759,56</b> | <b>€ 18.759,56</b> |
|   |                    |                    |                    |                    |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO IVA 22% COMP.</b>       | <b>€ 19.329,89</b> | <b>€ 18.861,89</b> | <b>€ 18.759,56</b> | <b>€ 18.759,56</b> |
| FINANZIAMENTO   | € 19.329,89        | € 19.329,89        | € 19.329,89        | € 19.329,89        |
| DIFFERENZA ( ECONOMIE RISPETTO AL FINANZIAMENTO )       | -€ 0,00            | € 468,00           | € 570,33           | € 570,33           |

**VISTA** la fattura n. 33/PA del 14/12/2020, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta Bettucci e Salvatori s.a.s. con sede in Tolentino (MC) Via Luigi Francesconi s.n.c. P.IVA 00228150439, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 18.759,56 (IVA 22% compresa) quale compenso relativo ai i lavori "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLI LUNGO LA STRDA PROVINCIALE S.P. 20 CASPRIANO-PIE' DEL SASSO";

**ACCERTATA** la regolarità delle richiamate fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

**PRESO ATTO** che attualmente, risulta erogato al Comune di Monte Cavallo il primo acconto pari ad € 9.664,95 , (provvisorio entrata n. 140 del 14/04/2021);

**PRESO ATTO** che dallo stato Finale dei Lavori risulta un credito complessivo alla Ditta appaltatrice di € 18.759,56 Iva 22% compresa, come risulta dalla Determina Del Responsabile del Servizio Tecnico n. 105 del 10/12/2020 "**D.L. CRESCITA N. 34/2019 ART. 30 COMMA 14-BIS ANNUALITA' 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE S.P. 20 CASPRIANO-PIE' DEL SASSO - APPROVAZIONE STATO FINALE E**

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA BETTUCCI E SALVATORI sas- CUP C39J20000720001 - CIG. 85143908E5”**

**CONSIDERATO** che il saldo dei lavori in oggetto indicati al netto del anticipo di cui al presente atto risulta pari ad € 9.094,61 ( € 18.759,56 totale stato finale - € 9.664,95 1^ acconto) verrà liquidato all'avvenuta erogazione del saldo del contributo concesso per l'intervento di che trattasi in premessa citato;

**VISTA** la regolarità contributiva con esito regolare, Numero Protocollo INPS\_25346367 data richiesta 13/03/2021 scadenza validità 11/07/2021, di cui si allega copia;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione in acconto per la somma attualmente disponibile per l'importo pari ad € 9.664,95 IVA 22% compresa relativi alla fattura elettronica n. 33/PA del 14/12/2020 emessa dalla Ditta Bettucci e Salvatori s.a.s. con sede in Tolentino (MC) Via Luigi Francesconi s.n.c. P.IVA 00228150439;

### **VISTI**

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- Il D.L. n.34 del 30/04/2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020;
- la Legge del 28/06/2019 n. 58;
- lo Statuto comunale vigente;

**TENUTO** conto che il CUP relativo all'intervento è il seguente: C39J20000720001;

**TENUTO** conto che il CIG relativo all'intervento è il seguente: 85143908E5;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTO** il Decreto del Sindaco, n. 1 del 13/07/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile;

## **D E T E R M I N A**

1. **di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. **di liquidare** per le motivazioni in premessa descritte, l'importo di € 9.664,95 quale acconto sulla fattura n. 33/PA del 14/12/2020, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta Bettucci e Salvatori s.a.s. con sede in Tolentino (MC) Via Luigi Francesconi s.n.c. P.IVA 00228150439, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 18.759,56 (IVA 22% compresa) relativo allo stato finale dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTRENIBILE SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLI LUNGO LA STRDA PROVINCIALE S.P. 20 CASPRIANO-PIE' DEL SASSO CUP: C39J20000720001, CIG. 85143908E5”;
3. **imputare** l'importo del presente atto di complessivi € 9.664,95 (IVA 22% compresa) al Cod. Bil. 09.02 - 2.02.01.04.002 ex Cap. 2842/6 del Bilancio di previsione 2021, gestione residui 2020, che presenta la dovuta disponibilità;

4. **trasmettere** la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, e diventerà esecutiva con la predetta attestazione;
5. **pubblicare** il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to PODUTI ALESSANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 15-04-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to **PODUTI ALESSANDRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 23-04-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to **REMIGI VALENTINA**

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 23-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Remigi Rag. Valentina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Gen. n. 177

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23-04-2021 al giorno 08-05-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 10-05-2021

IL RESPONSABILE  
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

---

La presente copia, da me collazionata, formata da n. \_\_\_\_ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 27-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PODUTI ALESSANDRO