



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

---

## COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 110 Del 25-08-2021

Reg. generale 250

**Oggetto: DECRETO DEL 30 APRILE 2019 ATTRIBUZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NONCHÉ PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER LANNO 2021 - CUP: C39J21000380001 - CIG: 8641897EFE - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di agosto nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che:**

l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; Dato atto che l'intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023;

**Visti** i comma 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di bilancio 2019, richiamati dal citato articolo 30, comma 14-bis;

**Considerato** che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'annualità 2021 e per le predette finalità, sono stati stanziati 160 milioni di euro;

**Rilevato** che a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti deve essere assegnato un contributo di pari importo;

**Considerato** che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 81.300,81;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 17/02/2021 con cui si è provveduto a:

1. PROGRAMMARE l'intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione comunale per un importo complessivo di € 81.300,81;
2. IMPARTIRE LE DIRETTIVE necessarie per l'esecuzione delle opere al responsabile del settore tecnico, come appresso riportate:
  - Realizzazione nuova linea pubblica illuminazione tratto nuova Variante capoluogo;
  - Sostituzione pali e armatura con nuovi corpi illuminanti a led nelle Frazioni;
  - Adeguamento e revisione degli attuali impianti elettrici presenti con eventuale aggiornamento e/o sostituzione quadri elettrici.
  - Interventi di manutenzione sull'impianto al fine di garantire la funzionalità;
3. DARE MANDATO all'Ufficio Ragioneria di istruire apposito stanziamento nel redigendo Bilancio di Previsione 2021-2023;
4. NOMINARE il Geom. Alessandro Poduti Responsabile del Servizio Tecnico Comunale R.U.P.
5. DARE MANDATO di pubblicare sul sito internet nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.
6. TRASMETTERE copia del presente atto ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza rispettivamente al Servizio tecnico manutentivo per la predisposizione del progetto.

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 08/04/2021 con cui si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il Geom. Alessandro Poduti;

**Visto** il Verbale di Verifica e validazione del Progetto;

**Dato atto** che la copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione del presente atto, pari a complessivi euro 81.300,81 è assicurata mediante contributo previsto ai sensi dell'art. 30 comma 14-bis D.L. 30/04/2019 n. 34 e successive modifiche e integrazioni con imputazione al ex-cap. 2842 art. 8 cod. Bil. 09.02-2.02.01.04.002 gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;

**Vista** la richiesta di preventivo trasmesso dal Comune di Monte Cavallo con nota prot. 1528 del 08/04/2021 alla Ditta Bettucci e Salvatori S.A.S. DI Salvatori Enzo con sede in a Tolentino (MC) via Luigi Francesconi snc, P.IVA 00228150439;

**Vista** l'offerta presentata dalla summenzionata Impresa assunta al protocollo generale del Comune di Monte Cavallo in data 12/04/2021 prot. 1558 ;

**Accertato** che il lavoro in oggetto è eseguito dalla Ditta Bettucci e Salvatori S.A.S. DI Salvatori Enzo con sede in a Tolentino (MC) via Luigi Francesconi snc, P.IVA 00228150439, che si è impegnato ad eseguirlo al prezzo di € 56.160,63 + IVA 22% (Tot. € 68.515,97 IVA 22% inclusa) come riportato nel seguente schema esplicativo:

	descrizione	importo
--	-------------	---------

1	importo complessivo	65.493,45 €	
2	di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.274,67 €	
3	di cui soggetti a ribasso	62.218,78 €	
4	ribasso d'asta (su punto 3)	9.332,82 €	15,00%
5	importo di contratto (3-4+2)	56.160,63 €	
6	CASSA (CAP SE ONERI TECNICI, SU PUNTO 5)	- €	0,00%
7	IMPORTO IMPONIBILE IVA (5+6)	56.160,63 €	
8	IVA % (SU 7)	12.355,34 €	22,00%
9	TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA	68.515,97 €	

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 46 del 26/04/2021 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta Bettucci e Salvatori S.A.S. DI Salvatori Enzo con sede in a Tolentino (MC) via Luigi Francesconi snc, P.IVA 00228150439, i lavori di adeguamento e messa a norma impianto illuminazione pubblica con efficientamento energetico del capoluogo e frazioni;

**Considerato** che il Comune di Monte Cavallo dispone di un'area Pic-nic - Campo Sportivo in Loc. Capoluogo, che necessita di un adeguamento e messa a norma dell'impianto di illuminazione pubblica ed efficientamento energetico;

**Accertato** che nel quadro economico di appalto risultano delle somme a disposizione dell'Amministrazione per detti Lavori in Variante come di seguito specificati;

**Visto** la perizia di Variante n. 1 in corso d'opera, non sostanziale redatto dell'Ufficio Tecnico Comunale, a firma del Geom. Alessandro Poduti;

**Ritenuto** dover approvare per le motivazioni precedentemente indicate la variante in corso d'opera (non sostanziale) in precedenza descritta;

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 88 del 02/07/2021 con la quale si è provveduto ad approvare la Variante in corso d'opera (non sostanziale) in precedenza descritta, redatto dal Geom. Alessandro Poduti in qualità di Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale;

**Dato atto** che il RUP è individuato nella persona del Geom. Alessandro Poduti Responsabile del Servizio Tecnico;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Alessandro Poduti in data 23/08/2021 con il quale certifica che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Bettucci & Salvatori s.a.s. con sede a Tolentino (MC) Via Luigi Francesconi s.n.c. P.IVA 00228150439;

**Visto** lo Stato di Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Alessandro Poduti in data 23/08/2021 ed assunto composto dai seguenti Elaborati e che presenta il seguente Quadro Tecnico Economico;

## ELENCO ELABORATI

- Libretto delle misure;
- Registro contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Quadro Tecnico Economico;
- Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Dichiarazione di Conformità dell'impianto alla Regola d'Arte;

COMUNE DI MONTECAVALLO (MC)+A1:S38A2A1:S36A1:S37A1:S36A1:S37A1:S39A1:S38A1:S39 LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIAMENTO COMUNI SOTTO I 1000 ABITANTI CUP. C39J21000380001 <b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b> AI SENSI DELL'ART. 16 DEL DPR 207/2010					
		QTE DI PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE 1	STATO FINALE
		Importo parziale	Importo parziale	Importo parziale	Importo parziale
<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>					
Descrizione		euro	euro	euro	euro
a1)	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OG10	65.493,45 €	65.493,45 €	75.290,51 €	75.290,51 €
a2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a3)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a4)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a6)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>		<b>65.493,45 €</b>	<b>65.493,45 €</b>	<b>75.290,51 €</b>	<b>75.290,51 €</b>
<b>Costi della sicurezza</b>					
Descrizione					
a3)	costi della sicurezza 5%	3.274,67 €	3.274,67 €	3.274,67 €	3.274,67 €
a4)	mano d'opera (non sommano)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO</b>		<b>3.274,67 €</b>	<b>3.274,67 €</b>	<b>3.274,67 €</b>	<b>3.274,67 €</b>
<b>DI CUI SOGGETTI A RIBASSO</b>					
<b>RIBASSO 15%</b>			€ 9.332,82	€ 10.802,38	€ 10.802,38
<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>			€ 56.160,63	€ 64.488,13	€ 64.488,13
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
b2)	rilievi, accertamenti (indagini e sondaggi geologici e geognostici, relazione geologica) (compreso cap 2% e IVA 22%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b3)	progettazione strutturale, impiantistica, Legge 10/1991, Legge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b4)	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/201 6= 2% dei lavori	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b5)	supporto al RUP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b6)	D.L. Misura e contabilità (compreso cap 4% e IVA 22%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b7)	collaudo statico (compreso cap 4% e IVA 22%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b8)	Spese ufficio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	distacco corrente			628,30 €	628,30 €
	imprevisti e/o opere da pagare su fattura IVA 22%	1.398,80 €	1.398,80 €	1.996,99 €	1.996,99 €
b10)	IVA 22% sui lavori	14.408,56 €	12.355,34 €	14.187,39 €	14.187,39 €
	Minore IVA sui Lavori		2.053,22 €		
Sub Totale somme a disposizione		15.807,36 €	15.807,36 €	16.812,68 €	16.812,68 €
r)	Allacci	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sub Totale spese allacciamenti		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE somme a disposizione della Stazione appaltante</b>		<b>15.807,36 €</b>	<b>15.807,36 €</b>	<b>16.812,68 €</b>	<b>16.812,68 €</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>					
A- IMPORTO LAVORI		62.218,78 €			
B- IMPORTI COSTI SICUREZZA		3.274,67 €			
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>65.493,45 €</b>	<b>56.160,63 €</b>	<b>64.488,13 €</b>	<b>64.488,13 €</b>
C- IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		15.807,36 €	15.807,36 €	16.812,68 €	16.812,68 €
<b>IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO FINANZIATO</b>		<b>81.300,81 €</b>	<b>71.967,99 €</b>	<b>81.300,81 €</b>	<b>81.300,81 €</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>			<b>9.332,82 €</b>		

**RITENUTO** dover approvare lo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori oggetto del presente atto composto dai suddetti elaborati;

**TENUTO** conto che il CUP relativo all'intervento è il seguente: C39J21000380001;

**TENUTO** conto che il CIG relativo all'intervento è il seguente: 8641897EFE;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTO** il Decreto del Sindaco, n. 1 del 13/07/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile;

## **D E T E R M I N A**

1. **di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. **di approvare** lo Stato Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione dell'Intervento di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER LANNO 2021 - CUP: C39J21000380001 CIG: 8641897EFE”**, redatti dal Geom. Alessandro Poduti composto dai seguenti elaborati, dal quale risulta un credito all'impresa esecutrice pari a complessivi € 78.675,52 di cui € 64.488,13 per lavori e € 14.187,39 per IVA 22%, composto dai seguenti Elaborati e che presenta il seguente Quadro Tecnico Economico;

### **ELENCO ELABORATI**

- Libretto delle misure;
- Registro contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Quadro Tecnico Economico;
- Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Dichiarazione di Conformità dell'impianto alla Regola d'Arte;

COMUNE DI MONTECAVALLO (MC)+A1:S38A2A1:S36A1:S37A1:S36A1:S37A1:S39A1:S38A1:S39				
LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIAMENTO COMUNI SOTTO I 1000 ABITANTI CUP. C39J21000380001				
QUADRO TECNICO ECONOMICO				
AI SENSI DELL'ART. 16 DEL DPR 207/2010				
	QUOTE DI PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE 1	STATO FINALE
	Importo parziale	Importo parziale	Importo parziale	Importo parziale
<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>				
Descrizione	euro	euro	euro	euro
a1) LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OG10	65.493,45 €	65.493,45 €	75.290,51 €	75.290,51 €
a2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a6)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	<b>65.493,45 €</b>	<b>65.493,45 €</b>	<b>75.290,51 €</b>	<b>75.290,51 €</b>
<b>Costi della sicurezza</b>				
Descrizione				
a3) costi della sicurezza 5%	3.274,67 €	3.274,67 €	3.274,67 €	3.274,67 €
a4) mano d'opera (non sommano)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>3.274,67 €</b>	<b>3.274,67 €</b>	<b>3.274,67 €</b>	<b>3.274,67 €</b>
<b>DI CUI SOGGETTI A RIBASSO</b>		62.218,78 €	72.015,84 €	72.015,84 €
<b>RIBASSO 15%</b>		€ 9.332,82	€ 10.802,38	€ 10.802,38
<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>		€ 56.160,63	€ 64.488,13	€ 64.488,13
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
b2) rilievi, accertamenti (indagini e sondaggi geologici e geognostici, relazione geologica) (compreso cap 2% e IVA 22%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b3) progettazione strutturale, impiantistica, Legge 10/1991, Legge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b4) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 = 2% dei lavori	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b5) supporto al RUP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b6) D.L. Misura e contabilità (compreso cap 4% e IVA 22%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b7) collaudo statico (compreso cap 4% e IVA 22%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b8) Spese ufficio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
distaccamento corrente			628,30 €	628,30 €
imprevisti e/o opere da pagare su fattura IVA 22%	1.398,80 €	1.398,80 €	1.996,99 €	1.996,99 €
b10) IVA 22% sui lavori	14.408,56 €	12.355,34 €	14.187,39 €	14.187,39 €
Minore IVA sui Lavori		2.053,22 €		
Sub Totale somme a disposizione	15.807,36 €	15.807,36 €	16.812,68 €	16.812,68 €
r) Allacci	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sub Totale spese allacciamenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE somme a disposizione della Stazione appaltante</b>	<b>15.807,36 €</b>	<b>15.807,36 €</b>	<b>16.812,68 €</b>	<b>16.812,68 €</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>				
A- IMPORTO LAVORI	62.218,78 €			
B- IMPORTI COSTI SICUREZZA	3.274,67 €			
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>65.493,45 €</b>	<b>56.160,63 €</b>	<b>64.488,13 €</b>	<b>64.488,13 €</b>
C- IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	15.807,36 €	15.807,36 €	16.812,68 €	16.812,68 €
<b>IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO FINANZIATO</b>	<b>81.300,81 €</b>	<b>71.967,99 €</b>	<b>81.300,81 €</b>	<b>81.300,81 €</b>
ECONOMIE DA RIBASSO		9.332,82 €		

**3. dare atto** che si procederà alla liquidazione con successivo atto, previa erogazione del saldo del contributo concesso ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario Sisma 20216 n. 104/2020;

**4. dare atto** che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto pari ad € 64.488,13 oltre IVA 22% per un importo complessivo pari ad € 78.675,52, è assicurato al seguente codice di Cod. Bil. 09.02 - 2.02.01.04.002 ex Cap. 2842/8 del Bilancio di Previsione anno 2021, gestione competenza, che presenta la dovuta disponibilità;

**5. trasmettere** la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e diventerà esecutiva con la predetta attestazione;

**6. pubblicare** il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to PODUTI ALESSANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 25-08-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to **CECOLI PIETRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 25-08-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to **PODUTI ALESSANDRO**

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 25-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to CECOLI PIETRO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Gen. n. 383

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26-08-2021 al giorno 10-09-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 11-09-2021

IL RESPONSABILE  
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

---

La presente copia, da me collazionata, formata da n. \_\_\_\_ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 26-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PODUTI ALESSANDRO