



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

---

<b>LAVORI:</b>	<b>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAPOLUOGO E FRAZIONI</b> <b>CUP: C39J21000380001 - CIG: 8641897EFE</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	<b>Comune di MONTE CAVALLO Via Roma 19 CAP 62036 MONTE CAVALLO (MC)</b>
<b>R.U.P.</b>	<b>Geom. Alessandro Poduti Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Monte Cavallo (MC)</b>
<b>IMPRESA</b>	<b>Bettucci e Salvatori S.A.S. DI Salvatori Enzo con sede in a Tolentino (MC) via Luigi Francesconi snc, P.IVA 00228150439.</b>
<b>CONTRATTO</b>	<b>in data 26/04/2021 determina del Resp. Serv. Tecnico n. 46 del 26/04/2021 pari a € 68.515,97 € IVA 22% compresa</b>
<b>ATTO DI SOTTOMISSIONE 1</b>	<b>in data 02/07/2021 determina del Resp. Serv. Tecnico n. 88 del 02/07/2021 pari a € 78.675,52 € IVA 22% compresa</b>

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che:

- il Comune di Monte Cavallo con Delibera della Giunta Municipale n. 28 del 08/04/2021 si è provveduto ad approvare la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto descritti dell'importo complessivo di € 65.493,45 finanziato con D.L. 30 aprile 2019, n. 34 annualità 2021 ;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 46 del 26/04/2021 si è provveduto ad affidare alla Ditta Bettucci & Salvatori s.a.s. con sede in Tolentino (MC) Via Luigi Francesconi s.n.c. P.IVA 00228150439, per un importo di contratto di pari ad € 68.515,97 al netto del ribasso d'asta del 15,00% O.S. ed IVA 22% compresi;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 88 del 02/07/2021 si è provveduto ad approvare la perizia di Variante n. 1 non sostanziale e a sottoscrivere l'atto di sottomissione n. 1 dal quale risulta un importo complessivo di progetto Variante 1 pari ad € 64.488,13 e un importo di contratto rimodulato pari ad € 64.488,13 IVA 22% esclusa;

Tutto ciò premesso,

si rileva quanto appresso:

**La Consegna dei lavori** è avvenuta con determina di affidamento del settore tecnico n. 46 del 26/04/2021 e relativo verbale di consegna protocollo n. 1901 del 04/05/2021 redatto in data 03/05/2021.



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

**Sospensione e ripresa dei lavori:** sono stati redatti i seguenti verbali di sospensione e ripresa:

TIPO VERBALE	DATA VERBALE	DATA PREVISTA FINE LAVORI	GIORNI SOSPESI	GIORNI LAVORATI	NUOVA DATA FINE LAVORI
CONSEGNA	03/05/2021	02/07/2021			
SOSP 1	01/06/2021			29	
RIP 1	02/07/2021		31		02/08/2021
SOSP 2	03/07/2021			1	
RIP 2	24/07/2021		21		23/08/2021
FINE LAVORI	23/08/2021			30	

**Proroghe:** durante la esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

**Lavori in economia e su fattura:** nel corso dei lavori SONO STATI REALIZZATI I SEGUENTI LAVORI IN ECONOMIA COME RIPORTATO NEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 1 DEL 20/08/2021:

- Sistemazione linea e quadro Loc. Valle della Madonna

**Ultimazione dei lavori:** è avvenuta in data 23/08/2021, come da verbale di ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori;

**Accordi bonari intervenuti:** nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

**Conto finale e credito residuo dell'impresa:** il conto finale dei lavori di che trattasi, compilato in data 23/08/2021 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta ad € 64.488,13 al netto del ribasso offerto del 15,00%, oltre IVA 22% come risulta nel seguente schema riepilogativo:



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

COMUNE DI MONTECAVALLO (MC)			
LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIAMENTO COMUNI SOTTO I 1000 ABITANTI CUP. C39J21000380001			
QUADRO TECNICO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 16 DEL DPR 207/2010			
		STATO FINALE	
		Importo parziale	Totale
IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI			
Descrizione		euro	euro
a1)	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OG10	75.290,51 €	
a2)		0,00 €	
a3)		0,00 €	
a4)		0,00 €	
a5)		0,00 €	
a6)		0,00 €	
<b>TOTALE IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>		<b>75.290,51 €</b>	<b>75.290,51 €</b>
<b>Costi della sicurezza</b>			
Descrizione			
a3)	costi della sicurezza 5%	3.274,67 €	
a4)	mano d'opera (non sommano)	0,00 €	
<b>TOTALE IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO</b>		<b>3.274,67 €</b>	<b>3.274,67 €</b>
<b>DI CUI SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>72.015,84 €</b>	
<b>RIBASSO 15%</b>		<b>€ 10.802,38</b>	
<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>€ 64.488,13</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b2)	rilevi, accertamenti (indagini e sondaggi geologici e geognostici, relazione geologica) (compreso cap 2% e IVA 22%)	0,00 €	
b3)	progettazione strutturale, impiantistica, Legge 10/1991,	0,00 €	
b4)	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 = 2% dei lavori	0,00 €	
b5)	supporto al RUP	0,00 €	
b6)	D.L. Misura e contabilità (compreso cap 4% e IVA 22%)	0,00 €	
b7)	collaudo statico (compreso cap 4% e IVA 22%)	0,00 €	
b8)	Spese ufficio	0,00 €	
	distacco corrente	628,30 €	
	imprevisti e/o opere da pagare su fattura IVA 22%	1.996,99 €	
b10)	IVA 22% sui lavori	14.187,39 €	
	Minore IVA sui Lavori		
Sub Totale somme a disposizione		16.812,68 €	
r)	Allacci	0,00 €	
Sub Totale spese allacciamenti		0,00 €	
<b>TOTALE somme a disposizione della Stazione appaltante</b>		<b>16.812,68 €</b>	<b>16.812,68 €</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>			
A- IMPORTO LAVORI			
B- IMPORTI COSTI SICUREZZA			
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>64.488,13 €</b>	
C- IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		16.812,68 €	16.812,68 €
<b>IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO FINANZIATO</b>		<b>81.300,81 €</b>	
<b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>			



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

Da quanto sopra esposto si riepiloga contabilmente mediante il seguente schema:

	QTE DI PROGETTO		AGGIUDICAZIONE		VARIANTE 1		STATO FINALE	
	Importo parziale	Totale						
<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>								
Descrizione	euro							
a1) LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OGIO	65.493,45 €		65.493,45 €		75.290,51 €		75.290,51 €	
a2)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
a3)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
a4)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
a5)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
a6)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
<b>TOTALE IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	<b>65.493,45 €</b>	<b>65.493,45 €</b>	<b>65.493,45 €</b>	<b>65.493,45 €</b>	<b>75.290,51 €</b>	<b>75.290,51 €</b>	<b>75.290,51 €</b>	<b>75.290,51 €</b>
<b>Costi della sicurezza</b>								
Descrizione								
a3) costi della sicurezza 5%	3.274,67 €		3.274,67 €		3.274,67 €		3.274,67 €	
a4) mano d'opera (non sommano)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
<b>TOTALE IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>3.274,67 €</b>							
<b>DI CUI SOGGETTI A RIBASSO</b>			<b>62.218,78 €</b>		<b>72.015,84 €</b>		<b>72.015,84 €</b>	
<b>RIBASSO 15%</b>			<b>€ 9.332,82</b>		<b>€ 10.802,38</b>		<b>€ 10.802,38</b>	
<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>			<b>€ 56.160,63</b>		<b>€ 64.488,13</b>		<b>€ 64.488,13</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>								
b2) rilievi, accertamenti (indagini o sondaggi geologici e geognostici, relazione geologica) (compreso cap 2% e IVA 22%)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b3) progettazione strutturale, impiantistica, Legge 10/1991,	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b4) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016= 2% dei lavori	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b5) supporto al RUP	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b6) D.L. Misura a contabilità (compreso cap 4% e IVA 22%)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b7) collaudo statico (compreso cap 4% e IVA 22%)	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b8) Spese ufficio	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
distacco corrente					628,30 €		628,30 €	
Imprevisti e/o opere da pagare su fattura IVA 22%	1.398,80 €		1.398,80 €		1.996,99 €		1.996,99 €	
b10) IVA 22% sui lavori	14.408,56 €		12.355,34 €		14.187,39 €		14.187,39 €	
Minore IVA sui lavori			2.059,22 €					
Sub Totale somme a disposizione	15.807,36 €		15.807,36 €		16.812,68 €		16.812,68 €	
r) Allacci	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Sub Totale spese allacciamenti	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
<b>TOTALE somme a disposizione della Stazione appaltante</b>	<b>15.807,36 €</b>	<b>15.807,36 €</b>	<b>15.807,36 €</b>	<b>15.807,36 €</b>	<b>16.812,68 €</b>	<b>16.812,68 €</b>	<b>16.812,68 €</b>	<b>16.812,68 €</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>								
A- IMPORTO LAVORI	62.218,78 €							
B- IMPORTI COSTI SICUREZZA	3.274,67 €							
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>65.493,45 €</b>		<b>56.160,63 €</b>		<b>64.488,13 €</b>		<b>64.488,13 €</b>	
C- IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	15.807,36 €	15.807,36 €	15.807,36 €	15.807,36 €	16.812,68 €	16.812,68 €	16.812,68 €	16.812,68 €
<b>IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO FINANZIATO</b>	<b>81.300,81 €</b>		<b>71.967,99 €</b>		<b>81.300,81 €</b>		<b>81.300,81 €</b>	
<b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>			<b>9.332,82 €</b>					

**Cessioni di credito:** non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

**Avviso ai creditori:** la pubblicazione prevista dal regolamento sui lavori pubblici non è stata effettuata in quanto le opere hanno interessato unicamente proprietà comunali, senza interferire in alcun modo con proprietà di terzi.

**Visita sui luoghi:** dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Alessandro Poduti, in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico, il giorno 23/08/2021 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del signor Salvatori Enzo (titolare dell'Impresa).

Con lui ha innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite.



# **COMUNE DI MONTE CAVALLO**

## **Provincia di Macerata**

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite a regola d'arte.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Rappresentante del Comune di Monte Cavallo – geom. Alessandro Poduti, presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta Bettucci & Salvatori s.a.s. con sede in Tolentino (MC) Via Luigi Francesconi s.n.c. P.IVA 00228150439 corrispondono a quelli previsti nelle condizioni contrattuali, stabilite con determina di affidamento 46 del 26/04/2021 e successiva determina n. 88 del 02/07/2021 con la quale si è provveduto ad approvare la variante 1 non sostanziale.;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

- che i medesimi risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;

- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in netti euro 64.488,13;

- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

### **CERTIFICA**

- che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Bettucci & Salvatori s.a.s. con sede in Tolentino (MC) Via Luigi Francesconi s.n.c. P.IVA 00228150439 ed ammontano ad € 64.488,13 oltre IVA 22% come di seguito descritto nel seguente schema riepilogativo di fine lavori:



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

COMUNE DI MONTECAVALLO (MC)			
LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIAMENTO COMUNI SOTTO I 1000 ABITANTI CUP. C39J21000380001			
QUADRO TECNICO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 16 DEL DPR 207/2010			
		STATO FINALE	
		Importo parziale	Totale
<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>			
Descrizione		euro	euro
a1)	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OG10	75.290,51 €	
a2)		0,00 €	
a3)		0,00 €	
a4)		0,00 €	
a5)		0,00 €	
a6)		0,00 €	
<b>TOTALE IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>		<b>75.290,51 €</b>	<b>75.290,51 €</b>
<b>Costi della sicurezza</b>			
Descrizione			
a3)	costi della sicurezza 5%	3.274,67 €	
a4)	mano d'opera (non sommano)	0,00 €	
<b>TOTALE IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO</b>		<b>3.274,67 €</b>	<b>3.274,67 €</b>
<b>DI CUI SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>72.015,84 €</b>	
<b>RIBASSO 15%</b>		<b>€ 10.802,38</b>	
<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>€ 64.488,13</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b2)	rilevi, accertamenti (indagini e sondaggi geologici e geognostici, relazione geologica) (compreso cap 2% e IVA 22%)	0,00 €	
b3)	progettazione strutturale, impiantistica, Legge 10/1991,	0,00 €	
b4)	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 = 2% dei lavori	0,00 €	
b5)	supporto al RUP	0,00 €	
b6)	D.L. Misura e contabilità (compreso cap 4% e IVA 22%)	0,00 €	
b7)	collaudo statico (compreso cap 4% e IVA 22%)	0,00 €	
b8)	Spese ufficio	0,00 €	
	distacco corrente	628,30 €	
	imprevisti e/o opere da pagare su fattura IVA 22%	1.996,99 €	
b10)	IVA 22% sui lavori	14.187,39 €	
	Minore IVA sui Lavori		
<b>Sub Totale somme a disposizione</b>		<b>16.812,68 €</b>	
r)	Allacci	0,00 €	
<b>Sub Totale spese allacciamenti</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>TOTALE somme a disposizione della Stazione appaltante</b>		<b>16.812,68 €</b>	<b>16.812,68 €</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>			
<b>A- IMPORTO LAVORI</b>			
<b>B- IMPORTI COSTI SICUREZZA</b>			
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>64.488,13 €</b>	
<b>C- IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>16.812,68 €</b>	<b>16.812,68 €</b>
<b>IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO FINANZIATO</b>		<b>81.300,81 €</b>	
<b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>			

da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Monte Cavallo, li 12 3 AGO, 2021

L'Impresa  
Bettucci Salvatori s.a.s.

**BETTUCCI & SALVATORI s.a.s.**  
di Salvatori Enzo  
Via L. Franasconi, 3n - Tel. 0733 960186  
62029 TOLENTINO (MC)  
Reg. Imp. C.F. e P.IVA 00226750430

Il Direttore dei Lavori  
geom. Alessandro Poduti

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Alessandro Poduti)