



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

Numero 67 Del 08-06-2021

Reg. generale 166

Oggetto: ART.30 C.14-TER - D.L. 34/2019 CONVERTITO IN L.N.58/2019 - CONTRIBUTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 93/FE - ALLA DITTA GATTI E PURINI S.N.C. DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) P.IVA 00357700434. - CUP: C33D19000210001 - CIG:843201708E

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE: che l'Amministrazione Comunale di Monte Cavallo intende eseguire i lavori di "Manutenzione straordinaria per il superamento delle barriere architettoniche Piazza Caduti di Nassiriya e realizzazione rampa di accesso sede protezione civile";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 (Art. 30, comma 14 ter, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 58) che prevede, a decorrere dall'anno 2020 l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e l'abbattimento di barriere architettoniche, per un importo di € 11.597,00;

VISTA la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto descritto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 50 del 10/09/2020 con la quale si è provveduto ad approvare la progettazione esecutiva sopra descritta;

VISTA l'offerta economica Ditta Gatti e Purini s.n.c. precedentemente generalizzata ha offerto un ribasso offerto sull'importo a base di gara del 3,60% per cui di conseguenza risulta un importo contrattuale IVA 22% esclusa di € 11.136,86 come riportato nel seguente quadro economico di affidamento:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI AFFIDAMENTO				
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 11.539,84
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA 3,00 %				€ 346,20
DI CUI SOGGETTI A RIBASSO				€ 11.193,64
RIBASSO D'ASTA	3,60%			- €

				402,97
			TOT. CONTRATTO	€ 11.136,86
			IVA 22%	€ 2.450,11
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 13.586,97
		di cui finanziamento D.L.34/2019		€ 11.597,90
		di cui a carico del bilancio comunale		-€ 1.989,07

VISTA la determinazione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO n° 63 del 14/09/2020 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta **GATTI E PURINI S.N.C. CON SEDE IN SAN SEVERINO MARCHE (MC) VIA E. FERMI N. 22, P.IVA 00357700434**, i lavori di manutenzione straordinaria per il superamento delle barriere Architettoniche piazza Caduti di Nassiriya e realizzazione rampa di accesso sede Protezione Civile - CUP: C33D19000210001; per un importo di € 13.586,97 IVA 22% compresa;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 92 del 18/11/2020 con la quale si è provveduto ad approvare la perizia di variante 1, redatta dal UTC del Comune di Monte Cavallo;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 13/12/2020 composto dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico finale e da quale risulta un credito all'impresa esecutrice pari ad € 12.539,10 di cui € 10.277,95 per lavori al netto del ribasso O.S. compresi ed 2261.15 per IVA 22%.

- Certificato di ultimazione lavori;
- Libretto misure stato finale;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

DESCRIZIONE VOCE	PROG. ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE 1	STATO FINALE
importo lavori	€ 11.539,84	€ 11.539,84	€ 10.649,84	€ 10.649,84
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€ 346,20	€ 346,20	€ 319,50	€ 319,50
di cui soggetto a ribasso	€ 11.193,64	€ 11.193,64	€ 10.330,34	€ 10.330,34
ribasso d'asta 3,600%	€ -	-€ 402,97	-€ 371,89	-€ 371,89
totale al netto del ribasso	€ 11.539,84	€ 11.136,86	€ 10.277,95	€ 10.277,95
totale contratto OS compresa IVA esclusa	€ 11.539,84	€ 11.136,86	€ 10.277,95	€ 10.277,95
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
LAVORI IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA IVA 22% compresa	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.037,00	€ 1.037,00
IVA 22% SUI LAVORI	€ 2.538,76	€ 2.450,11	€ 2.261,15	€ 2.261,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 2.538,76	€ 2.450,11	€ 3.298,15	€ 3.298,15
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 14.078,60	€ 13.586,97	€ 13.576,10	€ 13.576,10
TOTALE COMPLESSIVO CONTRATTO IVA 22% COMP.	€ 14.078,60	€ 13.586,97	€ 13.576,10	€ 13.576,10

FINANZIAMENTO D.L. 34/2019 ART.30 C.14 TER	€ 11.597,90	€ 11.597,90	€ 11.597,90	€ 11.597,90
FONDI DI BILANCIO CAPITOLO 2690 COMP. 2020	€ 2.480,70	€ 1.989,07	€ 1.978,20	€ 1.978,20

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 114 del 17/12/2020 con la quale si è provveduto ad approvare lo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 13/12/2020, sopra descritto;

PRESO ATTO che dallo stato Finale dei Lavori risulta un credito complessivo alla Ditta appaltatrice di **€ 12.539,10** Iva 22% compresa, di cui **€ 11.597,90** Iva 22% coperto da **"FINANZIAMENTO D.L. 34/2019 ART.30 C.14 TER"** e i restanti € 941,20 a carico dei **"FONDI DI BILANCIO COMUNALI, CAPITOLO 2690 COMP. 2020"**, come risulta dalla Determina Del Responsabile del Servizio Tecnico n. 114 del 17/12/2020 **"ART.30 C.14-TER - D.L. 34/2019 CONVERTITO IN L.N.58/2019 - CONTRIBUTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA APPROVAZIONE APROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. - CUP: C33D19000210001"**

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 42 del 15/04/2021 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura n. 93/E 30/12/2020 relativa al 1° acconto, per un importo pari a € 6.740,20, Iva 22% compresa, di cui **€ 5.799,00**, Iva 22% coperto da **"FINANZIAMENTO D.L. 34/2019 ART.30 C.14 TER"** e i restanti € 941,20 a carico dei **"FONDI DI BILANCIO COMUNALI, CAPITOLO 2690 COMP. 2020"**, come sopra descritto;

VISTA la fattura n. 93/FE del 30/12/2020, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta **GATTI E PURINI S.N.C. CON SEDE IN SAN SEVERINO MARCHE (MC) VIA E. FERMI N. 22, P.IVA 00357700434**, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 12.539,10 (IVA 22% compresa), quale compenso relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per il superamento delle barriere Architettoniche piazza Caduti di Nassiriya e realizzazione rampa di accesso sede Protezione Civile;

PRESO ATTO che risulta liquidato l'importo complessivo del Contributo concesso;

ACCERTATA la regolarità della richiamata fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;

VISTA la regolarità contributiva con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_26493217 data richiesta 08/03/2021 scadenza validità 06/07/2021, di cui si allega copia;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione a saldo della fattura n. 93/FE del 30/12/2020 pari ad € 5.798,90 IVA 22% compresa, emessa dalla Ditta **GATTI E PURINI S.N.C. CON SEDE IN SAN SEVERINO MARCHE (MC) VIA E. FERMI N. 22, P.IVA 00357700434**);

VISTI

– il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- Il D.L. n.34 del 30/04/2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020;
- la Legge del 28/06/2019 n. 58;
- lo Statuto comunale vigente;

TENUTO conto che il CUP relativo all'intervento è il seguente: C33D19000210001;

TENUTO conto che il CIG relativo all'intervento è il seguente: 843201708E;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. **di liquidare** per le motivazioni in premessa descritte, l'importo di 5.798,90 IVA 22% compresa quale saldo della fattura n. 93/FE del 30/12/2020, trasmessa in formato elettronico, con cui la Ditta **GATTI E PURINI S.N.C. CON SEDE IN SAN SEVERINO MARCHE (MC) VIA E. FERMI N. 22, P.IVA 00357700434**, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 12.539,10 IVA 22% compresa relativo allo Stato Finale dei Lavori di manutenzione straordinaria per il superamento delle barriere Architettoniche piazza Caduti di Nassiriya;
3. **imputare** l'importo del presente atto di complessivi € 5.798,90 (IVA 22% compresa) al Cod. Bil. 09.02-2.02.01.09.000 ex capitolo 2842/7 del B.P. 2021, gestione residui 2020, che presenta la dovuta disponibilità;
4. **trasmettere** la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, e diventerà esecutiva con la predetta attestazione;
5. **pubblicare** il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Monte Cavallo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PODUTI ALESSANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 08-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **PODUTI ALESSANDRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 08-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **CECOLI PIETRO**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 08-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CECOLI PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 258

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 11-06-2021 al giorno 26-06-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 28-06-2021

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 11-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PODUTI ALESSANDRO